

**«Строительство стационара на 436 коек «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**Вид работ:** проектные работы

**Адрес объекта:** г. Иркутск, бул. Гагарина,4

**Стоимость выполнения работ:** 178 560,2 тыс. рублей

**Государственная программа:** «Развитие здравоохранения» на 2019-2025 годы  
мероприятие «Проектные и изыскательские работы объектов здравоохранения»

**ГРБС:** Министерство строительства Иркутской области

**Заказчик:** ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»  
(далее – Учреждение)

**I. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ОБЪЕКТУ:**

**Контракт:** контракт на выполнение проектных работ с ООО "ПЭТРУСКО" (далее - проектировщик), контракт №0134200000123001294 заключен 22 мая 2023 года, срок завершения проектных работ по контракту до 20 декабря 2023 года.

**Готовность объекта:** выполнены предпроектные работы, готовность технической части проекта 80%

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ:**

Наименование показателя	Значение показателя
<i>Количество коек в стационаре</i>	<i>436 коек</i>

**III. ФИНАНСИРОВАНИЕ:** на 2023 год предусмотрено финансирование проектных работ в размере 178 560,162 тыс. рублей.

**IV. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:**

В соответствии с договором от 3 марта 2023 № 316 БП/23 сформированный земельный участок передан заказчику.

Между проектировщиком и «Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом» заключен договор от 01.08.23 по научно-техническому сопровождению проектирования Объекта.

Выполнены изыскания, выполнены работы по архитектурно-планировочным решениям и другим разделам проекта. Согласовывается перечень медицинского оборудования.

1. ТУ водоснабжение 20.09.2023 г. от МУП «Водоканал» г. Иркутска **получены**, ТУ на вынос сетей водоснабжения получены, проект согласован. Оформлена Заявка на технологическое присоединение ВК. «Водоканал» 27.11.23.

2. ТУ теплоснабжение – ТУ на вынос сетей теплоснабжения получены 17.10.23. согласована точки присоединения на границе земельного участка, согласована трассировка, службой по тарифам определяется стоимость техприсоединения

3. ТУ на вынос электрических сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» получены, проект согласован.

4. ТУ на вынос эл.сетей от ресурсоснабжающей организации (филиал ОАО «ИЭСК» - «Южные электрические сети») получены и переданы проектировщику.

5. ТУ на подключение объекта к Электроснабжению проектировщиком с планом размещения новых ТП и кабельных трасс (10 кВ и 0,4 кВ), ожидается ответ от Службы по тарифам по стоимости тех подключения.

Планируемая загрузка в Главгосэкспертизу 4 декабря 2023г.

## **V. ВОПРОСЫ:**

Проектировщиком не соблюдены сроки разработки проекта и загрузки в экспертизу, в связи с имеющимся риском не завершения проектных работ и получения заключения Главгосэкспертизы в текущем году (срок начала экспертных работ в соответствии с контрактом установлен с 20 октября 2023 года) проектом бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусматриваются средства областного бюджета в сумме 178 560,2 тыс. рублей.