



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден решением коллегии КСП области
от 21.07.2023 № 31(538)/4р-КСП

ОТЧЕТ № 13/08-КМ о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования в 2022 году и истекшем периоде 2023 года бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов».

21.07.2023

г. Иркутск

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее - КСП области) на 2023 год, распоряжение председателя КСП Иркутской области от 04.05.2023 № 36-П.

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля по отбору муниципальных образований, распоряжению средствами областного бюджета, предоставленными (полученными) в форме межбюджетных трансфертов на мероприятия по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

3.2. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;

3.3. Администрация МО «город Усть-Кут».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.05.2023 по 21.07.2023.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1 Цель 1. Оценка деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) по соблюдению законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (далее – мероприятия).

5.2. Цель 2. Оценка законности и результативности использования муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета органам местного самоуправления на реализацию мероприятий.

6. Проверяемый период деятельности: 2022 год, истекший период 2023 года.

При подготовке настоящего отчета использованы результаты проверок, проведенных КСП области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (акт от 01.06.2023 № 23/22-а), в администрации МО «город Усть-Кут» (акт от 03.07.2023 № 23/38-а) и в комитете городского обустройства администрации МО «город Иркутск» (акт от 07.07.2023 № 23/39-а). В соответствии со ст. 14 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» акты проверок доведены до сведения руководителей проверенных органов.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки.

Предоставление бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов регламентировано следующими основными нормативными правовыми актами РФ:

1) Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 утверждены Правила отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – Правила № 1189).

Согласно пункту 3 Правил № 1189 средства бюджета субъекта РФ, полученные из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее - бюджетный кредит), подлежат использованию по следующим направлениям:

- проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров, а также объектов инфраструктуры, необходимых для создания и использования объектов недвижимости жилищного фонда;
- приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования;
- технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с пунктом 4 Правил № 1189 использование субъектом РФ средств бюджетного кредита осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ, в том числе в форме предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам из бюджета субъекта РФ в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, указанных в пункте 3 Правил № 1189, при условии использования муниципальным образованием соответствующих средств местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Для участия в отборе инфраструктурных проектов высшее должностное лицо субъекта РФ вправе в срок до 1 октября 2021 года подать заявку субъекта РФ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с указанием инфраструктурного проекта (инфраструктурных проектов), финансирование которого (которых) предлагается осуществлять за счет бюджетного кредита (пункт 8 Правил № 1189).

В соответствии с пунктом 37 Правил № 1189 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготавливает сводный перечень

инфраструктурных проектов, финансирование которых предлагается осуществлять за счет средств бюджетных кредитов, для его последующего рассмотрения президиумом (штабом) Комиссии (далее - сводный перечень). Решение об одобрении инфраструктурных проектов, включенных в сводный перечень, принимается президиумом (штабом) Комиссии (пункты 40 - 41 Правил № 1189).

Перечень инфраструктурных проектов, в отношении которых принято решение президиума (штаба) Комиссии об их одобрении подлежит утверждению актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения президиума (штаба) Комиссии.

В соответствии с Протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, утвержденным 23.09.2021 заместителем Председателя Правительства РФ. Хуснуллиным М.Ш, Иркутской области одобрено 5 инфраструктурных проектов: комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района; комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска; комплексное развитие территории в г. Ангарске; строительство жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе; комплексное развитие территории в г. Усть-Кут с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут Новый Уоян.

2) Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1190 утверждены Правила предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – Правила № 1190).

Согласно пунктам 3-5 Правил № 1190 решение о предоставлении бюджету субъекта РФ бюджетного кредита принимается Министерством финансов РФ. Бюджетный кредит предоставляется по ставке 3 % годовых.

Предоставление бюджетного кредита оформляется соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации (пункт 4 Правил № 1190).

Бюджетный кредит предоставляется на срок не менее 15 лет с условиями его погашения ежегодно равными долями согласно графику погашения бюджетного кредита (далее - график) начиная с 3-го года предоставления бюджетного кредита и возможностью его досрочного погашения.

В соответствии с пунктом 8 Правил № 1190 бюджетный кредит предоставляется при условии принятия субъектом РФ следующих обязательств, в том числе заключение высшим должностным лицом субъекта РФ (председателем высшего исполнительного органа субъекта РФ) с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ соглашения о реализации инфраструктурных проектов.

В 2022-2023 годах Правительством Иркутской области с федеральными органами исполнительной власти заключены 3 Соглашения.

Соглашение о предоставлении в 2022 году бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов заключено министерством финансов Иркутской области с Министерством финансов РФ 26.01.2022 № 01-01-06/06-43 (далее – Соглашение № 01-01-06/06-43).

Согласно пункту 1.1 Соглашения № 01-01-06/06-43 Кредитор (Минфин России) предоставляет Заемщику (Минфин Иркутской области) из средств федерального бюджета бюджетный кредит в размере 4 158 378,8 тыс. р.

Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется в 2024-2037 годах ежегодно равными долями с возможностью его досрочного погашения согласно графику погашения задолженности по бюджетному кредиту, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом (за пользование бюджетным кредитом взимаются проценты в размере 3 % годовых) (пункт 1.2 Соглашения № 01-01-06/06-43).

В 2022 году к Соглашению № 01-01-06/06-43 сторонами подписано 6 дополнительных соглашений, которыми уточнены сумма бюджетного кредита на 2022 год и суммы процентов за пользование денежными средствами.

Так, согласно дополнительному Соглашению от 24.11.2022 № 6 сумма бюджетного кредита на 2022 год определена в объеме **2 306 059,0 тыс. р.**, проценты за пользование кредитом – **616 485,2 тыс. р.**, в том числе за 2022 год – 34 405,9 тыс. р.

Уточненный в дополнительном соглашении объем бюджетного кредита на 2022 год равен фактическим расходам, понесенным министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и министерством строительства Иркутской области. Расходы министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области – 1318059,0 тыс. р. (КБК 812 1403 61 4 03 98001 523), расходы министерством строительства Иркутской области – 988 000,0 тыс. р. (КБК 814 0502 64 3 15 98003 414).

В 2022 году министерством финансов Иркутской области исполнены расходы по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом в сумме 34 405,9 тыс. р. (КБК 810 1301 70 1 02 29880 720), что соответствует графику погашения задолженности, утвержденному в Соглашении № 01-01-06/06-43 в редакции дополнительного соглашения от 24.11.2022 № 6.

Соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета в 2023 году бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов подписано между Министерством финансов РФ и министерством финансов Иркутской области 07.04.2023 № 2023-00088 (далее – Соглашение № 2023-00088).

Согласно пункту 1.1 Соглашения № 2023-00088 Кредитор (Минфин России) предоставляет Заемщику (Минфин Иркутской области) из средств федерального бюджета бюджетный кредит в размере 3 993 905,0 тыс. р. на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189.

К Соглашению № 2023-00088 сторонами подписано дополнительное Соглашение от 11.05.2023, согласно которому уточнены сроки предоставления бюджетного кредита в 2023 году, размер процентов за пользование кредитом (3%) составляет – 1 047 286,4 тыс. р., в том числе за 2023 год – 40 183,2 тыс. р. Погашение бюджетного кредита запланировано в период с 2025 по 2038 годы (в 2023 и 2024 годах осуществляется только погашение процентов за пользование средствами).

Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области, заключено Правительством Иркутской области с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 27.01.2022 № 12-42/с (далее – Соглашение № 12-42/с).

В 2023 году к Соглашению № 12-42/с сторонами подписано дополнительное Соглашение от 21.03.2023 № 4/12-125/ДС которым уточнен детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области, и плановые показатели реализации инфраструктурных проектов.

В детализированный перечень включены следующие мероприятия, таблица

тыс. р.

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Сумма ИБК		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла г. Иркутск/19 км, 2 трубы диаметром 800 мм, 366,2 Гк/час	Проектирование	2 441,4	95 945,0	196 613,6
2	Проектирование реконструкции КОС левого берега г. Иркутска/255 тыс.куб.м в сутки	Проектирование	255 360,6	28 373,4	0,0
3	Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТП для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева	Технологическое присоединение, приобретение материалов и оборудования	372 892,4	1 825 306,8	2 159 326,1
4	Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад/2 300 м	Реконструкция	0,0	212 070,2	212 070,1
5	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега/4 300 м	Реконструкция	0,0	798 523,0	798 523,0
6	Сооружение из стальных труб общей протяженностью 21 417,9 пог.м. (г. Ангарск)	Технологическое присоединение, приобретение материалов и оборудования	0,0	0,0	542 025,0
7	Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21.	Проектирование и строительство	985 558,6	343 880,7	1 010 671,3
8	Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут/30 МВт	Строительство	286 650,03	286 650,0	338592,1
9	Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут/2 500 куб.м.в сутки	Строительство	403 156,0	403 156,0	173 091,8
ВСЕГО			2 306 059,0	3 993 905,0	5 430 913,0

*Субсидии на реализацию мероприятий - проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла г. Иркутск/19 км, 2 трубы диаметром 800 мм, 366,2 Гк/час и строительство общеобразовательной школы на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 предоставляются министерством строительства Иркутской области.

3) Постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2021 № 870 утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета, бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – Положение № 870).

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на предоставление субсидии, является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – Министерство).

Согласно пункту 1 Положения № 870-пп субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов, на

реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета, бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора, и (или) плановом периоде в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период.

Уровень софинансирования расходных обязательств **со стороны МО Иркутской области** при реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов установлен пунктом 18(4) Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп (далее – Правила № 675-пп), **составляет 1 %**.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Цель 1. Оценка деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области по соблюдению законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

Анализ объектов, предусмотренных в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее – ГП, госпрограмма) и объема бюджетных ассигнований предусмотренных (исполненных) в областном бюджете на реализацию мероприятий.

Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов осуществляется в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2025 годы ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 гг. (постановление Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп).

Указанной подпрограммой предусмотрена реализация Основного мероприятия – «Проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов» (далее – ОМ).

На дату проведения контрольного мероприятия ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 гг. утверждена в редакции постановления Правительства Иркутской области от 24.04.2023 № 354-пп с ресурсным обеспечением ОМ на 2022 год в сумме 3 170 378,8 тыс. р., на 2023 год – 3 554 079,3 тыс. р. и на 2024 год – 4223 628,1 тыс. р. ОМ направлено на реализацию мероприятия «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения».

Финансирование объектов в разрезе источников (в редакции ГП от 24.04.2023) приведено в таблице.

тыс. р.

№	Проект	Стоимость	2022 (ОБ)	2023 (ОБ)	2024 (ОБ)	МБ
1	Комплексное развитие территории в г. Ангарске	355 900,0	352 341,0	0,0	542 025,0	3 559,0
2	Комплексное развитие территории в г. Усть-Кут	921 040,1	286 650,0	286 650,0	338 592,1	9 147,9
3	Комплексное развитие территории в г. Усть-Кут	989 279,2	403 156,0	403 156,0	173 091,8	9 875,5
4	Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска	5 833 288,3	1 804 897,8	1 825 306,8	2 159 326,1	43 757,6

5	Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска	443 233,2	14 850,0	212 070,16	212 070,1	4 242,9
6	Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска	1 637 768,9	24 750,0	798 523,0	798 523,0	15 973,0
7	Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района	314 973,4	283 734,0	28 373,4	0,0	2 866,0
ВСЕГО		10 681 608,1	3 170 378,8	3 554 079,3	4 223 628,1	89 421,9

В ГП даны уточненные наименования мероприятий, например по г. Ангарску - Сооружение из стальных труб общей протяженностью 21 417,9 пог. м, в том числе: подземная прокладка в непроходных бетонных каналах 13 390,5 пог. м, воздушная прокладка на опорах 8 027,55 пог. м. - магистральная теплосеть № 4 от ТЭЦ-9 (участок от пав. 287 до ТРП-1) (проект «Комплексное развитие территории в г. Ангарске»).

В областном бюджете на реализацию ОМ «Осуществление мероприятий, связанных с реализацией инфраструктурных проектов» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **3 170 378,8 тыс. р.**, из которых исполнено министерством - 1318059,0 тыс. р. или 41,6% от утвержденных назначений (КБК 812 1403 61 4 0398001 523). Расходы в областном бюджете предусмотрены по КВР 523 «Консолидированные субсидии».

В 2022 году субсидии в сумме 1 318 059,0 тыс. р. или 41,6 % от утвержденного объема предоставлены министерством следующим МО Иркутской области:

- 628 253,0 тыс. р. предоставлено комитету городского обустройства администрации МО «города Иркутск»;

- 689 806,0 тыс. р. предоставлено администрации МО «город Усть-Кут».

В 2023 году в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию инфраструктурных проектов в сумме 3 554 079,3 тыс. р., из которых на 19.05.2023 исполнено министерством – 122 380,2 тыс. р. (субсидии предоставлены МО «город Усть-Кут»).

Проверка соблюдения министерством нормативных правовых актов РФ направленных на предоставление органам местного самоуправления субсидий на реализацию мероприятий, в том числе соблюдение министерством положений постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2021 № 870-пп.

В 2021 году министерством в целях проведения отбора на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **24.12.2021** размещено извещение, в котором содержатся следующие сведения: место и срок представления документов, необходимых для участия в отборе.

Для участия в отборе на получение субсидии в срок, установленный в извещении до 30.12.2021 - 3 МО Иркутской области (МО «город Иркутск»; МО «город Усть-Кут»; Ангарское городское МО) представили в министерство документы, определенные в пункте 9 Положения № 870-пп.

Ангарское городское МО.

В соответствии с пунктом 9 Положения № 870-пп администрацией Ангарского городского МО (далее – АГМО) 28.12.2021 № 1/05-2144 в министерство представлены следующие документы, в том числе:

- заявка на реализацию мероприятия «Реконструкция тепломагистрали № 4 города Ангарска» по направлению: «Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения» (сооружение из стальных труб общей протяженностью 21 417,9 пог. м.) на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 542 025 тыс. р.;

- выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащая сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий. Согласно выписке из сводной бюджетной росписи бюджета АГМО на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по состоянию на 28.12.2021) в местном бюджете на 2022 год предусмотрены расходы на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в сумме 614 080,0 тыс. р. (КБК 702 0502 0920200001 200);

- расчет стоимости (понятие расчета стоимости определено подпунктом 4 пункта 7 Положения № 870-пп). Под расчетом стоимости понимается - наличие расчета стоимости проектирования, строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, подписанного главой муниципального образования Иркутской области. Согласно письму мэра АГМО от 29.12.2021 № 1/13-9344 плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» для объектов капитального строительства на момент подачи заявки **не установлена**.

Ориентировочная сметная стоимость реконструкции тепломагистрали № 4 от ТЭЦ-9 (участок от павильона 277 до ТРП-1) протяженностью 2 476,0 м в ценах соответствующих лет составляет 547 476,9 тыс. р., и может быть определена по проекту-аналогу (надземная прокладка тепловой сети Ду 800 мм, протяженностью 851 м.) стоимостью 17 873,82 тыс. р. в ценах 2001 года (без НДС). При этом, согласно сводному сметному расчету, представленному АГМО в составе заявки, стоимость мероприятия по сооружению из стальных труб общей протяженностью 21 417,9 пог. м. составляет 21 091,1 тыс. р. в ценах 3 кв. 2015 года, сметная стоимость в сводном сметном расчете не проиндексирована в цены реализации проекта (2022-2023 годы).

Сметная стоимость по мероприятию сформирована муниципальным образованием не корректно, **не может быть основана на стоимости проекта аналога** по выполнению работ по прокладке надземной тепловой сети (проект, реализуемый в рамках Комплексного развития территории в г. Ангарске включает работы, в том числе, по воздушной прокладке на опорах 8 027,55 пог. м.).

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 7, подпункта 8 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения подлежит регулированию со стороны службы по тарифам Иркутской области. Вместе с тем, по состоянию на 23.05.2023 года тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения по объекту, реализуемому в г. Ангарске в рамках инфраструктурного проекта, службой по тарифам Иркутской области не утвержден, достоверная стоимость не определена.

Таким образом, министерством в 2021 году в составе заявки администрации АГМО принят расчет стоимости по мероприятию - «Реконструкция тепломагистрали № 4 города Ангарска» по направлению: «Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения» (сооружение из стальных труб общей протяженностью 21 417,9 пог. м.) в сумме **547 476,87 тыс. р.**, который сформирован муниципальным образованием **с несоблюдением положений статей 7, 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ**, что в последующем потребует корректировки объема субсидии на реализацию мероприятий.

В сроки, установленные пунктом 10 Положения № 870-пп, министерством принято решение от 21.01.2022 № 58-8-мр о предоставлении в 2022-2023 годах субсидий, включая

АГМО на 2022 год в сумме 352 341,0 тыс. р., на 2023 год - 189 684,0 тыс. р. Всего 542 025,0 тыс. р. или 99% от общей расчетной АГМО суммы (547 476,9 тыс. р.). Уровень софинансирования расходных обязательств МО определен в соответствии пункту 18 (4) Правил, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп.

Распределение субсидии из областного бюджета АГМО на 2022 год в сумме 352 341,0 тыс. р. утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 24.03.2022 № 216-пп. Постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2022 № 683-пп объём распределенной субсидии уточнен в сумме 542 025 тыс. р., в том числе на 2022 год - 352 341,0 тыс. р., на 2023 год - 189 684,0 тыс. р.

Между министерством и администрацией АГМО заключено Соглашение от 16.05.2022 № 05-58-221/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету администрации АГМО в 2022 и 2023 годах в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета, бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – Соглашение № 05-58-221/22-58).

Общий объем средств на 2022 год по Соглашению № 05-58-221/22-58 составил 355 900,0 тыс. р., в том числе субсидия в размере 352 341,0 тыс. р. (КБК 812 1403 6140398001 523) на 2023 год средства субсидии не предусмотрены.

Результатом использования субсидии по Соглашению № 05-58-221/22-58 является количество реализованных технологических присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения, год достижения - 2023, плановое значение - 1.

Заявкой АГМО от 27.06.2022 № 2932 подтверждена потребность в субсидии на 2023 год в объеме 189 684,0 тыс. р. К заявке приложена выписка из сводной бюджетной росписи бюджета АГМО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы (по состоянию на 27.06.2022 и на 19.07.2022), согласно которой расходы на реконструкцию, модернизацию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2023 год за счет средств местного бюджета утверждены в сумме 1 916,0 тыс. р. (более 1%).

Согласно дополнительному соглашению от 22.11.2022 № 05-58-365/22-58 к Соглашению № 05-58-221/22-58 общий объем средств на реализацию мероприятия уточнен в сумме 547 500,0 тыс. р., из них средства субсидии - 542 025,0 тыс. р., в том числе на 2022 год - 352 341,0 тыс. р. и на 2023 год - 189 684,0 тыс. р.

В соответствии с пунктом 17 Положения № 870-пп для перечисления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют в министерство **сведения о реквизитах договора на технологическое присоединение** к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенного в целях реализации мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения.

Учитывая, что договор на технологическое присоединение администрацией АГМО не заключен, средства субсидии на реализацию мероприятий в 2022-2023 годах министерством **не предоставлялись**.

Письмом от 05.10.2022 № 1/13-1466 администрация АГМО просит перенести срок исполнения мероприятия на 2023 -2024 годы, так как отсутствует проектно-сметная

документация на реконструкцию ТМ-4 и решение службы по тарифам Иркутской области об установлении индивидуальной платы за технологическое подключение.

По итогам рассмотрения обращения администрации АГМО министерством заключено **дополнительное соглашение** от 22.03.2023 № 05-58-132/23-58 к Соглашению № 05-58-221/22-58, которым предусмотрено предоставление субсидии на финансирование мероприятия по технологическому присоединению в сумме 542 025,0 тыс. р. на 2024 год. Изменен срок достижения результата использования субсидии: Количество реализованных технологических присоединений к сетям инженерно-технологического обеспечения, год достижения – 2024 год, плановое значение – 1 единица.

МО «город Усть-Кут».

Согласно пункту 9 Положения № 870-пп для участия в отборе администрацией Усть-Кутского муниципального образования направлена заявка от 28.12.2021 исх. № 7734/21 с приложением следующих документов, в том числе:

- выписка из сводной бюджетной росписи от 28.12.2021, согласно которой в бюджете предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут», на 2022 год в сумме 2 900,0 тыс. р., на 2023 год - 2 900,0 тыс. р. (КБК 952 0502 7960100000 412); на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут» (2500 м3/сут.) на 2022 год – 4 100,0 тыс. р., на 2023 год – 4 100,0 тыс. р. (КБК 952 0502 7960100000 414);

- расчет сметной стоимости мероприятий. Сметная стоимость строительства комплексных очистных сооружений в г. Усть-Кут в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года определена в сумме 814 456,48 тыс. р. Сметная стоимость строительства котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут в ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года - 579 090,95 тыс. р.

В соответствии с пунктом 10 Постановления № 870-пп министерством принято распоряжение от 21.01.2022 № 58-8-мр о предоставлении в 2022-2023 годах субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, таблица

тыс. р.			
МО	Наименование объекта	Объем субсидии в 2022	Объем субсидии в 2023
г. Усть-Кут	Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут	286 650,03	286 650,02
	Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут	403 155,96	403 155,96
Итого:		689 805,99	689 805,98

Министерством с администрацией Усть-Кутского МО заключено Соглашение от 08.04.2022 № 05-58-183/22-58 на предоставление субсидии из областного бюджета (далее – Соглашение № 05-58-183/22-58). Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Соглашения № 05-58-183/22-58 общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных в местном бюджете в 2022-2023 годах составляет 696 773,7 тыс. р., из них размер субсидии, предоставляемый из областного бюджета - 689 806,0 тыс. р. (99%).

В период реализации мероприятий министерством заключено 4 дополнительных соглашения, в том числе дополнительным соглашением от 10.10.2022 №05-58-358/22-58 уточнен общий объем средств необходимых на реализацию мероприятий. Общий объем уточнен в сумме 1 910 399,9 тыс. р., в том числе в 2022 году – 696 773,7 тыс. р., в 2023 году – 696 773,7 тыс. р., в 2024 году – 516 852,4 тыс. р. Размер субсидии из областного бюджета в 2022 году - 689 806,0 тыс. р. (99%), в 2023 году – 689 806,0 тыс. р. (99%), в 2024 году – 511 683,9 тыс. р. (99%).

Согласно приложению №1 к дополнительному соглашению №05-58-358/22-58 объем финансового обеспечения по объектам распределен следующим образом:

- на строительство котельной на биотопливе предусмотрено **921 103,2 тыс. р.**, в том числе в 2022 году 289 545,5 тыс. р. (ОБ – 286 650,0 тыс. р.), в 2023 году 289 545,5 тыс. р. (ОБ – 286 650,0 тыс. р.), в 2024 году 342 012,2 тыс. р. (ОБ – 338 592,11 тыс. р.);

- на строительство комплексных очистных сооружений предусмотрено **989 296,6 тыс. р.**, в том числе в 2022 году 407 228,2 тыс. р. (ОБ – 403 156,0 тыс. р.), в 2023 году 407 228,2 тыс. р. (ОБ – 403 156,0 тыс. р.), в 2024 году 174 840,2 тыс. р. (ОБ – 173 091,8 тыс. р.).

Уточнение объема финансирования связано с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации по вышеуказанным объектам после подачи администрацией МО «город Усть-Кут» документов на предоставление субсидии. Так, достоверность сметной стоимости по объекту – строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут определена государственной экспертизой от 21.03.2022 № 38-1-1-2-015637-2022. Достоверность сметной стоимости по объекту – строительство комплексных очистных сооружений в г. Усть-Кут определена от 01.04.2022 № 38-1-1-3-019638-2022.

По состоянию на 25.05.2023 министерством в период с 07.06.2022 по 19.05.2023 перечислены субсидии администрации МО «город Усть-Кут» в сумме **812 186,2 тыс. р.**, таблица

Наименование объекта	Расходы по лицевому счету
тыс. р.	
2022 год	
Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут	286 650,0
Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут	403 156,0
2023 год	
Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут	119 035,6
Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут	3 344,6
ВСЕГО	812 186,2

МО «город Иркутск».

Для участия в отборе на получение субсидии МО города Иркутска 30.12.2021 в срок, установленный в извещении, представило 2 заявки:

- от 30.12.2021 № 059-72-939/21 на реализацию мероприятий по проекту «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска». Общая стоимость по объектам составила: **2 804 813,95 тыс. р.** – на тепловую сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад, на тепловую сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева» и НПС «Лисиха-2», на строительство ЦТП для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева; **428 424,5 тыс. р.** – на реконструкцию самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская); **1 613 177,8 тыс. р.** – на реконструкцию напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега;

- от 30.12.2021 № 059-72-940/21 на реализацию мероприятий по проекту «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района». Общая стоимость проектирования реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска составила **286 600 тыс. р.**

Заявка МО «город Иркутск» на представление субсидии содержит необходимые документы, предусмотренные пунктом 9 Положения № 870-пп, в том числе:

- выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета от 21.12.2021, содержащая сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на выполнение работ по проектам: «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска» и «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района». Согласно выписке в местном бюджете предусмотрены расходы на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2022 год – 35 400,0 тыс. р., на 2023 год – 60 000,0 тыс. р., на 2024 год – 139 400,0 тыс. р.;

- 2 письменных обязательства о достижении значений результатов использования субсидий в 2022-2023 годах по проекту «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска» - увеличение протяженности тепловых сетей на 8 555,8 м, реконструкция самотечного канализационного трубопровода протяженностью 2 300 м, реконструкция напорных трубопроводов протяженностью 4 300 м и по проекту «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района» - разработка проектно-сметной документации КОС левого берега города Иркутска;

- расчеты стоимости реализации мероприятий. Сводный сметный расчет проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска» - 286 600 тыс. р. (подписан первым заместителем директора МУП «Водоканал» г. Иркутска). Укрупненный сметный расчет по объекту капитального строительства «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) - 428 424,5 тыс. р. (подписан первым заместителем директора МУП «Водоканал» г. Иркутска). Укрупненный сметный расчет по объекту капитального строительства «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега» - 1 613 177,79 тыс. р. (подписан первым заместителем директора МУП «Водоканал» г. Иркутска). Расчет стоимости мероприятий по развитию тепловых сетей: ул. Баррикад; ул. Ядринцева, предместье Рабочее – 3 365 896,55 тыс. р. (подписан заместителем директора филиала – техническим директором УТС Н-И ТЭЦ).

Стоимость по 3-м мероприятиям на дату подачи заявки сформирована МО «город Иркутск» с несоблюдением действующего законодательства РФ и потребует корректировки:

- стоимость мероприятия по объекту технологического присоединения – Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева», НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТП для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева, **сформирована** МО «город Иркутск» **с несоблюдением** положений статей 7, 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ (тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения службой по тарифам Иркутской области не утвержден, достоверная сметная стоимость объекта не определена);

- стоимость по мероприятию «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад» сформирована МО «город Иркутск» в отсутствие государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, **что не соответствует положениям** статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ. **Положительное заключение** государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад» сформирована только 28.04.2023 года. Сметная стоимость по мероприятию определена в сумме **686 255,8 тыс. р.** в текущих ценах на 01.10.2022, что

больше расчетной стоимости, сформированной МО «город Иркутск», на **257 831,3 тыс. р.** (686 255,8 тыс. р. - 428 424,5 тыс. р.);

- стоимость по мероприятию «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега/4 300м.» сформирована МО «город Иркутск» в отсутствие государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, **что не соответствует положениям статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ.**

Расчет размера субсидии для МО Иркутской области определяется по формуле, предусмотренной пунктом 12 Положения № 870-пп - $X_i = S_i - M_i$, где

- S_i - стоимость реализации мероприятий i -го муниципального образования Иркутской области в соответствии с расчетом стоимости;

- M_i - размер финансирования реализации мероприятий i -го муниципального образования Иркутской области за счет средств местного бюджета (1%).

Оценка расчетов стоимости мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, и выполненных министерством для предоставления субсидии показала следующее.

Согласно представленному МО «город Иркутск» расчету стоимость работ по объектам: тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева, составляет 3 365 896,55 тыс. р. (с учетом НДС). Размер субсидии по утвержденной в пункте 12 Положения № 870-пп формуле составляет **3 332 237,6 тыс. р.** При этом, министерством размер субсидии определен в сумме 2 776 765,9 тыс. р., отклонение составило 555 471,7 тыс. р.

Согласно пояснению министерства субсидия на объект определена в объеме 2 776 765,9 тыс. р. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства. Строительство объекта в пределах лимитов бюджетных обязательств не может обеспечить достижение результата и своевременный ввод такого объекта в эксплуатацию, так как объем средств в пределах лимитов бюджетных обязательств не соответствует реальной сметной стоимости строительства объекта и потребует увеличение расходов, в данном случае за счет областного бюджета.

Таким образом, министерством в 2022 году расчет размера субсидии МО «город Иркутск» на реализацию мероприятия по объекту «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева» выполнен с не соблюдением пункта 12 Положения № 870-пп, **отклонение составило 555 471,7 тыс. р.**

В соответствии с пунктом 14 Положения № 870-пп министерством с администрацией МО «город Иркутск» заключены соглашения о предоставлении субсидии:

- от 07.04.2022 № 05-58-182/22-58 на реализацию мероприятия по проектированию реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска в рамках проекта «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района». Дополнительным соглашением от 22.03.2023 № 05-58-131/23-58 внесены изменения в финансирование и срок реализации соглашений. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, составляет в 2022 году 257 940,0 тыс. р., размер субсидии – 255 360,6 тыс. р. (99 % от общего объема); общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году – 28 660,0 тыс. р., размер субсидии - 28 373,4 тыс. р. (99 % от общего объема);

- от 29.04.2022 № 05-58-208/22-58 на реализацию мероприятий **технологическое присоединение** и приобретение материалов по объекту «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева», НПС «Лисиха-2», строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева»; **на реконструкцию** самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская; **на реконструкцию** напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега по проекту «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска»).

Согласно приложению № 4 соглашения результатом использования субсидии является «Количество технологических присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения» - 1 ед. (2024 год) и «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством» - 2 ед. (2023 год).

Дополнительным соглашением от 14.10.2022 № 05-58-359/22-58 внесены изменения в финансирование и срок реализации соглашений. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, составляет 6 443 142,9 тыс. р., из них в 2022 году - 1 863 129,1 тыс. р., размер субсидии – 1 844 497,8 тыс. р. (99 %); в 2023 году – 2 983 287,2 тыс. р., размер субсидии – 2 953 454,3 тыс. р. (99 %), в 2024 году – 1 596 726,7 тыс. р., размер субсидии – 1 580 759,4 тыс. р. (99 %).

Для перечисления субсидий МО города Иркутска предоставлены документы, предусмотренные пунктом 17 Положения № 870-пп:

- муниципальный контракт от 06.06.2022 №010-64-786/22, заключенный между Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска (далее – Комитет, КГО г. Иркутска) и ООО «Производственная Изоляционная Компания», на поставку стальных труб для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Согласно пункту 2.2 контракта цена составляет 193 602,3 тыс. р. (с НДС). В соответствии с пунктом 2.6 контракта предусмотрена выплата аванса в размере 90% от цены контракта в сумме 174 242,1 тыс. р. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления поставщиком счета на перечисление аванса;

- муниципальный контракт от 20.06.2022 № 010-64-901/22, заключенный между КГО г. Иркутска и ООО «СОЛЕКС», на поставку товара ЖБИ изделий для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Согласно пункту 2.2 контракта цена контракта составляет 203 396,3 тыс. р. Контрактом предусмотрена выплата аванса в размере 90% от цены контракта (183 056,7 тыс. р.);

- муниципальный контракт № 98098X0313380821942322341/К-22-01016 от 05.05.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I очередь» заключен между МУП «Водоканал» г. Иркутска и ООО «Энергострой». Согласно пункту 2.2 контракта цена контракта составляет 199 999,7 тыс. р. В соответствии с пунктом 2.6 контракта предусмотрена выплата аванса подрядчику в сумме 179 999,8 тыс. р. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счета на перечисление аванса;

- муниципальный контракт № 98098X0313380821942322341/К-22-01242 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту

Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. II очередь» заключен между МУП «Водоканал» г. Иркутска и ООО «Энергострой». Согласно пункту 2.2. контракта цена составляет 86 600,3 тыс. р. В соответствии с пунктом 2.5 контракта предусмотрена выплата аванса подрядчику в размере 77 940,2 тыс. р.

Министерством в 2022 году перечислены МО город Иркутск субсидии в размере 628 253,0 тыс. р. на основании заявок на финансирование, информация приведена в таблице.

Наименование объекта	ПОФы на финансирование		Заявки на кассовый расход	
	дата, №	сумма	дата, №	сумма
Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска в рамках проекта «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района»	от 22.06.2022 № 6514	97 019,9	от 27.06.2022 № ЗКР3400/22-5077	97 019,9
	от 29.11.2022 № 13060	158 340,7	от 30.11.2022 № ЗКР3400/22-7640	158 340,7
Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; Строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева; Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская); Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега в рамках проекта «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска»	от 22.06.2022 № 6515	172 499,7	от 27.06.2022 № ЗКР3400/22-5105	172 499,7
	от 23.06.2022 № 6522	172 347,5	от 29.06.2022 № ЗКР3400/22-9402	181 226,1
	от 27.06.2022 № 6533	8 878,6		
	от 31.10.2022 № 12063	3 754,8	от 10.11.2022 № ЗКР3400/22-3251	3 754,8
	от 29.11.2022 № 13058	15 411,9	от 30.11.2022 № ЗКР3400/22-7705	15 411,9
	ИТОГО:	x	628 253,0	x

тыс. р.

Оценка рисков достижения министерством целевых показателей (показателей результативности) по мероприятиям, предусмотренных госпрограммой.

Согласно сведениям о составе и значениях целевых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 24.04.2023 № 354-пп) по ОМ «Проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов» установлены 2 показателя:

- количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего – плановое значение установлено 6 ед. на 2024 год (соответствует мероприятиям, реализуемым в МО);

- количество **разработанных проектных документаций** на модернизацию, реконструкцию, новое строительство **объектов теплоснабжения**, всего 1 ед., плановое значение установлено на 2022 год.

Значение целевого показателя установлено не корректно, плановый показатель не достигнут. В 2022 году министерством предоставлена субсидия КГО г. Иркутска на выполнение мероприятия «Проектирование реконструкции КОС левого берега г. Иркутска/255 тыс. куб. м в сутки». В целях разработки проектной документации МУП «Водоканал» г. Иркутска заключены 2 контракта:

- по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I очередь»;

- по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция

канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. П очередь».

В 2023 году работы по 2-м контрактам не завершены, государственные экспертизы проектно-сметной документации по объекту не получены. Таким образом, министерству необходимо принять меры по корректировке показателя как по наименованию (реконструкция КОС не относится к объекту теплоснабжения), так и по количеству разработанной документации (2 ед.) и по плановым срокам завершения работ (2023 год).

8.2. Цель 2. Проверка соблюдения муниципальными образованиями Иркутской области Бюджетного законодательства РФ, законодательства РФ в сфере закупок, иных нормативных правовых актов РФ при расходовании межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на реализацию мероприятий (создание, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры).

Проверка администрации МО «город Усть-Кут».

В 2022 году министерством с администрацией Усть-Кутского муниципального образования (далее – Администрация) заключено Соглашение от 08.04.2022 № 05-58-183/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кутского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (далее – Соглашение).

Согласно пункту 2.1 Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 10.10.2022) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете, составляет 1 910 399,8 тыс. р., в том числе в 2022 году – 696 773,7 тыс. р., в 2023 году – 696 773,7 тыс. р., в 2024 году – 516 852,4 тыс. р.

В соответствии с приложением № 1 к дополнительному соглашению объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий распределен следующим образом:

- на строительство котельной на биотопливе в 2022 году предусмотрено 289 545,5 тыс. р., в 2023 году - 289 545,5 тыс. р., в 2024 году - 342 012,2 тыс. р.;
- на строительство комплексных очистных сооружений в 2022 году предусмотрено 407 228,2 тыс. р., в 2023 году - 407 228,2 тыс. р., в 2024 году - 174 840,2 тыс. р.

Согласно пункту 4.3.4 Соглашения Администрацией приняты обязательства - достигнуть значение результата использования субсидии, установленного в соответствии с приложением № 4 к Соглашению, в срок не позднее 31 декабря года предоставления субсидии.

Результаты использования субсидии установлены в Приложении № 4 к Соглашению, а именно – «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и реализованных технологических присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения» в 2024 году - 2 объекта (котельная на биотопливе в районе п. РЭБ и комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут).

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (форма 0503127) на 01.01.2023 по КБК 952 0502 7960198001 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на строительство котельной и КОС в 2022 году утверждены в размере 696 773,7 тыс. р., исполнены на сумму 696 773,7 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Согласно отчету об исполнении бюджета на 01.05.2023 по КБК 952 0502 7960198001 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в местном бюджете утверждены расходы на строительство объектов в сумме 696 773,7 тыс. р., исполнение отсутствует.

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 БК РФ Администрацией приняты решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности от 17.12.2021 № 2406-П на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ и от 17.12.2021 № 2407-П на строительство комплексных очистных сооружений в г.Усть-Кут. Согласно решению № 2406-П предполагаемая стоимость строительства котельной на биотопливе в районе п. РЭБ составляет 579 100,0 тыс. р., в том числе в 2022 году - 289 500,0 тыс. р., в 2023 году - 289 600,0 тыс. р. Решением № 2407-П предполагаемая стоимость строительства КОС составляет 814 500,0 тыс. р., в том числе в 2022 году - 407 300,0 тыс. р., в 2023 году - 407 200,0 тыс. р.

Всего решениями о бюджетных инвестициях на 2022 год предусмотрены расходы на капитальное строительство в размере 696 800,0 тыс. р., в то время как фактические расходы в 2022 году составили 696 773,7 тыс. р. (отклонение составило 26,3 тыс. р.).

В целях реализации мероприятий Администрацией заключены следующие контракты:

1) Муниципальный контракт от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут.

Извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ размещено министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, как уполномоченным органом от 11.04.2022 № 0134200000122001770.

Согласно карточке аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 905 246,5 тыс. р., в том числе аванс 31%. Место выполнения работ: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Осетровская, строение 1в, земельный участок с кадастровым номером 38:18:100301:1582. Срок выполнения работ установлен в проекте контракта – с даты заключения по 01.11.2024.

В соответствии с частью 3 аукционной документации НМЦК сформирована заказчиком в сумме 905 246,5 тыс. р. В ходе контрольного мероприятия КСП области дана оценка правильности формирования Администрацией НМЦК открытого аукциона № 0134200000122001770.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы от 21.03.2022 №38-1-1-2-015637-2022, выданному ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2021 года составляет 807 445,9 тыс. р.

По итогам глав 1 – 9 сводного сметного расчета, прошедшего экспертизу стоимость, составляет 661 110,7 тыс. р. (без учета НДС), таблица

Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. р.				
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Итого по Главам 1-9	223 363,6	42 173,3	373 415,0	9 195,8	648 147,7
Непредвиденные затраты	4 467,3	843,5	7 468,3	183,9	12 963,0
Итого с непредвиденными	227 830,9	43 016,8	380 883,3	9 379,7	661 110,7
НДС	45 566,2	8 603,4	76 176,7	1 875,9	132 222,1
Всего	273 397,1	51 620,2	457 060,0	11 255,6	793 332,8

тыс. р.

Администрацией при формировании цены контракта на строительство объекта из прочих затрат исключены расходы на строительный контроль и авторский надзор, однако непредвиденные затраты по итогам главы «прочие затраты» **определены не верно**. В сводном сметном расчете объем средств на непредвиденные расходы должны быть сформирован в сумме 183,9 тыс. р. (9 195,8 тыс. р.*2%). Администрацией объем средств на непредвиденные расходы определен в сумме 415,6 тыс. р., **что составляет 4,5%** при предельно допустимом значении, утвержденным государственной экспертизой, в размере 2,0% (без учета НДС).

По итогам глав 1-9 с учетом непредвиденных затрат стоимость строительства в ценах 2 квартала 2021 года определена Администрацией в сумме 661 342,3 тыс. р. (без НДС), следовало 661 110,7 тыс. р. (без НДС), **отклонение составило 231,6 тыс. р.** (661 110,7 тыс. р. – 661 342,3 тыс. р.).

В соответствии с пунктом 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется **от итогов** по главам 1 - 12 сводного сметного расчета и учитывается в сводном сметном расчете отдельной строкой с распределением по графам 4 – 8 (строительные работы, монтажные работы, оборудование, прочие затраты, всего). При формировании цены контракта открытого аукциона № 0134200000122001770 итоги Глав 1-12 по главе «прочие затраты» составляют 9 195,8 тыс. р., соответственно непредвиденные затраты – 183,9 тыс. р.

Таким образом, Администрацией в 2022 году при формировании цены контракта открытого аукциона № 0134200000122001770 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут допущено нарушение пункта 179 Методики, утвержденной Приказом Минстроя РФ № 421/пр, выраженное в необоснованном завышении в сводном сметном расчете непредвиденных расходов по главе «прочие затраты» на 231,6 тыс. р. (без учета НДС).

На основании части 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ¹ и постановления Правительства РФ от 11.09.2015 № 964² порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги утвержден Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. На дату формирования НМЦК открытого аукциона № 0134200000122001770 приказ Минстроя РФ № 841/пр действовал в редакции от 25.02.2022.

В 2020 году Минстроем РФ даны ряд разъяснений о порядке расчета НМЦК в сфере градостроительной деятельности. Так, согласно письму Минстроя РФ от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09 для определения значений индексов цен Росстата используются «Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения», в целом по Российской Федерации определяемые по виду экономической деятельности «Строительство», для

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

² Постановление Правительства РФ от 11.09.2015 № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования).

периода от даты утверждения проектной (сметной) документации до даты определения НМЦК (к соответствующему месяцу предыдущего года, к предыдущему месяцу).

Согласно письму Минстроя РФ от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09 для определения значений индексов цен Росстата в форме выбирается поле: Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, в поле «Выберите территорию» выбирается значение «Российская Федерация», в поле «Выберите Виды показателя» выбирается значение «Выбрать все», в поле «Выберите Классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)» выбирается значение «Строительство», в полях «Выберите Годы» и «Выберите Периоды» выбирается значение «Выбрать все», затем следует нажать на кнопку «Показать таблицу».

Согласно данным ЕМИИС индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 года (процент, к предыдущему месяцу) по классификатору вида экономической деятельности «Строительство» в целом по Российской Федерации, в период с июля 2021 года по январь 2022 года, равен **1,0535** ($1,0123*1,0085*1,0058*1,0048*1,0065*1,0071*1,0073$).

В соответствии с пунктом 8 Приказа Минстроя № 841/пр индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта, т.е. в данном случае на дату начала и завершения работ по контракту.

Согласно журналу выполнения работ работы на объекте начаты подрядчиком в июне 2022 года, т.е. Администрацией при расчете НМЦК корректно применены индексы прогнозной инфляции на начало строительства (июнь 2022 года) и на конец строительства (ноябрь 2024 года).

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021, действующему на дату формирования НМЦК, индекс дефлятор по показателю «Инвестиции в основной капитал» на 2022 год составляет 105,1%, на 2023 – 104,9%, на 2024 – 104,7%, соответственно корень 12 степени на 2022 год = 1,00415, на 2023 год = 1,00399, на 2024 год = 1,00383 (индексы применены Администрацией корректно).

В целях расчета индекса прогнозной инфляции на период исполнения контракта (30 месяцев) доля выполнения работ на 2022 год составляет 0,23 (7/30), на 2023 год – 0,4 (12/30), на 2024 год – 0,37 (11/30).

Индекс прогнозной инфляции на 2022 год $(1,00415^5 + 1,00415^{11}) / 2 = 1,0338$; на 2023 год $1,00415^{11} * (1,00399 + 1,00399^{12}) = 1,07431$; на 2024 год $1,00415^{11} * 1,00399^{12} * (1,00383 + 1,00383^{11}) = 1,12351$. С учетом долей выполнения контракта на период с июня 2022 по ноябрь 2024 года индекс прогнозной инфляции составляет $1,0829 = (0,23 * 1,0338) + (0,4 * 1,07431) + (0,37 * 1,12351)$.

С учетом применения индексов фактической и прогнозной инфляции НМЦК на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут составляет **904 960,8 тыс. р.** Отклонение от сформированной Администрацией цены составило 285,7 тыс. р., таблица

тыс. р.

Виды работ	Цена 2 кв. 2021 год	Индекс фактической инфляции	Цена на дату формирования НМЦК	Индекс прогнозной инфляции	НМЦК
Строительные работы	223 363,6	1,0535	235 306,6	1,0829	254 813,5
Монтажные работы	42 173,3	1,0535	44 428,2	1,0829	48 111,3
Оборудование	373 415,0	1,0535	393 381,0	1,0829	425 992,2
Прочие работы	9 195,8	1,0535	9 687,5	1,0829	10 490,6
Сумма	648 147,7	1,0535	682 803,3	1,0829	739 407,7
Непредвиденные 2%	12 963,0	1,0535	13 656,1	1,0829	14 788,2

С учетом непредвиденных	661 110,7	1,0535	696 459,3	1,0829	754 195,8
НДС (кроме п. 24, 25)	132 157,1	1,0535	139 223,4	1,0829	150 765,0
ИТОГО	793 267,8	x	835 682,7	x	904 960,8

По результатам аукциона Администрацией заключен муниципальный контракт от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 с единственным участником закупки ООО «Витим-Лес», цена контракта составила 814 721,9 тыс. р.

В соответствии с методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя РФ № 841/пр Администрацией составлена смета контракта от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 (приложение № 5). Смета контракта составлена с учетом снижения цены по итогам аукциона, применен коэффициент 0,89999999727809.

В ходе анализа сметы контракта КСП области установлено, что непредвиденные затраты с учетом применения коэффициента торгов, составили 13 546,7 тыс. р. (15 051,9 тыс. р.*0,89999999727809) при предельно допустимом значении в сумме 13 309,4 тыс. р. (14 788,2 тыс. р. *0,89999999727809), отклонение составило - 237,3 тыс. р. (13 546,7 – 13 309,4), с учетом НДС – **284,8 тыс. р.** (237,3 тыс. р.*1,2).

Таким образом, **Администрацией в 2022 году** при заключении муниципального контракта от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут, **допущено нарушение** пункта 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, выраженное в **необоснованном завышении средств на непредвиденные работы в сумме 284,8 тыс. р.**

Средства в сумме 281,9 тыс. р. (284,8 тыс. р.*99%) подлежат возврату в областной бюджет. Учитывая то, что контракт не исполнен, необоснованно завышенная сумма средств на непредвиденные расходы подлежит корректировки путем снижения цены контракта.

Всего контрактом № Ф.2022.1770 предусмотрено 5 этапов выполнения работ. Цена I этапа 11 633,6 тыс. р., II этапа - 215 937,5 тыс. р., III этапа - 152 248,3 тыс. р., IV этапа - 236 320,2 тыс. р. и V этапа - 198 582,3 тыс. р.

Согласно пункту 2.6 контракта заказчик оплачивает результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных на основании сметы, графиком оплаты выполненных работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в 2022 году 11 633,5 тыс. р., в 2023 году - 367 872,8 тыс. р. и в 2024 году - 434 902,5 тыс. р. Срок окончания работ 01.11.2024 (пункт 3.1. контракта).

В ходе исполнения контракта сторонами заключено ряд дополнительных соглашений, в том числе дополнительным соглашением от 22.03.2023 № 9 внесены изменения в предельный объем авансирования – 50% от цены контракта, внесены изменения в график оплаты выполненных работ. Оплата выполненных работ составляет в 2022 году 289 470,7 тыс. р.; в 2023 году - 231 675,8 тыс. р.; в 2024 году - 293 575,4 тыс. р.

Согласно данным ЕИС оплата по контракту произведена в сумме 407 360,9 тыс. р. или 50% от цены контракта, в том числе в 2022 году оплачено 289 470,7 тыс. р., в 2023 году – 117 890,2 тыс. р.

На момент проверки акты выполненных работ (КС-2) по объекту не подписаны, что связано с пересчетом стоимости строительных ресурсов в связи с их удорожанием. В соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр сметная стоимость по объекту пересчитана. Согласно положительному заключению повторной государственной экспертизы от 09.02.2023 № 38-1-1-2-005609-2023 стоимость

строительства котельной определена в сумме 1 498 967,1 тыс. р. в текущих ценах на 01.01.2023 года (+ 594 006,3 тыс. р. к НМЦК).

В 2022-2023 годах в законодательство РФ в сфере закупок внесены ряд изменений об особенности исполнения государственных (муниципальных) контрактов в указанном периоде. Так, Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ) статья 112 Федерального закона № 44-ФЗ дополнена частью 65.1 следующего содержания - по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 46-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

Согласно разъяснению Министерства финансов РФ от 20.06.2022 № 4-06-06/58419 - часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ образует специальное основание для изменения существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Закона № 44-ФЗ, в частности в отношении цены контракта и срока исполнения контракта.

2) Контракт от 27.05.2022 № 54 на осуществление строительного контроля по объекту «Строительство котельной в районе п. РЭБ».

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов», подпункта 3 пункта 1 дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кутского МО от 27.05.2022 № 05-58-248/22-58, Администрацией заключен контракт от 27.05.2022 № 54 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

Согласно пункту 4.2 контракта № 54 цена на оказание услуг по строительному контролю определена в сумме 14 090,4 тыс. р. Оплата по контракту производится равными частями за каждый отчетный период в соответствии с учетом графика исполнения контракта на основании актов оказанных услуг.

В 2022-2023 годах в Администрацию представлены акты оказанных услуг: от 15.12.2022 б/н на сумму 74,8 тыс. р.; от 31.01.2023 б/н на сумму 586,9 тыс. р.; от 28.02.2023 б/н на сумму 586,9 тыс. р.; от 31.03.2023 на сумму 586,9 тыс. р.

Согласно данным ЕИС на 28.06.2023 стоимость исполненных обязательств составляет 3 009,4 тыс. р. или 21,4% от цены контракта. Фактически оплачено 2 422,5 тыс. р., таблица

тыс. р.			
Акт оказанных услуг	Сумма	Платежное поручение	Сумма
б/н от 15.12.2022	74,8	ПП от 19.12.2022 № 6846	74,8
б/н от 31.01.2023	586,9	ПП от 03.05.2023 № 875501	586,9
б/н от 28.02.2023	586,9	ПП от 03.05.2023 № 875502	586,9
б/н от 31.03.2023	586,9	ПП от 03.05.2023 № 875503	586,9
б/н от 05.05.2023	586,9	ПП от 19.05.2023 № 100838	586,9

б/н от 08.06.2023	586,9	x	x
Всего	3 009,3	Всего	2 422,5

3) Муниципальный контракт от 20.05.2022 № Ф.2022.1769 на строительство комплексных очистных сооружений в г. Усть-Кут.

Извещение о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на строительство комплексных очистных сооружений размещено министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 11.04.2022 № 0134200000122001769.

Согласно карточке аукциона место выполнения работ установлено - Иркутская область, г. Усть-Кут, земельный участок с кадастровым номером 38:18:100301:1581. Срок выполнения работ определен в проекте контракта – с даты заключения по 01.11.2024. В соответствии с частью 3 аукционной документации НМЦК сформирована Администрацией в сумме 972 343,9 тыс. р.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы от 01.04.2022 № 38-1-1-3-19638-2022, выданному ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2021 года составляет 867 224,8 тыс. р. (с учетом расходов на проведение строительного контроля и авторского надзора). Государственной экспертизой при определении достоверности стоимости строительства установлены предельные размеры непредвиденных затрат по объекту 2% в сумме 14 170,4 тыс. р., в том числе по главам: строительные работы (5 270,6 тыс. р.), монтажные работы (785,9 тыс. р.), оборудование (7 597,9 тыс. р.), прочие затраты (516,0 тыс. р.).

При формировании НМЦК аукциона № 0134200000122001769 Администрацией составлен сводный сметный расчет стоимости строительства, из которого исключены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора (главы 10, 12). По результатам исключения глав 10, 12 стоимость по главе «прочие затраты» в ССР составила 13 415,5 тыс. р. При этом, объем непредвиденных затрат по указанной главе определен в сумме 516,0 тыс. р. (3,8 %), что не соответствует пункту 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, параметрам государственной экспертизы № 38-1-1-3-19638-2022 (отклонение составило 247,7 тыс. р.).

В ходе проверки КСП области выполнен расчет НМЦК по объекту строительства «Комплексных очистных сооружений в г. Усть-Кут» с учетом следующих параметров: продолжительность строительства 30 мес., начало строительства – июнь 2022 года, окончание строительства – ноябрь 2024 года, уровень цен, утвержденный проектно-сметной документацией – 2 кв. 2021 года, дата формирования НМЦК – I кв. 2022 года, таблица

тыс. р.

Виды работ	Цена 2 кв. 2021 года	Индекс фактической инфляции	Цена на дату ф. НМЦК	Индекс прогнозной инфляции	НМЦК
Строительные работы	263 532,5	1,0535	277 623,2	1,0829	300 635,5
Монтажные работы	39 296,5	1,0535	41 397,7	1,0829	44 829,1
Оборудование	379 893,1	1,0535	400 205,4	1,0829	433 378,6
Прочие работы	13 415,5	1,0535	14 132,8	1,0829	15 304,3
Сумма	696 137,6	1,0535	733 359,1	1,0829	794 147,5
Непредвиденные 2%	13 922,8	1,0535	14 667,2	1,0829	15 883,0
С учетом непредвиденных	710 060,3	1,0535	748 026,3	1,0829	810 030,5
НДС (кроме п. 24, 25)	142 006,3	1,0535	149 599,2	1,0829	161 999,5
ИТОГО	852 066,6	x	897 625,5	x	972 030,0

Согласно данным ЕМИИС индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 года (процент, к предыдущему месяцу), по классификатору вида экономической деятельности «Строительство» в целом по Российской Федерации, в период с июля 2021 года по январь 2022 года, равен **1,0535** ($1,0123 * 1,0085 * 1,0058 * 1,0048 * 1,0065 * 1,0071 * 1,0073$).

Согласно журналу производства работ работы на объекте начаты подрядчиком в июне 2022 года, т.е. Администрацией при расчете НМЦК корректно применены индексы прогнозной инфляции на начало строительства (июнь 2022 года) и на конец строительства (ноябрь 2024 года).

Индекс прогнозной инфляции на 2022 год $(1,00415^5 + 1,00415^{11}) / 2 = 1,0338$; на 2023 год $1,00415^{11} * (1,00399 + 1,00399^{12}) = 1,07431$; на 2024 год $1,00415^{11} * 1,00399^{12} * (1,00383 + 1,00383^{11}) = 1,12351$. С учетом долей выполнения контракта на период с июня 2022 года по ноябрь 2024 года индекс прогнозной инфляции составляет **1,0829** $= (0,23 * 1,0338) + (0,4 * 1,07431) + (0,37 * 1,12351)$.

По итогам расчета НМЦК открытого аукциона № 0134200000122001769 цена контракта определена КСП области в сумме 972 030,0 тыс. р., что на 313,9 тыс. р. меньше цены, сформированной Администрацией.

По итогам электронного аукциона Администрацией заключен контракт от 20.05.2022 № Ф.2022.1769 с ООО «Гривна», цена контракта составила 889 694,7 тыс. р.

В соответствии методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя РФ № 841/пр, Администрацией составлена смета контракта (приложение № 5 к контракту от 20.05.2022 № Ф.2022.1769).

В ходе анализа сметы контракта КСП области установлено, что непредвиденные затраты с учетом применения коэффициента торгов составили 14 791,1 тыс. р. (16 165,1 тыс. р. * 0,915) при предельно допустимом значении в сумме 14 532,9 тыс. р. (15 883,0 тыс. р. * 0,915), отклонение составило – 258,2 тыс. р. (14 791,1 тыс. р. – 14 532,9 тыс. р.), **с учетом НДС – 309,8 тыс. р.** (258,2 тыс. р. * 1,2).

Таким образом, Администрацией в 2022 году при заключении муниципального контракта от 20.05.2022 № Ф.2022.1769 на строительство КОС в г. Усть-Кут допущено нарушение пункта 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, выраженное в необоснованном завышении средств на непредвиденные расходы в сумме **309,8 тыс. р.**

Средства в сумме 306,7 тыс. р. (309,8*99%) подлежат возврату в областной бюджет. Учитывая то, что контракт не исполнен, необоснованно завышенная сумма средств на непредвиденные расходы подлежит корректировки путем снижения цены контракта.

Всего контрактом № Ф.2022.1769 предусмотрено 4 этапа выполнения работ. Цена I этапа - 13 286,5 тыс. р., II этапа - 303 813,2 тыс. р., III этапа - 306 091,1 тыс. р. и IV этапа - 266 503,9 тыс. р.

Согласно пункту 2.7 контракта заказчик оплачивает результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных на основании сметы, графиком оплаты выполненных работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в 2022 году в сумме 13 286,5 тыс. р., в 2023 году - 609 904,3 тыс. р., в 2024 году - 266 503,9 тыс. р. Срок окончания работ 01.11.2024 (пункт 3.1. контракта).

В ходе исполнения контракта сторонами заключен ряд дополнительных соглашений, в том числе дополнительным соглашением от 15.11.2022 № 9 внесены изменения в предельный объем авансирования – 45,76 % от цены контракта, внесены изменения в

график оплаты выполненных работ. Оплата выполненных работ составляет в 2022 году - 407 124,3 тыс. р.; в 2023 году - 338 018,7 тыс. р.; в 2024 году - 144 551,7 тыс. р.

Согласно данным ЕИС оплата по контракту произведена в сумме 407 124,3 тыс. р. или 45,76% в 2022 году, в 2023 году оплата подрядчику не осуществлялась.

На момент проверки акты выполненных работ (КС-2) по объекту не подписаны, что связано с пересчетом стоимости строительных ресурсов в связи с их удорожанием. В соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр сметная стоимость по объекту пересчитана. Согласно положительному заключению повторной государственной экспертизы от 16.06.2023 № 38-1-1-2-033116-2023 стоимость строительства КОС определена в сумме 1 202 449,4 тыс. р. в текущих ценах на 01.01.2023 года (+ 230 105,5 тыс. р. к НМЦК).

4) Контракт от 27.05.2022 № 53 на осуществление строительного контроля по объекту «Комплексные очистные сооружения в г. Усть-Кут».

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 №1190 «Об утверждении правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов», подпункта 3 пункта 1 дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кутского МО от 27.05.2022 № 05-58-248/22-58, Администрацией заключен контракт от 27.05.2022 № 53 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

Согласно пункту 4.2 контракта № 53 цена на оказание услуг по строительному контролю определена в сумме 15 055,6 тыс. р. Оплата по контракту производится равными частями за каждый отчетный период в соответствии с учетом графика исполнения контракта на основании актов оказанных услуг.

Согласно данным ЕИС на 28.06.2023 стоимость исполненных обязательств составляет 5 734,5 тыс. р. или 38,1% от цены контракта. Фактически оплачено 3 874,7 тыс. р., таблица

Акт оказанных услуг	Сумма	Платежное поручение	Сумма
б/н от 15.12.2022	104,0	ПП от 20.12.2022 № 14802	104,0
б/н от 31.01.2023	1 126,1	ПП от 03.05.2023 № 875500	1 126,1
б/н от 28.02.2023	1 126,1	ПП от 03.05.2023 № 875499	1 126,1
б/н от 31.03.2023	1 126,1	ПП от 03.05.2023 № 875498	1 126,1
б/н от 30.04.2023	1 126,1	ПП от 26.05.2023 № 130790	392,3
		ПП от 30.05.2023 №139975	0,1
б/н от 31.05.2023	1 126,1	х	х
Всего	5 734,5	Всего	3 874,7

В ходе проверки КСП области дана оценка соблюдения Администрацией законодательства по отражению строящихся объектов в бухгалтерском учете.

Проверка комитета городского обустройства администрации МО «город Иркутск».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» администрация города Иркутска участвует в реализации инфраструктурных проектов: «Комплексное развитие

территории в предместье Рабочее города Иркутска» и «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района».

Мероприятия по реализации вышеуказанных проектов включены в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17.12.2021 № 1015-пп (в редакции постановления от 17.03.2023 № 221-пп):

- проект «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района»
- проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска;

- проект «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска» - **тепловая сеть** от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева; **реконструкция** самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская); **реконструкция** напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега.

В детализированный перечень (в редакции 17.03.2023) включены следующие объекты, таблица

тыс. р.

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Объем финансирования		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Проектирование реконструкции КОС левого берега г. Иркутска/255 тыс. куб. м в сутки	Проектирование	257 940	28 660	0,0
2	Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева	Технологическое присоединение, приобретение материалов и оборудования	376 658,9	1 843 744,2	2 181 137,4
3	Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад/2 300 м	Реконструкция	0,0	214 212,2	214 212,2
4	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега/4 300 м	Реконструкция	0,0	806 588,9	806 588,9
ВСЕГО			634 598,9	2 893 205,3	3 201 938,5

В соответствии с пунктом 14 Положения № 870-пп между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрацией МО город Иркутск заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии:

1) Соглашение от 07.04.2022 № 05-58-182/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области.

Дополнительным соглашением от 22.03.2023 № 05-58-131/23-58 внесены изменения в финансирование и срок реализации соглашений. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на финансовое обеспечение бюджетных

обязательств, составил в 2022 году - 257 940,0 тыс. р., размер субсидии – 255 360,6 тыс. р. (99%); в 2023 году – 28 660,0 тыс. р., размер субсидии 28 373,4 тыс. р. (99%) .

В соответствии с отчетом МО «город Иркутск» о достижении значений результатов использования субсидии, предоставленной на проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска по состоянию на 01.01.2023 плановое значение не выполнено, так как окончание выполнения работ предусмотрено на 2023 год. Согласно отчету о расходах МО «город Иркутск» по состоянию на 01.01.2023 фактически поступило субсидий из областного бюджета в местный бюджет – 255 360,6 тыс. р., фактически использовано 255 360,6 тыс. р. (предоставлены в министерство в соответствии с пунктом 4.3.6 Соглашения № 05-58-182/22-58).

2) Соглашение от 29.04.2022 № 05-58-208/22-58 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является бюджетный кредит из федерального бюджета бюджету Иркутской области.

Согласно пункту 4.3.4 Соглашения администрацией МО «город Иркутск» приняты обязательства - достигнуть значение результата использования субсидии, установленного в соответствии с приложением 4 к Соглашению, в срок не позднее 31 декабря года предоставления Субсидии. Согласно приложению № 4 Соглашения результатом использования субсидии является «Количество технологических присоединений к сетям инженерно-технического обеспечения» - 1 ед. (2024 год) и «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством» - 2 ед. (2023 год).

Дополнительным Соглашением от 22.03.2023 № 05-58-130/23 внесены изменения в финансирование и срок реализации соглашений. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, составил 6 443 142,9 тыс. р., из них: в 2022 году - 376 658,9 тыс. р., размер субсидии – 372 892,4 тыс. р. (99%); в 2023 году – 2 864 545,4 тыс. р., размер субсидии – 2 835 899,9 тыс. р. (99%), в 2024 году – 3 201 938,5 тыс. р., размер субсидии – 3 169 919,2 тыс. р. (99%).

Согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии из областного бюджета, предоставленной на реализацию мероприятий в рамках проекта «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее города Иркутска» по состоянию на 01.01.2023 плановые значения не выполнены, так как окончание выполнения работ предусмотрено в 2023-2024 годах. Согласно отчету о расходах МО «город Иркутск» по состоянию на 01.01.2023 фактически поступило субсидий из областного бюджета в местный бюджет – 372 892,4 тыс. р., фактически использовано 372 892,4 тыс. р. (предоставлены в министерство в соответствии с пунктом 4.3.6 Соглашения № 05-58-208/22-58).

В 2022 году министерством перечислены МО город Иркутск субсидии в размере 628 253,0 тыс. р. на основании заявок на финансирование. В 2023 году на дату проверки перечисление субсидии не осуществлялось.

Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предусмотрены муниципальной программой города Иркутска «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 21.01.2020 № 031-06-23/0 (в ред. постановления от 28.03.2023 № 031-06-220/23) (далее – Муниципальная программа) в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры».

В целях реализации МП «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности» заместителем мэра - председателем Комитета утверждаются планы мероприятий, в которые включаются срок реализации проекта и объемы финансирования с разбивкой по источникам. Согласно планам мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжениями заместителя мэра - председателем комитета в редакции от 27.12.2022 № 404-02-266/22 на 2022 год и в редакции от 29.05.2023 № 404-02-109/23 на 2023 год объем ресурсного обеспечения на реализацию мероприятий следующий:

- Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега на 2022 год – 25 000 тыс. р. (ОБ – 24 750 тыс. р., МБ - 250 тыс. р.), на 2023 год - 807 489,7 тыс. р. (ОБ – 798 522,9 тыс. р., МБ - 8 966,8 тыс. р.);

- Проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г. Иркутска (далее – КОС левого берега г. Иркутска) на 2022 год – 286 000 тыс. р. (ОБ – 283 734 тыс. р., МБ - 2 866 тыс. р.), на 2023 год - 28 660 тыс. р. (ОБ – 28 373,4 тыс. р., МБ - 286,6 тыс. р.);

- Реконструкция самотечного канализационного трубопровода на территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детская) на 2022 год – 15 000 тыс. р. (ОБ – 14 850 тыс. р., МБ - 150 тыс. р.), на 2023 год - 214 212,3 тыс. р. (ОБ – 212 070,2 тыс. р., МБ - 2 142,1 тыс. р.);

- Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2», на 2022 год – 1 823 131,1 тыс. р. (ОБ – 1 804 897,8 тыс. р., МБ - 18 233,3 тыс. р.), на 2023 год 1 843 949,6 тыс. р. (ОБ – 1 825 306,3 тыс. р., МБ - 18 642,8 тыс. р.).

По некоторым мероприятиям объем ресурсного обеспечения на 2023 год на реализацию инфраструктурных проектов предусмотрен в Муниципальной программе в большем объеме, чем в бюджете города Иркутска, например:

- по мероприятию «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до КОС правого берега» на 2023 год в МП предусмотрено 807 489,7 тыс. р. (ОБ – 798 522,9 тыс. р., МБ – 8 966,8 тыс. р.). При этом, в бюджете города – 806 588,9 тыс. р. (ОБ – 798 522,9 тыс. р., МБ – 8 065,9 тыс. р.), отклонение сложилось по средствам МБ в сумме 900,9 тыс. р.;

- по мероприятию «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»» на 2023 год в МП предусмотрено 1 843 949,6 тыс. р. (ОБ – 1 825 306,3 тыс. р., МБ - 18 642,8 тыс. р.), в бюджете города 1 843 744,21 тыс. р. (ОБ – 1 825 306,3 тыс. р., МБ - 18 437,42 тыс. р.), отклонение сложилось по средствам МБ в сумме 205,4 тыс. р.

Ведомственной структурой расходов бюджета города Иркутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 исполнителем мероприятий определен главный распорядитель бюджетных средств - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

В бюджетной смете Комитета на 2022 - 2023 года на реализацию мероприятий инфраструктурных проектов предусмотрены бюджетные средства по элементу вида расходов:

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» на 2022 год в объеме 376 659 тыс. р., на 2023 год – 1 843 744, 2 тыс. р.

- КВР 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» на 2022 год в объеме 326 600 тыс. р., на 2023 год – 1 049 461,1 тыс. р.

Информация об объеме бюджетных ассигнований, утвержденных (исполненных) в бюджете города Иркутска на реализацию мероприятий инфраструктурных проектов на 2022 год и на 2023 год в разрезе объектов, приведена в таблице.

№ п/п	Наименование объекта	КВР	2022 год		2023 год	
			утверждено	исполнено	утверждено	исполнено
1	Проектирование реконструкции КОС левого берега г. Иркутска	466	286 600	257 940	28 660	-
2	Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТП для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева	244	1 823 129,1	376 658,9	1 843 744,21	-
3	Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад	466	15 000	-	214 212,2	-
4	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега	466	25 000	-	806 588,9	-
ВСЕГО			2 149 729,1	634 599	2 893 205,3	-

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Комитета (ф.0503127) на 01.01.2023 на реализацию мероприятий инфраструктурных проектов предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 149 729,1 тыс. р., из которых исполнено 634 599 тыс. р. или 29,5% от утвержденных назначений, из них:

- по КБК 90705020710198001 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» бюджетные ассигнования утверждены в объеме 326 600 тыс. р., исполнены на 257 940 тыс. р. или 79 % от утвержденных назначений. Неисполнение составило 66 660 тыс. р.;

- по КБК 90705020710298001 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» бюджетные ассигнования утверждены в объеме 1 823 129,1 тыс. р., исполнены на 376 659 тыс. р. или 20,7 % от утвержденных назначений. Неисполнение составило 1 446 470,1 тыс. р.

Согласно отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) на 01.06.2023 на реализацию мероприятий инфраструктурных проектов в текущем году предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 893 205,3 тыс. р., **исполнение отсутствует:**

- по КБК 90705020710198001 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» бюджетные ассигнования утверждены в объеме 1 049 461,1 тыс. р.;

- по КБК 90705020710298001 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» бюджетные ассигнования утверждены в объеме 1 843 744, 2 тыс. р.

В 2022-2023 годах в целях реализации мероприятий инфраструктурных проектов Комитетом заключены 2 соглашения с МУП «Водоканал» г. Иркутска на предоставление субсидий.

Постановлением администрации города Иркутска от 01.04.2014 № 031-06-369/14 «Об утверждении Порядков» (в редакции от 22.04.2022) утверждены Порядок принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска, муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска субсидий из бюджета города Иркутска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Иркутска и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска (приложение № 1) и Порядок предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска, муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска субсидий из бюджета города Иркутска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Иркутска и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска (приложение № 2).

В 2022 году администрацией города Иркутска принято **постановление от 26.04.2022 № 031-06-254/22** (далее – Постановление № 031-06-254/22) о предоставлении субсидии МУП «Водоканал» г. Иркутска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства «Реконструкция КОС левого берега города Иркутска» на проектирование – 286 000 тыс. р. (2022 год), на строительство КОС – 14 986 258,3 тыс. р. (2025 - 2030 годы). В Постановление № 031-06-254/22 внесены следующие изменения:

- 30.12.2022 (постановлением администрации города Иркутска № 031-06-1047/22) в приложении к постановлению на 2023 год добавлен объем финансового обеспечения на проектирование в размере 28 660,0 тыс. р., соответственно увеличен общий объем финансового обеспечения с 286 000 тыс. р. до 315 260 тыс. р.;

- 14.04.2023 (постановление администрации города Иркутска от №031-06-296/2) в приложении к постановлению изменено распределение финансового обеспечения строительства КОС на 2026-2030 года.

В рамках реализации Постановления № 031-06-254/22 между Комитетом и МУП «Водоканал» г. Иркутска заключено Соглашение от 05.05.2022 №010-64-557/22 «О предоставлении субсидии из бюджета города Иркутска МУП «Водоканал» города Иркутска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска»» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета города Иркутска МУП «Водоканал» города Иркутска на проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска в рамках проекта «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района».

Согласно пункту 2.1 Соглашения субсидия предоставляется в размере 286 000 тыс. р. в 2022 году. Субсидия перечисляется на основании Соглашения, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), положительного заключения государственной экспертизы и достоверности и определения сметной стоимости мероприятия (пункт 3.1.2. Соглашения).

Согласно пункту 4.3.6.1 Соглашения МУП «Водоканал города Иркутска» приняты обязательства – до 31.12.2022 достигнуть значение показателей результатов использования субсидии, предусмотренных приложением № 4 к Соглашению. Результатом использования субсидии согласно приложению № 4 к Соглашению является «Количество разработанных

проектных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов теплоснабжения» – 1 единица, год достижения результата – 2022 год.

Дополнительным соглашением от 28.04.2023 № 010-64-589/23 в Соглашение внесены изменения, касающиеся объема субсидии по годам – в 2022 году субсидия предоставляется в размере 257 940 тыс. р., в 2023 году - 28 660 тыс. р. и в срок достижения значений показателей результатов использования субсидии - установлен до 31 декабря 2023 года.

Согласно отчету МУП «Водоканал» о расходах бюджета по состоянию на 01.01.2023 на реализацию мероприятия предусмотрено 286 000 тыс. р., поступило субсидий в местный бюджет – 257 940 тыс. р., фактически использовано на отчетную дату – 257 940 тыс. р., в том числе:

- 179 999,8 тыс. р. оплачен аванс по муниципальному контракту № 98098X0313380821942322341/К-22-01016 от 05.05.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. I очередь»;

- 77 940,2 тыс. р. оплачен аванс по муниципальному контракту № 98098X0313380821942322341/К-22-01242 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. II очередь».

На 01.05.2023 не оплачены этапы контрактов по прохождению государственных экспертиз проектной документации на сумму 28 660 тыс. р.

В 2023 году администрацией города Иркутска принято **постановление от 29.05.2023 № 031-06-393/23** (далее – Постановление № 031-06-393/23) о предоставлении МУП «Водоканал» г. Иркутска субсидии из бюджета города Иркутска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства:

- «Реконструкция напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад - Рабочего Штаба до КОС правого берега» в объеме 3 929 805,8 тыс. р. (подготовка проектной документации – 29 805,8 тыс. р. (внебюджетный источник), реконструкция – 3 900 000 тыс. р.);

- «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детской)» в объеме 731 844,6 тыс. р. (подготовка проектной документации – 18 420,1 тыс. р. (внебюджетный источник), реконструкция – 713 424,5 тыс. р.).

В рамках реализации Постановления № 031-06-393/23 между Комитетом и МУП «Водоканал» заключено Соглашение от 30.05.2023 № 010-64-813/23 «О предоставлении субсидии из бюджета города Иркутска МУП «Водоканал» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детской)»» (далее – Соглашение № 010-64-813/23).

Согласно пункту 2.1 Соглашения № 010-64-813/23 субсидия предоставляется в 2023 году в размере 214 212,3 тыс. р., в 2024 году - 499 212,3 тыс. р.

Субсидия перечисляется на основании Соглашения и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 (пункт 3.1.2 Соглашения № 010-64-813/23).

Согласно пункту 4.3.3.1 Соглашения № 010-64-813/23 МУП «Водоканал» приняты обязательства – обеспечить достижение значений результатов представления субсидии и соблюдения сроков их достижения до 31 декабря 2024 года.

Результатом использования субсидии согласно приложению № 4 к Соглашению № 010-64-813/23 является «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности» – 1 единица, год достижения результата – 2024 год.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта «Реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад (на пересечении с улицей Детской)» утверждено ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 28.04.2023 № 38-1-1-2-022423-2023, сметная стоимость строительства откорректирована и определена в ценах на 01.10.2022 в сумме 686 255,8 тыс. р.

В целях реализации мероприятий инфраструктурных проектов Комитетом в 2022 году заключены 2 муниципальных контракта на поставку стальных труб и ЖБИ изделий, необходимых для выполнения инфраструктурного проекта, в 2023 году заключен муниципальный контракт на подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения.

Муниципальный контракт о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения от 16.06.2023 № 010-64-984/23 заключен Комитетом с ООО «Байкальская энергетическая копания» (далее – ООО БЭК) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Итоговая редакция муниципального контракта изложена в протоколе разногласий, который является его неотъемлемой частью.

Предметом муниципального контракта является «Подключение тепловых сетей в районе ул. Баррикад г. Иркутска», расположенных на земельных участках, как находящихся на праве собственности МО, так и на неразграниченных земельных участках (вид разрешенного использования земельных участков – для эксплуатации здания котельной).

В рамках реализации инфраструктурного проекта Иркутской области «Комплексное развитие территории в предместье Рабочее г. Иркутска» по контракту исполнителем (ООО БЭК) выполняются мероприятия для подключения существующих тепловых сетей заказчика с суммарной тепловой нагрузкой в объеме 49,217 Гкал/час и обеспечения технологической возможности подключения перспективной суммарной тепловой нагрузки в объеме 70,4 Гкал/ч для объектов на земельных участках, предусмотренных комплексной схемой инженерного обеспечения в границах части территории Правобережного города Иркутска, ограниченной границей водного объекта – р. Ушаковка, Маратовским кольцом, улицами Рабочего Штаба, Радищева, Арктическая, 2-ая Карьерная, Лесная, Ленская, Карпинская, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 28.12.2022 № 031-06-1023/22.

Согласно пункту 4.1 Муниципального контракта № 010-64-984/23 срок подключения объектов установлен до 01.11.2025.

Стоимость подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения определяется в соответствии с распоряжением службы по тарифам Иркутской области об установлении платы на подключение в индивидуальном порядке № 79-282-ср от 29.05.2023 и составляет 3 001 388,1 тыс. р., кроме того НДС (20%) – 600 277,6 тыс. р. (итого с НДС – 3 601 665,7 тыс. р.). Оплата по муниципальному контракту осуществляется:

- денежными средствами в размере 3 204 667,1 тыс. р., в том числе НДС – 534 111,2 тыс. р.;

- зачитывается стоимостью переданных материалов (согласно Спецификации) в соответствии с пунктом 3.1.9 контракта на сумму 396 998,6 тыс. р. (без учета НДС).

Кассовое исполнение на дату проверки по контракту на технологическое присоединение отсутствует.

Муниципальный контракт от 06.06.2022 № 010-64-786/22 заключен между Комитетом и ООО «Производственная Изоляционная Компания» (г. Полевской, Свердловская область) на поставку товара (труба стальная электросварная круглая (982 т.) и труба стальная бесшовная горячедеформированная (241 т.)) согласно спецификации, указанной в Техническом задании (Приложение 1 к контракту) для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»».

Потребность в количестве товара (труба стальная электросварная круглая (982 т.) и труба стальная бесшовная горячедеформированная (241 т.)) определена ООО БЭК в письме от 25.05.2022 № БЭК/542-22/163.

Контракт заключен с единственным участником электронного аукциона № 0134300097522000226 по начальной максимальной цене контракта (по итогам аукциона цена не снижена). Согласно пункту 2.2 контракта цена составляет 193 602,3 тыс. р. (с НДС). Цена контракта включает в себя стоимость товара в полной комплектации, а также расходы, связанные с погрузочными работами, транспортировкой, доставкой товара до места передачи заказчику, оформлением всех необходимых документов на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

Пунктом 2.6 контракта предусмотрена выплата аванса в размере 90% от цены контракта в сумме 174 242,1 тыс. р. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление аванса. Согласно пункту 3.5 контракта № 010-64-786/22 срок поставки товара установлен с даты заключения контракта и не позднее 30.11.2022.

В соответствии с условиями контракта Комитетом перечислен аванс поставщику (ООО «ПИК») в сумме 174 242,1 тыс. р. (п/п от 27.06.2022 перечислены средства областного бюджета в сумме 172 499,7 тыс. р. и средства местного бюджета в сумме 1 742,4 тыс. р.).

Комитетом осуществлена приемка труб по актам приема-передачи товара от 26.09.2022 № 1 и № 2. Оплата по контракту осуществлена в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия осуществлен осмотр (акт осмотра от 16.06.2023 № 23/36-ао) приобретенного товара. По результатам осмотра установлено, что в соответствии с договором ответственного хранения от 29.12.2022 № 010-64-2555/22 трубы переданы Комитетом на хранение в Ангарский центр транспортной и складской логистики ООО «ТД ЕвроСибЭнерго» склад № 1 (665828, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1199, промплощадка ТЭЦ – 10). Срок хранения установлен договором до 01.12.2023, стоимость хранения – 1,0 тыс. р. По результатам осмотра установлено, что на площадке складирования фактически имеются в наличии 530 труб весом 982 тонны (ГОСТ 20295-85) и 254 трубы весом 241,069 тонны (ГОСТ 8732-78), что соответствует условиям контракта.

В бухгалтерском учете Комитета по состоянию на 01.01.2023 и по состоянию на 01.06.2023 по счету 105.00 «Материальные запасы» учтены трубы на общую сумму 193 602,3 тыс. р., что соответствует исполненным обязательствам по контракту.

Муниципальный контракт от 20.06.2022 № 010-64-901/22 заключен между Комитетом и ООО «СОЛЕКС» на поставку 7 396 изделий ЖБИ (Лоток Л11-8 (636 шт.), Лоток Л11д-8 (124 шт.), Лоток Л16-8 (848 шт.), Лоток Л16д-8 (62), Лоток Л25-8 (321 шт.), Лоток Л25д-8 (196 шт.), Лоток Л29-8 (909 шт.), Лоток Л29д-8 (262 шт.), Опорная подушка ОП6 (276 шт.), Опорная подушка ОП7 (342 шт.), Плита П11-8 (636 шт.), Плита П11д-8 (162 шт.), Плита П15-8 (848 шт.), Плита П15д-8 (69 шт.), Плита П21-8 (321 шт.), Плита П21д-8 (203 шт.), Плита П24-8 (909 шт.), Плита П24д-8 (272 шт.)) согласно спецификации, указанной в Техническом задании (Приложение 1 к контракту) для последующей реализации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения: «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; Тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23д-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»».

Потребность в количестве товара (лотки, плиты) определена ООО БЭК в письме от 25.05.2022 № БЭК/542-22/163.

Начальная максимальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. НМЦК сформирована Комитетом на основании информации, представленной поставщиками о ценах на товар (АО «Иркутский домостроительный комбинат», ООО «Жби-ТрансСтрой», ООО «ПСК ЖБИ СИБИРИ»).

Контракт заключен Комитетом с единственным участником электронного аукциона № 0134200000122002789 по начальной максимальной цене. Согласно пункту 2.2. контракта цена составляет 203 396,3 тыс. р. (с НДС). Цена контракта включает в себя стоимость товара в полной комплектации, а также расходы, связанные с погрузочными работами, транспортировкой, доставкой товара до места передачи заказчику, оформлением всех необходимых документов на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

Пунктом 2.6 контракта предусмотрена выплата аванса в размере 90% от цены контракта в сумме 183 056,7 тыс. р. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления поставщиком счета на перечисление.

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.5 контракта № 010-64-901/22 поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Братская, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:15548. Срок поставки установлен пунктом 3.5 контракта с даты заключения контракта и **не позднее 15 декабря 2022 года** (обязательства поставщиком не исполнены).

Согласно пункту 4.14 контракта № 010-64-901/22 датой исполнения поставщиком обязательств по поставке товара за соответствующий месяц является дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с условиями контракта Комитетом в адрес ООО «СОЛЕКС» **перечислен аванс в сумме 183 056 668,5 р.** (п/п от 29.06.2022 перечислены средства областного бюджета в сумме 181 226 101,8 р., местного бюджета - 1 830 566,7 р.).

По состоянию на 15.06.2023 в ЕИС размещен только 1 документ о приемке товара от 03.02.2023 № 11 (за установленными в контракте сроками поставки – 15.11.2022) на сумму 15 183 350,7 р. (принято 561 ед. изделий из 7 396 ед. или 7,6 %).

В ходе контрольного мероприятия осуществлен осмотр (акт осмотра от 16.06.2023 № 23/36-ао) приобретенного товара. По результатам осмотра установлено, что по факту на площадке по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Братская, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:15548 складированы ЖБИ

изделия, поставленные поставщиком в рамках исполнения контракта № 010-64-901/22 в количестве 1 445 ед. на сумму 46 302, 9 тыс. р.

Таким образом, по состоянию на 01.07.2023 бюджетные средства в сумме 136 753,7 тыс. р. (183 056,7 тыс. р. - 46 302,9 тыс. р.), **из них средства областного бюджета 135 386,2 тыс. р.** (181 226,1 тыс. р. – (46 302,9 тыс. р.*99%) **израсходованы Комитетом с несоблюдением статьи 158 БК РФ** (результативность использования бюджетных средств не достигнута).

В бухгалтерском учете Комитета по состоянию на 01.06.2023 по счету 105.00 «Материальные запасы» учтены лотки на сумму 15 183,35 тыс. р. При этом, ЖБИ изделия, поставленные поставщиком в рамках исполнения контракта № 010-64-901/22, на сумму 31 119,6 тыс. р. (без сопроводительных документов) и фактически находящиеся на площадке по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Братская, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:15548, не нашли отражения в бухгалтерском учете Комитета.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» **каждый факт** хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен **при совершении факта** хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.

Таким образом, Комитетом в 2023 году допущено **нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ**, выраженное в не оформлении факта хозяйственной жизни первичными документами **в сумме 31 119,6 тыс. р.** По контракту от 20.06.2022 № 010-64-901/22 поставщиком поставлены ЖБИ изделия на сумму 46 302,9 тыс. р., отражены в бухгалтерском учете Комитета в сумме 15 183,3 тыс. р.

Согласно пункту 7.4 муниципального контракта № 010-64-901/22 в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, поставщик оплачивает заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Требование об уплате пени за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному контракту № 010-64-901/22 Комитетом в адрес ООО «СОЛЕКС» не направлялось. При этом, объем невыполненных обязательств, в срок предусмотренный контрактом (15.12.2022), составляет 157 093,4 тыс. р. (203 396,3 тыс. р. – 46 302,9 тыс. р.). По расчету КСП области пени за просрочку сроков исполнения контракта по состоянию на 06.07.2023 составляют 7 972,5 тыс. р. (157 093,4 тыс. р.*203 дня*7,5%*0,003333).

Таким образом, Комитетом в 2023 году **допущено нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ**, пункта 7.4 муниципального контракта № 010-64-901/22, выраженное в не предъявлении ООО «СОЛЕКС» требования об уплате пени **в сумме**

7 972,5 тыс. р.

Только в 2023 году Комитетом направлено обращение в УФК по Иркутской области (письмо от 09.03.2023 № 405-70д-748/23) о приостановлении финансирования по муниципальному контракту от 20.06.2022 № 010-64-901/22, а также о предоставлении выписки по лицевому счету ООО «СОЛЕКС» по всем проведенным финансовым операциям.

30.03.2023 Комитетом направлено обращение в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД о проведении проверки, возбуждении уголовного дела в отношении ООО «СОЛЕКС» в связи с несоблюдением обязательств по муниципальному контракту от 20.06.2022 № 010-64-901/22.

Прокуратурой города Иркутска в адрес заместителя мэра-председателя Комитета Черткова С.С. вынесено Представление от 17.05.2023 № 7-31-2023/726-23-20250006 об устранении нарушений федерального законодательства, допущенного Комитетом при исполнении контракта от 20.06.2022 № 010-64-901/22.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия

В ходе проведения контрольного возражения объектами контрольного мероприятия не представлены.

Выводы:

1. В 2022-2023 годах Правительством Иркутской области с федеральными органами исполнительной власти заключены 3 соглашения, которыми установлены условия предоставления бюджетных кредитов Иркутской области из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, а также перечень инфраструктурных проектов:

- соглашение о предоставлении в 2022 году бюджету Иркутской области из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов заключено министерством финансов Иркутской области с Министерством финансов РФ от 26.01.2022 № 01-01-06/06-43. Сумма бюджетного кредита на 2022 год определена в объеме 2 306 059,0 тыс. р., размер процентов за пользование кредитом (3%) составляет 616 485,2 тыс. р., в том числе за 2022 год – 34 405,9 тыс. р., срок кредита 15 лет;

- соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета в 2023 году бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов заключено между Министерством финансов РФ и министерством финансов Иркутской области от 07.04.2023 № 2023-00088. Сумма бюджетного кредита на 2023 год определена в объеме 3 993 905,0 тыс. р., размер процентов за пользование кредитом (3%) составляет 1 047 286 4 тыс. р., в том числе за 2023 год – 40 183,2 тыс. р., срок кредита 15 лет;

- соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области, заключено Правительством Иркутской области с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.01.2022 № 12-42/с. Согласно дополнительному соглашению от 21.03.2023 № 4/12-125/ДС в детализированный перечень включены 5 инфраструктурных проекта, 4 из которых реализуются министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области – Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района (1 мероприятие); Комплексное развитие территории в

предместье Рабочее г. Иркутска (3 мероприятия); Комплексное развитие территории в г. Ангарске (1 мероприятие); Комплексное развитие территории в г. Усть-Кут (2 мероприятия).

2. Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов осуществляется министерством в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 года. Ресурсное обеспечение ОМ (в редакции ГП от 24.04.2023) на 2022 год утверждено в сумме 3 170 378,8 тыс. р., на 2023 год – 3 554 079,3 тыс. р. и на 2024 год – 4 223 628,1 тыс. р.

3. В областном бюджете на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3170378,8 тыс. р., из которых исполнено - 1 318 059,0 тыс. р. или 41,6% от утвержденных назначений. В 2022 году субсидии в сумме 1 318 059,0 тыс. р. предоставлены министерством Комитету (628 253,0 тыс. р.) и администрации МО «город Усть-Кут» (689 806,0 тыс. р.)

В 2023 году в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию инфраструктурных проектов в сумме 3 554 079,3 тыс. р., из которых на 19.05.2023 исполнено министерством – 122 380,2 тыс. р. (субсидии предоставлены МО «город Усть-Кут»).

4. В 2021 году министерством в соответствии с пунктом 9 Положения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2021 № 870-пп в целях реализации инфраструктурных проектов от трех муниципальных образований Иркутской области (МО «город Иркутск», МО «город Усть-Кут» и Ангарское городское МО) приняты заявки на предоставление субсидий. На дату предоставления заявок (декабрь 2021) по 6 мероприятиям достоверная сметная стоимость отсутствовала.

На дату подачи заявок тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения по объектам, реализуемым в г. Иркутске и г. Ангарске службой по тарифам Иркутской области утвержден не был. Отсутствовали государственные экспертизы о достоверности сметной стоимости по объектам реконструкции в г. Иркутске и г. Усть-Кут.

5. Министерством в 2022 году расчет размера субсидии МО «город Иркутск» на реализацию мероприятия по объекту «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева» выполнен с не соблюдением пункта 12 Положения № 870-пп, отклонение составило 555 471,7 тыс. р. (объем субсидии определен 2 776 765,9 тыс. р., следовало – 3 332 237,6 тыс. р.).

6. Администрацией МО «город Усть-Кут» в 2022 году с несоблюдением статьи 158 БК РФ, пункта 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр необоснованно завышен объем средств на непредвиденные работы по разделу «прочие работы» в сумме 594,6 тыс. р. при заключении и исполнении муниципальных контрактов от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 и № Ф.2022.1769 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут и строительство КОС в г. Усть-Кут

Необоснованно завышенные средства на непредвиденные работы в сумме 588,6 тыс. р. подлежат возврату в областной бюджет.

7. Комитетом в 2022 году по контракту, заключенному с ООО «СОЛЕКС» от 20.06.2022 № 010-64-901/22, перечислен аванс (90 %) на поставку ЖБИ изделий в сумме 183 056,7 тыс. р., из них средства областного бюджета - 181 226,1 тыс. р. В установленный контрактом срок (15.11.2022) ЖБИ изделия поставщиком не поставлены. По состоянию на 01.07.2023 ЖБИ изделия отгружены на сумму - 46 302,9 тыс. р. Фактически бюджетные средства в сумме 136 753,8 тыс. р. израсходованы Комитетом с несоблюдением положений статьи 158 БК РФ (результативность использования бюджетных средств не достигнута).

8. Комитетом в 2023 году допущено нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, выраженное в не оформлении факта хозяйственной жизни первичными документами, на сумму 31 119,6 тыс. р. По контракту от 20.06.2022 № 010-64-901/22 ООО «СОЛЕКС» поставлены ЖБИ изделия на сумму 46 302,9 тыс. р., отражены в бухгалтерском учете Комитета в сумме 15 183,3 тыс. р.

9. Комитетом в 2023 году допущено нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.4 муниципального контракта № 010-64-901/22, выраженное в не предъявлении ООО «СОЛЕКС» требования об уплате пени в сумме 7 972,5 тыс. р.

Предложения (рекомендации):

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить представление в администрацию МО «город Усть-Кут».

Руководитель контрольного мероприятия
Аудитор КСП Иркутской области



Ю.В. Гамзулин

СПРАВКА

о результатах контрольного мероприятия

Наименование контрольного мероприятия:		
Проверка законности и результативности использования в 2022 году и истекшем периоде 2023 года бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов		
Наименование объектов проверки:		
<ul style="list-style-type: none"> - министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области; - комитет городского обустройства администрации города Иркутска; - администрация МО «город Усть-Кут». 		
1	Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), в том числе:	5
1.1	- актов	3
1.2	- отчетов	1
1.3	- предписаний, представлений	1
1.4	- уведомлений	-
1.5	- информационных писем	-
1.6	- протоколов об административных правонарушениях	-
2	Объем проверенных финансовых средств (тыс. р.)	2 736 410,6
3	Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего на сумму (тыс. р.), в том числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором нарушений:	731 912,2
3.1	нарушения при формировании и исполнении бюджетов	692 820,1
3.2	нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	31 119,6
3.3	нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	-
3.4	нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	7 972,5
3.5	иные нарушения	-
3.6	нецелевое использование бюджетных средств	-
4	Рекомендовано к возврату (взысканию) в областной бюджет (тыс. р.)	588,6
5	Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. р.)	-

Пояснительная записка к отчету

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

- 555 471,7 тыс. р. - министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2022 году расчет размера субсидии МО «город Иркутск» на реализацию мероприятия по объекту «Тепловая сеть от ТК-7Е по ул. Баррикад; тепловая сеть от тепловой магистрали по ул. Баррикад до ТК-23л-25 со строительством НПС «Ядринцева»; НПС «Лисиха-2»; строительство ЦТН для переключения нагрузки потребителей предместий Рабочее, Радищева» выполнен с не соблюдением пункта 12 Положения № 870-пп, отклонение составило 555 471,7 тыс. р. - объем субсидии определен 2 776 765,9 тыс. р., следовало – 3 332 237,6 тыс. р.) (пункт 1.2.61 Классификатора);

- 136 753,8 тыс. р. - комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска в 2022 году по контракту, заключенному с ООО «СОЛЕКС» от 20.06.2022 № 010-64-901/22, перечислен аванс (90 %) на поставку ЖБИ изделий в сумме 183 056,7 тыс. р., из них средства областного бюджета - 181 226,1 тыс. р. В установленный контрактом срок (15.11.2022) ЖБИ изделия поставщиком не поставлены. По состоянию на 01.07.2023 ЖБИ изделия отгружены на сумму - 46 302,9 тыс. р. Фактически бюджетные средства в сумме 136 753,8 тыс. р. израсходованы Комитетом с несоблюдением положений статьи 158 БК РФ, результативность использования бюджетных средств не достигнута (пункт 1.2.97 Классификатора);

- 594,6 тыс. р. - администрацией МО «город Усть-Кут» в 2022 году с несоблюдением статьи 158 БК РФ, пункта 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр необоснованно завышен объем средств на непредвиденные работы по разделу «прочие работы» в сумме 594,6 тыс. р. при заключении и исполнении муниципальных контрактов от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 и № Ф.2022.1769 на строительство котельной на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут и строительство КОС в г. Усть-Кут.

Необоснованно завышенные средства на непредвиденные работы в сумме 588,6 тыс. р. подлежат возврату в областной бюджет (пункт 1.2.97 Классификатора).

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- 31 119,6 тыс. р. - комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска в 2023 году допущено нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, выраженное в не оформлении факта хозяйственной жизни первичными документами, на сумму 31 119,6 тыс. р. По контракту от 20.06.2022 № 010-64-901/22 ООО «СОЛЕКС» поставлены ЖБИ изделия на сумму 46 302, 9 тыс. р., отражены в бухгалтерском учете Комитета в сумме 15 183,3 тыс. р. (пункт 2.2 Классификатора).

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

- 7 972,5 тыс. р. – комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска в 2023 году допущено нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.4 муниципального контракта № 010-64-901/22, выраженное в не предъявлении ООО «СОЛЕКС» требования об уплате пени в сумме 7 972,5 тыс. р. (пункт 4.47 Классификатора).

Аудитор КСП Иркутской области



Ю.В. Гамзулин