



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Утверждено решением коллегии  
КСП Иркутской области  
от 16.02.2024 № 2(561)/Зр-КСП*

### **Заключение № 13/3-ЭАМ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за январь-декабрь 2023 года»**

16.02.2024

г. Иркутск

Основание для проведения мероприятия: план деятельности КСП области на 2024 год.

Предмет мероприятия: деятельность министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и органов местного самоуправления по реализации на территории Иркутской области регионального проекта «Чистая вода».

Цель мероприятия: анализ реализации регионального проекта «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») на территории Иркутской области.

Объекты мероприятия: министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и органы местного самоуправления Иркутской области.

Исследуемый период: январь – декабрь 2023 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия с 09.01.2024 по 12.02.2024.

#### **Результаты мероприятия:**

**1. Анализ ресурсного обеспечения, бюджетных ассигнований и целевых показателей РП «Чистая вода», установленных в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (с указанием объектов водоснабжения и уровня софинансирования).**

Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, обозначено одной из целевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2018 № 204 (редакция от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».

Для реализации стратегической задачи на территории Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп утверждена государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2025 годы (далее – госпрограмма, ГП).

На дату проведения экспертно-аналитического мероприятия (далее – ЭАМ) госпрограмма утверждена в редакции постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2023 № 1261-пп. В структуру госпрограммы включены 8 подпрограмм, в том числе подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» на 2019 - 2025 годы (далее – ПП, подпрограмма), целью которой является организация повышения качества питьевой воды для населения Иркутской области. В состав подпрограммы входит одно основное мероприятие реализация РП «Чистая вода». Ответственным исполнителем подпрограммы и РП «Чистая вода» является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – Министерство).

Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2023 год предусмотрено в размере 1 925 479,5 тыс. р., том числе средства ОБ – 77 020,0 тыс. р. и ФБ - 1 848 459,5 тыс. р. По сравнению с 2022 годом ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» увеличено на 240 040,8 тыс. р. или 14,2% (в 2022 году - 1 685 438,7 тыс. р.).

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в разрезе источников их финансирования утвержден в ГП в Приложении № 7 с общим объемом финансирования из областного и федерального бюджетов в сумме 1 925 479,5 тыс. р. В разрезе муниципальных образований финансирование на 2023 год за счет бюджетных средств сформировано следующим образом, таблица

№	Наименование округов, районов, поселений.	Всего	ОБ	ФБ	МБ	тыс. р. % соотношения		
						ОБ	ФБ	МБ
1	Вихоревское городское поселение	115 243,5	4 602,3	110 449,2	192,0	4,0	95,8	0,2
2	Нижнеудинское городское поселение (не введен в эксплуатацию в 2023 году)	69 390,8	2 771,2	66 504,1	115,5	4,0	95,8	0,2
3	Муниципальное образование «Жигаловский район» (не введен в эксплуатацию в 2023 году)	400 694,1	16 001,1	384 026,0	667,0	3,99	95,8	0,16
4	Шелеховский муниципальный район	83 074,7	3 317,5	79 618,8	138,4	3,99	95,8	0,16
5	Марковское муниципальное образование (ввод в эксплуатацию в 2024 году)	71 687,1	2 862,4	68 696,4	119,3	3,99	95,8	0,17
6	Бажирское муниципальное образование	58 914,1	2 352,8	56 463,3	98,0	4,0	95,8	0,2
7	Сельское поселение «Бохан»	335 098,3	14 179,7	340 325,3	593,3	4,23	101,5	0,17
8	Осинский муниципальный район	450 630,9	17 995,6	431 883,2	752,1	3,99	95,8	0,17
9	Бабагайское муниципальное образование	159 934,2	6 386,8	153 281,2	266,2	3,99	95,8	0,17
10	Холмогойское муниципальное образование	164 035,6	6 550,6	157 212,0	273,0	4,0	95,8	0,2
Всего		1 928 694,3	77 020,0	1 848 459,5	3 214,8	4,0	95,8	0,2
Средства ОБ+ФБ		1 925 479,5						

Законом Иркутской области от 12.12.2022 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Закон № 112-ОЗ) на реализацию РП «Чистая вода» бюджетные ассигнования на 2023 год предусмотрены в объеме 1 925 479,5 тыс. р. Бюджетные ассигнования предусмотрены по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» (КЦСР 61AF552430) для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Распределение субсидии на 2023-2024 годы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения отражены в таблице 49 приложения № 15 к Закону № 112-ОЗ в сумме 1 925 479,5 тыс. р.

По состоянию на 27.12.2023 расходы областного бюджета на реализацию РП «Чистая вода» уточнены сводной бюджетной росписью в сумме 1 943 004,6 тыс. р. Постановлением Правительства Иркутской области от 27.12.2023 № 1242-пп «О внесении изменения в распределение объемов субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 и 2024 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 08.11.2023 № 977-пп» объемы субсидий между органами местного самоуправления распределены следующим образом, таблица

тыс. р.

№	Наименования муниципальных районов, поселений	Субсидии местным бюджетам	
		2023 год	2024 год
Муниципальные районы:			
1	Осинский муниципальный район Иркутской области	449 878,8	0,0
2	Муниципальное образование Жигаловский район Иркутской области	381 258,6	0,0
3	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	0,0	39 777,3
4	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	79 560,1	0,0
Городские поселения:			
5	Марковское городское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области	71 558,8	427 811,5
6	Городское поселение Вихоревское муниципальное образование Братского района Иркутской области	115 051,5	0,0
7	Нижнеудинское муниципальное образование	69 275,3	0,0
Сельские поселения:			
8	Бажирское сельское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области	58 816,1	0,0
9	Боханское сельское поселение Боханского муниципального района Иркутской области	394 174,9	0,0
10	Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" Заларинского района Иркутской области	163 762,6	0,0
11	Бабагайское сельское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области	159 668,0	0,0
ИТОГО:		1 943 049,7	467 588,8

В 2023 году субсидии муниципальным образованиям распределены в сумме 1943049,7 тыс. р., что на 45,1 тыс. р. больше, чем предусмотрено в областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» (1 943 004,6 тыс. р.). Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода», сформированное в госпрограмме на 2023 год (1 925 479,5 тыс. р.), не приведено к фактически утвержденным в областном бюджете расходам на реализацию РП (1 943004,6 тыс. р.), отклонение составило 17 525,1 тыс. р.

В соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета по национальным проектам (форма 0503117-НП) по состоянию на 01.01.2024 расходы РП «Чистая вода» исполнены в сумме 1 941 692,5 тыс. р. или на 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений (1 943 004,6 тыс. р.).

В период реализации РП «Чистая вода» госпрограммой запланировано строительство в рамках регионального проекта **25 объектов** водоснабжения муниципальной собственности Иркутской области, из них за счет средств федерального, областного и местного бюджетов - 20 объектов и за счет внебюджетных источников – 5 объектов (Приложение № 1 к настоящему заключению). По состоянию на 01.01.2024 на территориях муниципальных образований Иркутской области за счет средств субсидии построено **16 объектов**, из них 4 объекта в период 2019-2021 годов, 5 объектов водоснабжения - в 2022 году, 7 объектов водоснабжения - в 2023 году.

В рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства Иркутской области в 2022 году за счет внебюджетных источников введены в эксплуатацию **5 объектов** водоснабжения.

На территориях МО Иркутской области в 2023 году за счет средств субсидий осуществлялось строительство 10 объектов водоснабжения, из которых 7 объектов по состоянию на 01.01.2024 завершено.

Госпрограммой (редакция от 29.12.2023 № 1261-пп) установлены следующие целевые показатели, характеризующие исполнение РП «Чистая вода» на территории Иркутской области, таблица:

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	74,0	74,0	74,0	76,3	75,1	77,4	<b>81,6</b>	81,6
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	89,2	89,2	89,2	90,1	90,3	93,6	<b>95,15</b>	95,2
Доля сельского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	17,5	17,5	17,5	17,8	18,6	20,2	<b>22,7</b>	27,3
Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом				3	4	19	<b>23</b>	25

В интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2023 год показатель по количеству построенных и реконструированных объектов водоснабжения, предусмотренных РП «Чистая вода», нарастающим итогом составляет - 22 ед. Фактически по состоянию на 01.01.2024 в рамках реализации РП завершено строительство 21 объекта водоснабжения, из них за счет средств субсидий – 16 объектов и 5 объектов за счет внебюджетных источников.

Таким образом, целевой показатель «количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом», установленный в ГП на 2023 год, **не достигнут (план – 23, факт - 21)**. В 2023 году не завершено строительство централизованной системы водоснабжения в пос. Жигалово и городского водозаборного сооружения в Нижнеудинском МО.

## **2. Анализ соглашений, заключенных между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Иркутской области; министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области с органами местного самоуправления.**

Реализация РП «Чистая вода» осуществляется за счет софинансирования из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 069-09-2023-331, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области (далее – Соглашение № 069-09-2023-331).

Согласно пункту 2.1. Соглашения № 069-09-2023-331 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области на финансовое

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году - 1 925 479,5 тыс. р., в 2024 году - 360 130,8 тыс. р. Средства из федерального бюджета бюджету Иркутской области соответственно составляют 1 848 459,5 тыс. р. и 345 723,4 тыс. р.

Дополнительным соглашением от 27.12.2023 № 069-09-2023-331/6 к Соглашению № 069-09-2023-331 (далее – дополнительное соглашение от 27.12.2023) внесены следующие изменения:

- в пункт 2.1 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году – 1 943 004, 60 тыс. р., в 2024 году – 0 тыс. р., 2025 – 0 тыс. р.;

- в пункт 2.2 общий размер субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, бюджету Иркутской области, составляет в 2023 году – 1 865 281, 80 тыс. р., в 2024 году - 0 тыс. р., в 2025 году – 0 тыс. р.

В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения № 069-09-2023-331 Правительством Иркутской области приняты обязательства - обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. В Приложении № 4 Соглашения № 069-09-2023-331 по направлению расходов «Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» на 2023 год установлен показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» - 18 ед. (фактически за счет средств субсидии по состоянию на 01.01.2024 завершено строительство 16 объектов, за счет внебюджетных источников 5 объектов).

В 2023 году министерством в соответствии со статьей 139 БК РФ, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 03.02.2020 № 56-пп, заключены 10 соглашений с МО Иркутской области:

1) соглашение с администрацией Бажирского муниципального образования от 08.02.2023 № 25608404-1-2023-001, общий объем бюджетных ассигнований составляет 58 914,1 тыс. р. (ОБ – 58 816,1 тыс. р.);

2) соглашение с администрацией муниципального образования «Бохан» от 08.02.2023 № 25609405-1-2023-001, общий объем бюджетных ассигнований – 275 202,4 тыс. р. (ОБ – 274 743,8 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 28.12.2023 № 25609405-1-2023-001/4 внесены изменения в части объема бюджетных ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований составил 394 831,63 тыс. р. (ОБ – 394 174 87 тыс. р.).

3) соглашение с администрацией муниципального образования «Жигаловский район» от 08.02.2023 № 25606000-1-2023-005, общий объем бюджетных ассигнований – 405 925,1 тыс. р. (ОБ – 405 249, 6 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 19.12.2023 № 25606000-1-2023-005/3 внесены изменения в части объема бюджетных ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований составил 381 894, 10 тыс. р. (ОБ – 381 258,54 тыс. р.).

4) соглашение с администрацией муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» от 08.02.2023 № 25608402-1-2023-002, общий объем бюджетных ассигнований - 168 425,4 тыс. р. (ОБ – 168 145,1 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 13.10.2023 № 25608402-1-2023-002/1 внесены изменения в части объема бюджетных

ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований за 2023 год составил 159 934,20 тыс. р. (ОБ – 159 668,00 тыс. р.).

5) соглашение с администрацией муниципального образования «Холмогорское сельское поселение» от 08.02.2023 № 25608437-1-2023-002, общий объем бюджетных ассигнований - 164 035,6 тыс. р. (ОБ – 163 762,6 тыс. р.);

6) соглашение с администрацией Осинского муниципального района от 08.02.2023 № 25631000-1-2023-003, общий объем бюджетных ассигнований - 461 849,8 тыс. р. (ОБ – 461 079,0 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 13.10.2023 № 25631000-1-2023-003/1 внесены изменения в части объема бюджетных ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований за 2023 год составил 450 630,90 тыс. р. (ОБ – 449 878,80 тыс. р.).

7) соглашение с администрацией Марковского муниципального от 09.02.2023 № 25612163-1-2023-001, общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году - 139 471,7 тыс. р. (ОБ – 139 237,5 тыс. р.), в 2024 году – 360 731,2 тыс. р. (ОБ - 360 130,8 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 16.11.2023 № 25612163-1-2023-001/2 внесены изменения в части объема бюджетных ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований за 2023 год составил 71 678,100 тыс. р. (ОБ – 71 558,80 тыс. р.), в 2024 году предусмотрено 428 527,8 тыс. р. (ОБ – 427 811,5 тыс. р.);

8) соглашение с администрацией Нижнеудинского муниципального образования от 09.02.2023 № 25628101-1-2023-002, общий объем бюджетных ассигнований - 69 390,8 тыс. р. (ОБ – 69 275,3 тыс. р.);

9) соглашение с администрацией Шелеховского муниципального района от 10.02.2023 № 25655000-1-2023-005, общий объем бюджетных ассигнований – 70 235,9 тыс. р. (ОБ – 2 804,9 тыс. р.). Дополнительным соглашением от 19.12.2023 № 25655000-1-2023-005/2 внесены изменения в части объема бюджетных ассигнований: общий объем бюджетных ассигнований за 2023 год составил 79 692,86 тыс. р. (ОБ– 79 560,09 тыс. р.).

10) соглашение с администрацией Вихоревского городского поселения от 08.02.2023 № 25604103-1-2023-002, общий объем бюджетных ассигнований – 115 243,5 тыс. р. (ОБ – 115 051,5 тыс. р.).

### **3. Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию РП «Чистая вода», их исполнение на отчетную дату; оценка заключенных и исполненных муниципальных контрактов с указанием объема финансирования по объектам водоснабжения**

Согласно отчетам об исполнении бюджетов по национальным проектам по состоянию на 01.01.2024 (форма 0503117-НП) в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 2 329 785,39 тыс. р., из которых исполнено 2 328 290,41 тыс. р. или 99,93 % от утвержденных назначений, таблица.

тыс. р.

№	Муниципальное образование	КВР	Утверждено	Исполнено	%
1	Бабагайское сельское поселение	540	159 934,2	159 934,2	100
2	Бажирское сельское поселение	540	58 914,1	58 914,1	100
3	Вихоревское городское поселение	414	115 243,5	114 044,76	98,95
4	Жигаловский муниципальный район	414	381 894,1	381 894,1	100
5	Жигаловское городское поселение	540	475,0	475,0	100
6	Заларинский муниципальный район	414	382 883,9	382 883,9	100
7	Марковское городское поселение	414	71 678,1	71 678,08	99,99
8	Нижнеудинское городское поселение	414	69 390,8	69 359,01	99,95
9	Осинский муниципальный район	414	450 811,6	450 630,83	99,96
10	Сельское поселение Бохан	414	394 831,63	394 831,63	100

11	Холмогойское сельское поселение	540	164 035,6	164 035,6	100
12	Шелеховский муниципальный район	414	79 692,86	79 609,2	99,89
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 329 785,39</b>	<b>2 328 290,41</b>	<b>99,93</b>

Расходы на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрены в бюджетах 12 МО Иркутской области в общем объеме 2 329 785,39 тыс. р., в том числе по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 1 946 426,49 тыс. р. и по КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 383 358,9 тыс. р.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2023) и на основании решения думы Заларинского района от 17.03.2022 № 12 «О принятии полномочий муниципальным образованием «Заларинский район» администрациями Бажирского МО, Холмогойского МО и Бабагайского МО переданы полномочия по решению вопросов местного значения в части строительства централизованной системы водоснабжения в с.Бажир, в с.Холмогой и в с.Бабагай на уровень района.

Согласно решениям Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2020 № 130 «О принятии к осуществлению части полномочий Жигаловского муниципального образования на 2022-2023 годы» и Думы Жигаловского муниципального образования от 18.12.2020 № 44-20 «О передаче муниципальному образованию «Жигаловский район» части полномочий Жигаловского муниципального образования» заключено соглашение от 20.12.2021 б/н о передаче полномочий на уровень района.

**3.1.** В бюджете *Заларинского муниципального района* расходы на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрены в сумме 382 883,9 тыс. р., из которых исполнено на 01.01.2024 – 382 883,9 тыс. р. или 100 % от утвержденных назначений. Строительство объектов осуществлялось в рамках исполнения 3-х контрактов.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству централизованной системы водоснабжения с. Холмогой, Заларинского района, Иркутской области заключен МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» с ООО «Арсенал» от 23.01.2023 по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0134300070222000096. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 160 649,5 тыс. р., срок выполнения работ до 30.11.2023. В редакции дополнительного соглашения к контракту от 06.02.2023 срок исполнения контракта уточнен до 01.11.2023. Согласно данным ЕИС на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 160 649,5 тыс. р. (100%), фактически оплачено – 160 649,5 тыс. р. (100%).

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству централизованной системы водоснабжения с. Бажир, Заларинского района, Иркутской области заключен МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» с ООО «Промавто» от 23.01.2023 по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0134300070222000094. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 57 284,6 тыс. р., начало выполнения работ 01.04.2023, завершение работ 30.09.2023. Дополнительным соглашением от 10.10.2023 увеличена цена контракта на 272,3 тыс. р. и составила 57 556,9 тыс. р. Согласно данным ЕИС на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту составила 57 556,9 тыс. р. (100%), фактически

оплачено - 57 556,9 тыс. р. (100 %). Строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству централизованной системы водоснабжения с. Бабагай, Заларинского района, Иркутской области заключен МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» с ООО «Крот» от 23.01.2023 по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0134300070222000095. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 156 015,7 тыс. р., срок выполнения работ до 30.11.2023. В редакции дополнительного соглашения к контракту от 06.02.2023 срок исполнения контракта уточнен до 01.11.2023. Согласно данным ЕИС на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 156 015,7 тыс. р. (100%), фактически оплачено - 156 015,7 тыс. р. (100%). Акт законченного строительством объекта (форма КС-14) подписан МКУ КУМИ муниципального образования «Заларинский район» 19.12.2023, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией муниципального образования «Заларинский район» 12.12.2023. В 2023 средства в сумме 8 661,8 тыс. р. направлены на проведение строительного и авторского надзора при строительстве объектов водоснабжения.

**3.2.** В бюджете *Вихоревского городского поселения* на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 115 243,5 тыс. р., из которых исполнено на 01.01.2024 – 114 044, 76 тыс. р. или 98,95% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м<sup>3</sup>/сут., заключен администрацией Вихоревского городского поселения с ООО «Агроспецстроймонтаж» от 06.02.2023 № 15/01343000637230000010001 по итогам проведения электронного аукциона № 0134300063723000001. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 112 786,0 тыс. р., срок выполнения работ - 01.10.2023, дополнительным соглашением от 25.09.2023 № 7 срок окончания работ продлен до 30.11.2023. Согласно данным ЕИС на 15.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком по контракту обязательств составила 111 655,8 тыс. р., фактически оплачено - 111 655,8 тыс. р. Администрацией Вихоревского городского поселения подписан Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) на сумму 111 655,8 тыс. р., получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2023 № 38-02-01-2023. Кроме того, расходы на проведение строительного контроля по объекту водоснабжения составили 2 388,95 тыс. р.

**3.3.** В бюджете *МО «Жигаловский район»* на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 381 894,1 тыс. р., из которых исполнено на 01.01.2024 – 381 894,1 тыс. р. или 100% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловский район, Иркутской области заключен администрацией МО «Жигаловский район» с ООО «Стройсервис» от 22.03.2023 № 317 по итогам открытого аукциона № 0134200000123000317 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 24 355,5 тыс. р. или 6%). В соответствии с пунктами 2.2, 3.1 контракта № 317 цена составила 381 569,6 тыс. р., срок выполнения работ установлен до 08.12.2023.

Распоряжением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 22.12.2023 № 717-од утверждены изменения существенных условий по муниципальному контракту от 22.03.2023 № 317 в части изменения срока действия

контракта до 31.08.2024 по соглашению сторон. Согласно дополнительному соглашению к контракту № 317, подписанному сторонами 22.12.2023 № 11, срок выполнения работ по контракту установлен до 31.08.2024, финансирование по контракту на 2023 год определено в сумме 365 551,5 тыс. р., на 2024 год – 16 018,1 тыс. р. (пункты 1.1.1 и 2.2 контракта).

Согласно данным ЕИС на 15.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту составила 238 432,1 тыс. р. (62,5 %), фактически оплачено по контракту 365 551,5 тыс. р. (контрактом предусмотрено авансирование 30 %).

В 2024 году администрации МО «Жигаловский район» по контракту от 22.03.2023 № 317 необходимо оплатить за выполненные работы по объекту водоснабжения в сумме 16 018,1 тыс. р. При этом, в Соглашении от 08.02.2023 № 25606000-1-2023-005, заключенном с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской на предоставление субсидий в редакции дополнительного соглашения № 25606000-1-2023-005/3 от 19.12.2023, финансирование на 2024 год за счет средств областного бюджета не предусмотрено. Дополнительным соглашением внесены изменения только в плановые значения результатов использования субсидии, которые изменены на 2024 год (25.12.2024).

Кроме того, в 2023 году расходы на техническое присоединение и на проведение строительного контроля составили 16 342,6 тыс. р.

**3.4.** В бюджете *Марковского МО* на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 71 678,1 тыс. р., из которых исполнено 71 678,08 тыс. р. или 99,99 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайонах Новоиркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный муниципального образования Иркутского района заключен администрацией Марковского МО от 16.03.2023 № ЕП-10.03/2023 с ООО «Градисс» по результатам открытого аукциона в электронной форме № 0134200000123000316. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 485 202,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту установлен до 01.10.2024. Выполнение работ по контракту осуществляется поэтапно (16 этапов), в 2023 году планировалось выполнить 5 этапов на общую сумму 139 471,6 тыс. р., в том числе I этап - 4 653,6 тыс. р.; II этап - 16 302,6 тыс. р.; III этап - 50 013,7 тыс. р.; IV этап - 61 465,2 тыс. р. и V этап - 7 036,5 тыс. р. В редакции дополнительного соглашения к контракту от 20.06.2023 внесены изменения в стоимость этапов, так в 2023 году стоимость I этапа составляет - 24,1 тыс. р., стоимость V этапа - 6 671,7 тыс. р.

По данным ЕИС на 09.01.2024 по контракту фактически оплачено 25 397,2 тыс. р., контрактом предусмотрено авансирование 50%, исполнение работ по контракту отсутствует. Как установлено в ходе ЭАМ по состоянию на 09.01.2024 оплачены авансовые платежи в сумме 71 678,1 тыс. р. Кроме того, администрацией Марковского МО оплачены услуги по строительному контролю ФБГУ «Росстройконтроль» в сумме 4 439,4 тыс. р. (всего по объекту оплачено - 71 678,1 тыс. р.).

Таким образом, администрацией Марковского муниципального образования в реестре контрактов размещена не полная информация по контракту от 16.03.2023 № ЕП-10.03/2023 (оплачен аванс в сумме 67 238,7 тыс. р., в ЕИС размещена информация на сумму 25 397,2 тыс. р.), что не соответствует требованиям части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно представленным документам и пояснениям администрации Марковского МО (письмо от 19.01.2024 № 244) в настоящее время график работ не выполняется. По итогам совещания (16.08.2023), проведенного Министерством по вопросу реализации мероприятия «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района» приняты решения: внести изменения в проектно-сметную документацию; откорректировать график работ; организовать взаимодействие между подрядчиком, администрацией и жителями для информирования об этапах проведения работ, что позволит снизить социальную напряженность; включить в состав рабочей группы по контролю за строительством депутатов Думы Марковского муниципального образования; провести работы по восстановлению дорожного полотна на ул. Южная и ул. Баргузинская; ускорить решение вопроса по согласованию точек подключения и производства работ в границах зоны санитарной охраны сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Водоканал» г. Шелехов.

В целях корректировки проектно-сметной документации 23.08.2023 между администрацией Марковского МО (заказчик), ООО «ГРАДИСС» (плательщик) и ИП Свиридов Максим Игоревич (исполнитель) заключено трехстороннее соглашение по сопровождению проектной документации объекта: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района».

В адрес подрядчика ООО «ГРАДИСС» администрацией Марковского МО направлено письмо о возобновлении в кратчайшие сроки строительно-монтажные работы и оформлении разрешений на земляные работы в установленном порядке.

Кроме того, администрацией Марковского МО направлены в адрес подрядчика претензии № 6144, 64525 и 8130 в связи с невыполнением условий контракта и предложено в добровольном порядке выплатить сумму неустойки, а также рассмотреть возможность изменения графика строительно-монтажных работ.

**3.5.** В бюджете *Нижнеудинского МО* на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 69 390,8 тыс. р., из которых на 01.01.2024 исполнено 69 359,01 тыс. р. или 99,95 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск заключен администрацией Нижнеудинского МО с ООО «Стройинвест» от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21 по итогам открытого аукциона № 0134200000121000543. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона. В соответствии с пунктами 2.2, 3.1 контракта № 1367-ЭА/21 цена контракта составляет 699 350,5 тыс. р., срок выполнения работ до 01.09.2022.

Дополнительными соглашениями к контракту внесены следующие изменения:

- от 15.07.2021 № 1 в части изменения реквизитов подрядчика в связи с заключением договора банковского сопровождения контракта;

- от 26.08.2021 № 2 в пункт 1 контракта в соответствии с техническим решением от 24.08.2021 № ТР1;

- от 31.01.2022 № 3 в части графика **оплаты** выполненных строительно-монтажных работ»: 1 этап - с момента заключения контракта до 31 июля 2021 года, 2 этап - с 01 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года; 3 этап - с 01 января 2022 года до 01 сентября 2022 года;

- от 18.11.2022 № 4 в части **срока** выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: 1 этап - выполнение строительно-монтажных работ: с момента заключения контракта до 31 июля 2021 года; 2 этап - выполнение строительно-

монтажных работ по основным решениям (мероприятиям), принятых в проектной документации, с 01 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года; 3 этап - выполнение демонтажных работ и работ по благоустройству с 01 января 2022г. до 01 декабря 2022 года. Стоимость неисполненных подрядчиком обязательств составляет 47 377, 93 тыс. р.

- от 15.03.2023 № 5 сумма контракта увеличена до 768 741,3 тыс. р., срок выполнения работ продлен до 30.09.2023.

Согласно данным ЕИС по состоянию на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 768 691,52 тыс. р. (100 %), сумма фактически оплаченных по контракту работ - 768 705,14 тыс. р. (100 %).

Строительство объекта фактически завершено, но объект не введен в эксплуатацию. На объекте отсутствует возможность проведения пусконаладочных работ так, как возникают перепады напряжения электроэнергии в электрических сетях. Администрацией Нижнеудинского муниципального образования направлены претензии по качеству электроэнергии №№ 7785, 9362 ООО «Иркутскэнергосбыт» за несоблюдение условий по договору поставки электроэнергии.

Акт законченного строительством объекта (форма КС-11) администрацией Нижнеудинского муниципального образования не подписан, объект не введен в эксплуатацию, что повлияло на достижение целевого показателя по количеству построенных и реконструированных объектов водоснабжения, предусмотренных РП «Чистая вода» на 2023 год.

Отсутствие решения вопроса с обеспечением электроэнергией объекта строительства, приведет к невозможности ввода в эксплуатацию объекта, и как следствие к неэффективному использованию бюджетных ассигнований, к недостижению целевых показателей государственной программы.

**3.6.** В бюджете *Осинского муниципального района* на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 450 811,6 тыс. р., из которых исполнено 450 630,83 тыс. р. или 99,96 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха - Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей» заключен администрацией Осинского муниципального района от 12.01.2022 № 45 с ООО «Иркутские буровые работы» по результатам открытого аукциона в электронной форме № 0134200000121005481 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 26 577,2 тыс. р. или 3%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 859 324,0 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 30.11.2023.

Согласно данным ЕИС на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 859 324,0 тыс. р. (100 %), сумма фактически оплаченных по контракту работ - 859 324,0 тыс. р. (100 %).

**3.7.** В бюджете *сельского поселения «Бохан»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 394 831,63 тыс. р., из которых исполнено 394 831,63 тыс. р. или 100 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан заключен администрацией муниципального образования «Бохан» с ООО «Водоканал-Сервис» от 12.01.2022 № 93 по итогам электронного аукциона № 0134200000121006207 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 4 031,2 тыс. р. или 1,0%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена составляет 399 083,6 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 15.11.2023.

Дополнительным соглашением от 22.12.2023 № 6 к муниципальному контракту от 12.01.2022 № 93 цена контракта увеличена до 521 246,16 тыс. р., срок выполнения работ по контракту продлен до 31.12.2023 года.

В 2023 году администрацией муниципального образования «Бохан» направлено финансирование на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 394 831,63 тыс. р.:

- 386 158,7 тыс. р. оплачены работы по контракту от 12.01.2022 № 93 на строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан;

- 2 928,0 тыс. р. оплачены услуги по проведению строительного контроля за строительством централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан (договор № 8 от 24.01.2022);

- 599,0 тыс. р. оплачен договор на осуществление авторского надзора при строительстве объекта водоснабжения (договор № 31 от 01.03.2022);

- 329,4 тыс. р. оплачены услуги на проведение историко-культурной экспертизы (договор № 04с/22 от 13.09.2022);

- 537,2 тыс. р. оплачены услуги на проведение историко-культурной экспертизы (договор № 05с/22 от 13.09.2022);

- 588,7 тыс. р. оплачены услуги на проведение историко-культурной экспертизы (договор № 06с/22 от 13.09.2022);

- 593,5 тыс. р. оплачены услуги на проведение историко-культурной экспертизы (договор № 04О/22 от 15.10.2022);

- 270,4 тыс. р. оплачены услуги на проведение археологического наблюдения (договор № 01Н/23 от 13.06.2023);

- 2 826,7 тыс. р. оплачены услуги по технологическому присоединению объекта водоснабжения к электрическим сетям (заключено 69 договоров).

Согласно данным ЕИС по состоянию на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту на строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан от 12.01.2022 № 93 составляет 434 648,2 тыс. р. при стоимости контракта 521 246,16 тыс. р., фактически оплачено - 521 246,16 тыс. р. Данные, размещенные администрацией муниципального образования «Бохан» в ЕИС в части исполненных обязательств (434 648,2 тыс. р.), не соответствует фактически выполненным работам по контракту № 93, согласно Актам по форме КС-2 и КС-3 стоимость выполненных работ составляет 521 246,16 тыс. р. (данные в ЕИС размещены с не соблюдением положений части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ).

По информации предоставленной администрацией муниципального образования «Бохан» Акт законченного строительством объекта централизованной системы водоснабжения в п. Бохан (форма КС-11) подписан 26.12.2023 года. На данный момент администрация муниципального образования «Бохан» подготовлены документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Запуск объекта в эксплуатацию будет произведен после определения эксплуатирующей организации (на момент проведения ЭАМ объект водоснабжения не эксплуатируется).

**3.8.** В бюджете МО «Шелеховский район» предусмотрены расходы местного бюджета на 2023 год на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 79 692, 86 тыс. р., из которых исполнено 79 609,2 тыс. р. или 99,89 % от утвержденных назначений.

В целях реализации на территории Шелеховского района РП «Чистая вода» Управлением территориального развития и обустройства администрации Шелеховского муниципального района заключен муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) с ООО «Строймонтаж» от 09.02.2022 № 08/2022 по итогам открытого аукциона в электронной

форме № 0134200000121005657 (по итогам торгов цена контракта снижена на 16 497,4 тыс. р. или 7,2%). В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 контракта цена составляет 213 000,0 тыс. р., срок выполнения работ установлен до 01.12.2022. Дополнительным соглашением к контракту от 07.12.2022 срок окончания строительства продлен до 01.09.2023. Дополнительным соглашением к контракту № 7 от 19.04.2023 внесены изменения в пункт 2.2 контракта: финансирование контракта в 2022 году составляет 143 646,4 тыс. р., в 2023 году – 69 353,6 тыс. р. Дополнительным соглашением к контракту от 08.12.2023 № 9 увеличена цена контракта на 9 457,0 тыс. р. и составила 222 457,0 тыс. р. Согласно данным ЕИС по состоянию на 09.01.2024 стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту составило 222 373,3 тыс. р. (99,7 %), фактически оплачено 222 373,3 тыс. р.

Администрацией Шелеховского муниципального района подписан 19.12.2023 Акт о приемке законченного строительством (реконструкцией) объекта. В настоящее время ведется процедура оформления права муниципальной собственности и включения в реестр муниципального имущества Шелеховского района для дальнейшей передачи объекта специализированной организации, которая будет осуществлять обслуживание, развитие сети и подключение пользователей.

**4. Оценка достижения целевых показателей и выполнения контрольных точек, установленных для реализации РП «Чистая вода» в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», наличие рисков их не достижения.**

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2023 № 1261-пп в ГП установлены целевые показатели, характеризующие реализацию РП «Чистая вода» в 2023 году. Установленные показатели имеют разночтения с показателями, размещенными в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2023 год, таблица

Плановый показатель	Постановление правительства ИО от 29.12.2023 № 1261-пп	Электронный бюджет
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	81,6	81,6
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	95,15	95,15
Доля сельского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	22,7	-
<b>Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом</b>	23	22

В отчете за 2023 год о реализации РП «Чистая вода», размещенном в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», по показателю «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий» отражено – 22 ед., **что не соответствует значению показателя, установленному в государственной программе – 23 ед.** и фактически построенным объектам водоснабжения на 01.01.2024 в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» (21 ед.).

Согласно отчету об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, размещенному министерством в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» от 01.01.2024 техническая готовность объектов капитального строительства на 2023 год составляет, таблица

№	Наименование объекта капитального строительства	2023 год	
		План	Факт
1	Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Холмогой, Заларинского района Иркутской области	100%	100%
2	Строительство централизованной системы водоснабжения с. Бажир	100%	100%
3	Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново - Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района	30%	11,52%
4	Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан	100%	100%
5	Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)	100%	100%
6	Строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»	100%	100%
7	Строительство централизованной системы водоснабжения в р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области	100%	91,6%
8	Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью ю 2500-3000 м3/сут (г. Вихоревка)	100%	100%
9	Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	100%	99,2%
10	Строительство централизованного водоснабжения с. Бабагай, Заларинского района Иркутской области	100%	100%

### Основные выводы:

1. В 2023 году РП «Чистая вода» реализовывался в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области в редакции от 11.12.2018 № 915-пп.

2. Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2023 год предусмотрено в размере 1925 479,5 тыс. р., том числе средства ОБ – 77 020,0 тыс. р. и ФБ - 1 848 459,5 тыс. р. По сравнению с 2022 годом ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» увеличено на 240 040,8 тыс. р. или 14,2% (в 2022 году - 1 685 438,7 тыс. р.).

3. В областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 943 004,6 тыс. р., из которых по состоянию на 01.01.2024 исполнено 1 941 692,5 тыс. р. или на 99,9 % от утвержденных назначений. Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода», отраженное в госпрограмме на 2023 год (1 925 479,5 тыс. р.), не приведено к фактически утвержденным в областном бюджете расходам на реализацию РП (1 943 004,6 тыс. р.), отклонение составило 17 525,1 тыс. р.

4. В 2023 году расходы на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрены в бюджетах 12 МО Иркутской области в общем объеме 2 329 785,39 тыс. р., в том числе по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 1 946 426,49 тыс. р. и по КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 383 358,9 тыс. р. По состоянию на 01.01.2024

расходы местных бюджетов на реализацию РП исполнены на 2 328 290,41 тыс. р. или 99,9% от утвержденных назначений.

5. В отчете за 2023 год о реализации РП «Чистая вода», размещенном в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», по показателю «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий» отражено – 22 ед., что не соответствует значению показателя, установленному в государственной программе – 23 ед. и фактически построенным объектам водоснабжения на 01.01.2024 - 21 ед.

6. В 2023 году в рамках реализации РП «Чистая вода» за счет средств субсидии запланировано завершение строительства 18 объектов водоснабжения (нарастающим итогом), фактически завершено строительство 16 объектов. В установленный срок не завершено строительство централизованной системы водоснабжения в пос. Жигалово и не введен в эксплуатацию объект водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, города Нижнеудинска. За счет внебюджетных источников в 2022 году введено в эксплуатацию 5 объектов водоснабжения.

7. В 2023 году администрацией Марковского муниципального образования заключен контракт от 16.03.2023 № ЕП-10.03/2023 на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайонах Новоиркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный на сумму 485 202,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту установлен до 01.10.2024. В ходе ЭАМ установлено, что фактически работы по контракту не выполняются (в 2023 году по контракту запланировано выполнение 5-ти этапов работ, на 2024 год – 11 этапов). При этом, подрядной организации перечислены авансовые платежи в сумме 71 678,1 тыс. р. В связи, с чем существуют риски несвоевременного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году.

8. На дату проведения ЭАМ по объектам, построенным в МО «Бохан» (централизованная система водоснабжения) и МО «Шелеховский район» (водопроводные сети с. Веденщина – с. Баклаши), не решен вопрос по их передаче эксплуатирующим организациям, концессионные договора не заключены, фактически объекты не эксплуатируются.

#### **Предложения:**

Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области.

Аудитор КСП Иркутской области



Ю.В. Гамзулин

## Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2019- 2023 годах.

№	Объект	Сметная стоимость (данные ГП)	Год завершения строительства (план)
1	Строительство локального водопровода в пос. Харик, Куйтунского района, Иркутской области	95 728,1	2019
2	Строительство локального водопровода в МО «Баяндай» (с. Баяндай) Баяндаевского района Иркутской области	101 076,5	2020
3	Строительство локального водопровода в Заларинском МО (р.п. Залари, мкр. ЗМЗ, мкр. Целинстрой)	138 048,1	2020
4	Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, производительностью 2500-3000 м3/сут (Вихоревское МО)	175 715,8	2023
5	Строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский	215 669,0	2021
6	<b>Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск (в срок не введен)*</b>	<b>794 454,2</b>	<b>2023*</b>
7	Строительство локальных сетей водопровода мкр. Центральный р.п. Залари	240 973,1	2022
8	<b>Строительство централизованной системы водоснабжения в пос. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области (не введен)*</b>	<b>405 925,1</b>	<b>2023*</b>
9	Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина - с. Баклаши)	234 429,2	2023
10	Строительство водопроводных сетей д. Олха	112 237,5	2022
11	Строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области	48 749,2	2022
12	Строительство централизованной системы водоснабжения с. Бажир, Бажирское МО	58 914,1	2023
13	Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области	94 039,5	2022
14	Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п.Бохан	415 309,1	2023
15	Строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»	885 904,3	2023
16	Строительство централизованной системы водоснабжения Бабагаевское МО	168 425,4	2023
17	Строительство централизованной системы водоснабжения Холмогойское МО	164 035,6	2023
18	Системы наружного водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области	135 915,7	2022
19	<b>Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района*</b>	<b>500 202,9</b>	<b>2024</b>
20	<b>Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, п. Пивовариха, Ушаковского МО*</b>	<b>125 208,8</b>	<b>2025</b>
21	Строительство сети водоснабжения по адресу: г. Иркутск, ул. Андреева. 37д. Корп «б» (внебюджет)	9 171,6	2022
22	Строительство водопроводной линии по адресу: г. Иркутск ул. Воровского, 11 до ул. генерала Доватора. 1 (внебюджет)	4 507,8	2022
23	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый (внебюджет)	38 076,0	2022
24	Строительство сетей водоснабжения до границ земельных участков, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Лесная, 65 и ул. Павла Красильникова, 97/1 (внебюджет)	2 277,0	2022
25	Сооружение №1, вторая очередь, насосный агрегат № 4 в г. Иркутске (внебюджет)	32 645,0	2022

\*- не завершено строительство объектов.