

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по контрольной деятельности

РЕШЕНИЕ

6 марта 2024 г.

№ 09/19-р

г. Иркутск

О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за 2023 год»

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области), в соответствии с планом деятельности КСП области на 2024 год, проведен мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за 2023 год.

Заслушав информацию аудитора КСП области Гамзулина Ю.В. по данному вопросу, комиссия отмечает следующее.

Региональный проект «Чистая вода» реализуется в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2025 годы (постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2022 № 1261-пп).

Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2023 год предусмотрено в размере 1925 479,5 тыс. р., в том числе средства ОБ – 77 020,0 тыс. р. и ФБ – 1 848 459,5 тыс. р. По сравнению с 2022 годом ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» увеличено на 240 040,8 тыс. р. или 14,2% (в 2022 году – 1 685 438,7 тыс. р.).

В областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 943 004,6 тыс. р., из которых по состоянию на 01.01.2024 исполнено 1 941 692,5 тыс. р. или на 99,9 % от утвержденных назначений. Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода», отраженное в госпрограмме на 2023 год (1 925 479,5 тыс. р.), не приведено к фактически утвержденным в областном бюджете расходам на реализацию РП (1 943 004,6 тыс. р.), отклонение составило 17 525,1 тыс. р.

В период реализации РП «Чистая вода» госпрограммой запланировано строительство в рамках регионального проекта **25 объектов** водоснабжения муниципальной собственности Иркутской области, из них за счет средств федерального, областного и местного бюджетов - 20 объектов и за счет внебюджетных источников – 5 объектов. По состоянию на 01.01.2024 на территориях муниципальных образований Иркутской области за счет средств субсидии построено **16 объектов**, из них 4 объекта в период 2019-2021 годов, 5 объектов водоснабжения - в 2022 году, 7 объектов водоснабжения - в 2023 году.

Согласно отчетам об исполнении бюджетов по национальным проектам на 01.01.2024 в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 2 329 785,39 тыс. руб., из которых исполнено 2 328 290,41 тыс. руб. или 99,93% от утвержденных назначений. Расходы предусмотрены в бюджетах 12 МО на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

В ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы и в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2023 год установлен показатель – количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом – 22 ед., что не соответствует значению показателя, установленному в государственной программе – 23 ед. и фактически построенным объектам водоснабжения на 01.01.2024 – 21 ед.

В 2023 году в рамках реализации РП «Чистая вода» за счет средств субсидии планировалось завершение строительства 18 объектов водоснабжения (нарастающим итогом), фактически завершено строительство 16 объектов. В установленный срок не завершено строительство централизованной системы водоснабжения в пос. Жигалово и не введен в эксплуатацию объект водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, города Нижнеудинска.

Администрацией Марковского муниципального образования в 2023 году заключен контракт от 16.03.2023 № ЕП – 10.03/2023 на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайонах Новоиркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный на сумму 485 202,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту установлен до 01.10.2024. В проверки установлено, что фактически работы по контракту не выполняются (в 2023 году по контракту запланировано выполнение 5-ти этапов работ, на 2024 год – 11 этапов). При этом, подрядной организации перечислены авансовые платежи в сумме 71 678,1 тыс. р. В связи, с чем существуют риски несвоевременного завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в 2024 года.

В ходе проведения проверки по объектам, построенным в МО «Бохан» (централизованная система водоснабжения) и МО «Шелеховский район» (водопроводные сети с. Веденщина – с. Баклаши), не решен вопрос по их передаче эксплуатирующим организациям, концессионные договора не заключены, фактически объекты не эксплуатируются.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 30-ОЗ «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС,

комиссия решила:

Информацию Контрольно-счетной палаты Иркутской области принять к сведению.

Председатель комиссии



Т.Р. Сагдеев