



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ № 10/ 6 -КМ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании в 2021-2022 годах бюджетных средств на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (выборочно)»

«30» мая 2024 года

г. Иркутск

*Утвержден Решением Коллегии КСП
Иркутской области 30.05.2024
№16(575)/3р-КСП*

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании в 2021-2022 годах бюджетных средств на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (выборочно)».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 14 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 2023 год (далее – КСП области), пункт 2 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 2024 год, распоряжение председателя КСП области от 04.08.2023 № 46-П (с изм. от 27.11.2023 № 60-П, от 27.02.2024 № 16-П).

2. Цель контрольного мероприятия:

Цель 1: Оценить актуальность и достаточность нормативной правовой и методической базы, регулирующей вопросы организации капитального ремонта зданий и сооружений в Учреждениях социальной сферы.

Цель 2: Оценить эффективность планирования мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений в Учреждениях социальной сферы

Цель 3: Определить законность и эффективность, результативность и целевое использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений.

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля по планированию, организации и исполнению мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений (коммуникаций, прилегающей территории), разработке и экспертизе проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений (коммуникаций, прилегающей территории) в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе нормативное правовое регулирование в этой области; документы, связанные с планированием финансового обеспечения (бюджетных ассигнований) на реализацию мероприятия; акты, дефектные ведомости, сметы расходов,

исполнительная документация, первичные бухгалтерские документы, бюджетная (бухгалтерская), статистическая и иная документация и отчетность, аналитическая информация, связанные с использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий (далее – капитальный ремонт зданий и сооружений).

4. Объект контрольного мероприятия:

- Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (ИНН 3808170986).

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ИНН 3817030632).

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ИНН 3817025456).

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (ИНН 3808021769).

- Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Боханскому району» (ИНН 3849094607).

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» (ИНН 3812014676).

- Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Аларскому району» (ИНН 3851026940).

- Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Киренскому району и Катангскому району» (ИНН 3808282601).

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (ИНН 3817025449).

- Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (ИНН 3801057420).

5. Проверенный период деятельности объекта: 2021 - 2022 годы.

При подготовке настоящего отчета использованы результаты проверок на объектах контрольного мероприятия (акты №№ с 22/22-а по 22/31-а от 01.04.2024), информация, полученная по запросам от органов государственной власти, иных органов (организаций), акты осмотров, проведенных на объектах проверки, заключение специалистов по строительно-техническому исследованию.

Пояснения, возражения и замечания к актам, поступившие от объектов проверки, рассмотрены в установленном порядке.

Общие положения

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области действует на основании Положения¹. Министерство является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по выработке и

¹ Постановление Правительства Иркутской области от 18.09.2009 № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (с изм. от 18.05.2023) (далее – Положение № 261/40-пп).

реализации государственной политики, а также по управлению в области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание граждан, опеке и попечительству, нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности на территории Иркутской области (далее – Министерство, Минсоцразвития).

В проверяемый период должность министра замещает В.А. Родионов (Указ Губернатора от 19.09.2020 № 79-угк). Должность начальника управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главного бухгалтера замещает Мисорина Е.Ю. (с 17.09.2018, распоряжение Минсоцразвития от 17.09.2018 № 1586рм-л).

Задачами министерства являются:

- 1) выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;
- 2) нормативное правовое регулирование в области социального развития, опеки и попечительства;
- 3) социальная защита отдельных категорий граждан;
- 4) социальное обслуживание граждан;
- 5) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- 6) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;
- 7) осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- 8) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц;
- 9) создание условий, обеспечивающих реализацию права инвалидов на образование.

Постановлением Правительства Иркутской области от 03.11.2022 № 853-пп на Минсоцразвития возложена **функция** в установленном порядке разрабатывать и реализовывать государственные программы Иркутской области, разрабатывать, утверждать и реализовывать ведомственные целевые программы Иркутской области, в том числе по вопросам, **связанным со строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией)** объектов капитального строительства областных государственных учреждений, подведомственных министерству (подпункт 5 пункта 8 Положения № 261/40-пп).

Постановлением Правительства Иркутской области от 06.02.2023 № 69-пп на Минсоцразвития возложена функция в установленном порядке разрабатывать и реализовывать государственные программы Иркутской области, разрабатывать, утверждать и реализовывать ведомственные целевые программы Иркутской области, в том числе **по вопросам, связанным со строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией)** объектов капитального строительства областных государственных учреждений, подведомственных министерству с начальной (максимальной) ценой контракта, максимальным значением цены контракта **менее четырехсот миллионов рублей**, за исключением мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального строительства областных государственных учреждений, подведомственных министерству, которые реализует министерство строительства Иркутской области по решению Правительства Иркутской области.

В Иркутской области создано министерство строительства Иркутской области (далее - Минстрой), которое является исполнительным органом государственной власти Иркутской области по реализации государственной политики **в сфере строительства** на

территории Иркутской области, в том числе осуществляет функции в сфере комплексного развития территорий в Иркутской области.

Минстрой действует на основании Положения о министерстве строительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 01.03.2021 № 121-пп (далее – Положение № 121-пп).

Минстрой осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами (пункт 3 Положения № 121-пп).

Задачи и функции Минстроя закреплены в Положении № 121-пп.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Положения № 121-пп (в ред. от 03.11.2022) **Минстрой в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:** в сфере обеспечения реализации государственной политики в области эффективного и рационального использования капитальных вложений, направленных на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Иркутской области; 1) обеспечение реализации на территории Иркутской области федеральных целевых программ и государственных, ведомственных целевых программ Иркутской области **по вопросам, связанным со строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией) объектов капитального строительства социальной сферы, за исключением объектов капитального строительства областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.**

Минсоцразвития области наделено функциями учредителя в отношении подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания.

В структуру Минсоцразвития входит отдел обеспечения проведения текущего и капитального ремонта в управлении обеспечения деятельности Минсоцразвития.

Основными задачами отдела являются: контроль за выполнением федеральных законов и нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных актов субъектов РФ; **организация работы и осуществление контроля** по использованию объектов государственной собственности Иркутской области, находящихся в оперативном управлении территориальных подразделений министерства и учреждений, подведомственных министерству, **в части касающейся выполнения ремонтных работ и реконструкции объектов, разработке проектной-сметной документации на ремонтные работы объектов,** а также строительства новых объектов; обеспечения своевременного ввода новых объектов в эксплуатацию и **своевременного выполнения капитального и текущего ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, благоустройство территории и т. д. объектов министерства, территориальных подразделений министерства и учреждений, подведомственных министерству;** повышение эффективности, результативности расходования средств областного бюджета, направляемых на выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам, разработку сметной документации; **планирование, организация, контроль и осуществление мероприятий по разработке сметной документации на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов, инженерных, технических и иных систем объектов министерства и учреждений, подведомственных министерству;** осуществление **контроля за составлением графиков планово-предупредительных ремонтов** территориальными подразделениями министерства и учреждениями, подведомственными министерству и их реализации; оказание практической и

методической помощи территориальным подразделениям министерства и учреждениям, подведомственным министерству по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Сеть подведомственных учреждений Минсоцразвития обширна и включает в себя различные типы учреждений (по состоянию на 01.01.2023):

- 25 ОГКУ «Управление социальной защиты населения» (осуществляют функции органов социальной защиты населения) (по состоянию на 01.01.2022 функционировало 29 учреждений);

- 1 ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» (по состоянию на 01.01.2022 функционировало);

- 1 ОГКУ «Единый центр обслуживания в сфере социального развития, опеки и попечительства» (по состоянию на 01.01.2022 – не функционировало);

- 7 межрайонных управлений по опеке и попечительству (по состоянию на 01.01.2022 функционировали);

- **89 областных государственных учреждений социального обслуживания**, из них: 25 казенных, 4 автономных, 48 бюджетных учреждений, 2 областных государственных бюджетных образовательных учреждения, 10 областных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия по публичным обязательствам перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме (по состоянию на 01.01.2022 функционировали 88 учреждений, из них: 24 казенных, 4 автономных, 53 бюджетных, 2 образовательных учреждения, 5 учреждений, осуществляющих полномочия по публичным обязательствам перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме).

Согласно информации Минимущества по состоянию на 05.12.2023 в Реестре государственной собственности Иркутской области учтено 822 объекта имущества, закрепленных за областными государственными учреждениями, подведомственными Минсоцразвитию. Сведения об износе зданий в Реестре не содержится. Краткие сведения представлены в таблице.

Наименование раздела	Количество объектов, ед.	Площадь, кв. м.	Протяженность, м.	Год постройки
Объекты (адм. здания, жилые здания и помещения, имущественные комплексы, нежилые помещения, общежития, многоквартирные жилые дома, производственные и вспомогательные здания, служебные жилые помещения)	18	7 927,78	-	с 1917 по 1948
	507	284 388,08	-	с 1952 по 1999
	175	59 722,69	-	с 2000 по 2023
Линии электропередач	2	-	8 828	1995, 2007
Объекты незавершенного строительства (термолечебница и пр.)	2	1 820,4	-	1986, 2018
Сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения	10	18,8	8 454,7	1963-1996 – 9 ед., 2015 – 1 ед.
Сооружения (наружные сети бытовой канализации с выгребом, веранды, внутриплощадочные а/дороги и площадки, водонапорные башни и водоносные станции, ограждения, памятники и пр.)	90	9 862	28 243,8	1948-1999 - 37 ед., 2002-2022 -53 ед.,
Спортивные объекты (бассейн)	1	102,3	-	2013
Театры, музеи, библиотеки (клуб)	3	813,4	-	1970, 1986, 1987
Тепловые сети (тепловая сеть внутренняя, теплотрасса, внешние сети теплоснабжения)	10	-	6 192,61	1963-1996 – 4 ед., 2000-2015 – 6 ед.
Трансформаторные подстанции	3	35,2	-	1995, 2003
Электросетевые комплексы	1	164,3	-	1991
Итого:	822 ед.	364 854,95	51 719,11	-

Цель 1: Оценить актуальность и достаточность нормативной правовой и методической базы, регулирующей вопросы организации капитального ремонта зданий и сооружений в Учреждениях социальной сферы

Анализ нормативных правовых актов по организации капитального ремонта зданий и сооружений в учреждениях социальной сферы

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из ГрК РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Правовое регулирование также находится в тесной взаимосвязи с гражданским законодательством, законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе отдельными видами юридических лиц.

Особенностью правового регулирования отношений в сфере строительства (капитального ремонта) является наличие нормативно-технических актов, которые призваны регламентировать технические процессы, в том числе по применению строительных материалов. Следует отметить, что нормативно-технические акты содержат как обязательные, так и рекомендуемые положения по соответствующему кругу вопросов.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России).

В ГрК РФ еще в 2018 году внесены изменения в статью 56 (дополнена частью 7.1), согласно которым **законом² субъекта Российской Федерации** может быть установлена возможность создания и ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, позволяющей, в том числе, осуществлять подготовку, согласование, утверждение документов³.

В Иркутской области действует Закон от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности», в который **только в 2023 году были внесены изменения** (03.05.2023 Законом Иркутской области № 34-ОЗ), согласно которым с **01.06.2024** вступают в силу положения статьи 16 (5) «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности».

² Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», Закон Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области».

³ 1) правила землепользования и застройки; 2) проект планировки территории; 3) проект межевания территории; 4) градостроительный план земельного участка; 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 6) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 7) разрешение на строительство объекта капитального строительства; 8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 9) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 10) иные документы, подготовка, согласование, утверждение и (или) выдача которых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, их подведомственными государственными учреждениями, органами местного самоуправления предусмотрены настоящим Кодексом.

Полномочия по созданию, развитию и эксплуатации государственной информационной системы⁴ обеспечения градостроительной деятельности Иркутской области, а также ее ведение в пределах своей компетенции отнесено к числу функций **службы архитектуры Иркутской области**.

Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, **их реконструкции, капитальному ремонту**, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее - градостроительные отношения) (часть 1 статьи 4 ГрК РФ).

Статьей 1 ГрК РФ сформулирован принцип наделения правом на строительство, реконструкцию, **капитальный ремонт**, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, только лиц, обладающих правом на земельный участок (**застройщик** (пункт 16 статьи 1)).

Понятие **подрядчика** дано в пункте 4 статьи 4 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно которой подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с ГК РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом. В целом в строительной отрасли широко применяется система генерального подряда, при которой к выполнению работ привлекаются один или несколько субподрядчиков в лице специализированных организаций.

Положения о подряде установлены в 37 главе ГК РФ, о возмездном оказании услуг в главе 39 ГК РФ. Работы по проведению капитального ремонта зданий и сооружений не создают новых объектов, а **производятся в целях восстановления отдельных элементов зданий и сооружений**.

Подрядчик должен выполнять работы по заданию заказчика, которое содержится не только в тексте договора (контракта) в виде условия о предмете, но **главным образом в технической документации к договору**.

В ходе проведенного контрольного мероприятия установлено, что практически всеми объектами контроля (Учреждениями) не разрабатывалась проектная документация на проведение капитального ремонта. КСП обращает внимание, что осуществление расходов за счет средств областного бюджета на оплату договоров по разработке рабочей документации не соответствует целям предоставления субсидии на иные цели. Кроме того, отсутствие разработанной проектной документации на проведение капитальных ремонтов не соответствует требованиям ГрК РФ и нормативным правовым актам регионального уровня. В отдельных случаях в описательной части положительных заключений о достоверности сметной стоимости имеются ссылки на отдельные разделы проектной

⁴ Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (<https://ckt38.ru/ofbd#collection>) - информационная система, содержащая сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения. Целью создания и ведения ГИСОГД Иркутской области является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности, автоматизация и цифровизация предоставления социально значимых услуг в сфере строительства, перевод всего взаимодействия участников строительного процесса в электронный формат. ГИСОГД является двухуровневой системой согласно постановлению Правительства РФ от 13.03.2020 № 279.

документации на проведение капитального ремонта, однако в ходе проверки такие разделы проектной документации объектами проверки не представлены.

По итогам проведенной проверки КСП приходит к выводу о некачественности разработанных проектной и (или) рабочей документации (не соответствует требованиям ГОСТ), выполненные ремонтные работы зачастую не соответствовали проекту (рабочей, проектной документации) в виду невозможности их выполнения по проекту, что также свидетельствует о низком качестве разработанных проектов. Факты отсутствия согласования с автором изменений в рабочую и проектную документацию имеют массовый характер, в отдельных случаях изменения согласовывались между Подрядчиком и Заказчиком. Некачественность рабочей (проектной) документации может **влечь риски негативного влияния на безопасность зданий (сооружений) при производстве ремонтных работ и при дальнейшей эксплуатации зданий.**

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта (часть 2 статьи 48 ГрК РФ).

Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, **реконструкция** объекта капитального строительства, их частей. **Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.** Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно (пункт 2.1 статьи 48 ГрК РФ (с 01.07.2021), пункт 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, приказ Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108, пункт 4.2 ГОСТ Р 21.101. -2020, пункт 4.2. ГОСТ 21.1101-2013).

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией (пункт 1.2. статьи 52 ГрК РФ).

При осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией **осуществляется ведение исполнительной документации** (пункт 1.4. статьи 52 ГрК РФ).

Лицами, осуществляющими капитальный ремонт, исходя из смысла статьи 53 ГрК РФ, **проводится строительный контроль в процессе капитального ремонта.** По результатам проведения строительного контроля составляются соответствующие акты освидетельствования (пункт 4 статьи 53 ГрК РФ). Порядок проведения строительного контроля установлен Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушений и недостатков, повлекших неэффективное (нерезультативное) расходование бюджетных средств, направленных на осуществление капитальных ремонтов в Учреждениях, одной из причин которых, по мнению КСП, является отсутствие привлекаемого специализированного (квалифицированного) строительного контроля на объектах.

Сведения представлены в таблице.

Наименование объекта КМ	Работы	Реквизиты на договоры строительного контроля
ОГБУСО КЦСОН Усть-Илимска	ремонт окон	не проводился
	монтаж системы ОПС, системы оповещения и управления эвакуацией	Договор от 14.06.2022 № 10/2022-СК с ИП Наумова А.М. (ценой 35,592 тыс. р.) (КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 226)
ОГБУСО ЦСП Усть-Илимска	ремонт крыши здания	Контракт от 28.03.2022 № 52 с ООО «ПСК «Сибирьстройконтроль» (КВФО 5)
	монтаж системы ОПС, системы оповещения и управления эвакуацией	Договор от 03.10.2022 № 14/2022-СК с ИП Наумова А.М. (КВФО 5)
ОГБПОУСО ИРТ	капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории	проводился собственными силами
ОГКУ УСЗСОН по Боханскому району	капитальный ремонт здания	не проводился
ОГБУСО ИДДИ № 2	капитальный ремонт в главном корпусе (система вентиляции)	проводился собственными силами
	капитальный ремонт в главном корпусе (двери)	проводился собственными силами
	капитальный ремонт прилегающей территории (отмостка)	проводился собственными силами
	капитальный ремонт прилегающей территории (центральные входные ворота)	проводился собственными силами
	выполнение работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации	проводился собственными силами
	капитальный ремонт здания гаража и склада	проводился собственными силами
	капитальный ремонт здания гаража и склада	проводился собственными силами
ОГБУСО УСЗСОН по Аларскому р-ну	капитальный ремонт здания	не проводился
ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	замена системы отопления, замена окон, дверей, утепление чердачного перекрытия кровли, уличная лестница	не проводился
	выборочный капитальный ремонт (выравнивание и окрашивание стен, подвесные потолки, смена дощатых полов с полной сменой досок, покрытие линолеумом, установка сантехники, окрашивание деревянной лестницы, разборка деревянных перегородок)	не проводился
ОГБУСО Усть-Илимский ДДИ	ремонт крыши здания	Контракт от 16.03.2022 № 51 с ООО Проектно-строительная компания «Сибирьстройконтроль» (КВФО 2, КВР 243, КОСГУ 226), сумма 175,32 тыс. р.
	переоборудование помещений под душевые, ваннные комнаты	проводили собственными силами
	Крыльцо (2021 год), водостоки (2021 год), опс (2022 год)	проводили собственными силами
	замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, отопления	Контракт от 28.06.2022 № 111 с ООО "Спектр" (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226), сумма 25,0 тыс. р.
	разработка ПСД на капитальный ремонт нежилого здания № 2 (систем водоснабжения, водоотведения)	Контракт от 22.03.2021 № 33 с ИП Волкова М.Н. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226), сумма 299,687 тыс. р.
	разработка ПСД на капитальный ремонт части 1-го этажа нежилого здания № 2 с приспособлением под помещения прачечной	-
	капитальный ремонт систем электроосвещения и силового оборудования	-
ОГКУ ЦПД г. Ангарска	капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ.	проводили собственными силами
	капитальный ремонт (изготовление и замена оконных блоков)	проводили собственными силами
	капитальный ремонт кровли	проводили собственными силами
	капитальный ремонт нежилого здания	проводили собственными силами
	капитальный ремонт нежилого здания	проводили собственными силами

Само понятие⁵ капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов дано в ГрК РФ и иных нормативных правовых актах.

Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, **обеспечивает соблюдение** требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ **и несет ответственность** за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ) (часть 3 статьи 52 ГрК РФ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, **обязано осуществлять** строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией. Лицо, осуществляющее строительство, также **обязано** обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, **проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации**, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, **обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.**

Согласно пункту 7 статьи 52 ГрК РФ отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась **в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта** такого объекта, допускается **только на основании вновь утвержденной** застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным

⁵ Согласно пункту 14.2 статьи 1 ГрК РФ **капитальный ремонт объектов капитального строительства** (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Согласно пункту 14.3 статьи 1 ГрК РФ **капитальный ремонт линейных объектов** - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 14 статьи 1 ГрК РФ **реконструкция объектов капитального строительства** (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (пункт 14.1 статьи 1 ГрК РФ).

оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений.

В соответствии с частью 9 статьи 52 ГрК РФ требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, **капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

Исполнительная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и **отображающую фактическое исполнение** функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства (пункт 1.5. статьи 52 ГрК РФ).

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, **реконструкции, капитальном ремонте** объектов капитального строительства и **требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения** (РД-11-02-2006), утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (**окончание действие документа 08.10.2023**).

По результатам проведенной проверки установлено, что Требования РД-11-02-2006 к составу и порядку ведения исполнительной документации **не выполнялись**.

Вместе с тем, надлежащим образом оформленная исполнительная документация в значительной степени облегчает процесс эксплуатации реконструируемого или ремонтируемого здания (сооружения), отражает техническое состояние, дает четкое представление о подрядной организации, выполнившей каждый из видов строительных работ.

Капитальные ремонты учреждений, а также разработка и экспертиза проектной документации, в проверяемый период финансировались **за счет средств субсидии на иные цели** согласно Закону Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (статья 27), Закону Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (статья 26) (далее – Законы об областном бюджете).

КСП обращает внимание, что Законами об областном бюджете установлена **единая цель для бюджетных и автономных учреждений Иркутской области на иные цели**, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой **проектной документации** на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, при этом в нормативных правовых актах **отсутствуют единые (типовые) перечни документов**, условия и порядки предоставления субсидий на иные цели, что, по мнению КСП, требует дальнейшей проработки в целях унификации процедур с закреплением возможности установления специфичных (индивидуализированных) для каждого ГРБС требований.

Сравнительная таблица по ГРБС с разными перечнями документов, условиями и порядками предоставления субсидий на иные цели представлена в приложении № 1.

В действующем Порядке № 65-пп Минсоцразвития не предусмотрена обязательность предоставления в составе перечня документов **проектной документации**, положительного заключения государственной экспертизы **проектной документации**, правоустанавливающих документов на здания и сооружения, подлежащих капитальному ремонту и пр., что, по мнению КСП, создает предпосылки и (или) условия для возникновения нарушений в деятельности Минсоцразвития и Учреждений и требует внесения изменений в Порядок № 65-пп.

По итогам текущего контрольного мероприятия, а также по результатам анализа итогов иных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСП приходит к выводу о системных недостатках в организации и проведении капитальных ремонтов объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности:

- отсутствует единый порядок проведения ежегодной (специализированной, квалифицированной, независимой) оценки объективной потребности в проведении капитальных ремонтов по всем объектам капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности, в целях поддержания их нормативного состояния и эксплуатационных свойств;

- отсутствует синхронизация объемов бюджетных ассигнований, планируемых и предусматриваемых в областном бюджете, с объемами объективной потребности в проведении капитальных ремонтов (определенными на основании ежегодно проводимой специализированной оценки) в целях поддержания нормативного состояния и эксплуатационных свойств объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности;

- отсутствует нормативное правовое регулирование (на уровне постановления Правительства Иркутской области), устанавливающее единый порядок организации и проведения капитальных ремонтов объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности;

- отсутствует нормативное правовое регулирование вопросов определения размера затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств областного бюджета (практика установления региональных нормативов действует в ряде субъектов РФ - например, Московская область, Воронежская область, Кемеровская область).

- отсутствуют утвержденные типовые условия контракта на проведение строительного контроля по объектам капитального строительства (строительству, реконструкции, капитальному ремонту), принятие которых, по мнению КСП, способствовало бы повышению эффективности и качеству контроля за строительными и ремонтными работами, осуществляемыми за счет средств областного бюджета.

Цель 2: Оценить эффективность планирования мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений в Учреждениях социальной сферы

Анализ планирования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (лимитов бюджетных обязательств) учреждениям, подведомственным Минсоцразвитию на проведение капитального ремонта зданий и сооружений

Законом Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон № 114-ОЗ) (подпункт «б»

пункта 1 статья 26) установлено, что в 2021 - 2023 годах за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области **на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации** на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, порядок и условия предоставления которых устанавливаются Правительством Иркутской области (пункт 2 статьи 26 Закона № 114-ОЗ).

Аналогичные нормы имеются в Законе Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 130-ОЗ) (подпункт «б» пункта 1 статья 27) в котором установлено, что в 2022 - 2024 годах за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области **на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации** на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, порядок и условия предоставления которых устанавливаются Правительством Иркутской области (пункт 2 статьи 27 Закона № 130-ОЗ).

На 2021 и 2022 годы приказами министерства финансов Иркутской области от 17.11.2020 № 78н-мпр (приложение № 2) и от 22.11.2021 № 58н-мпр (приложение № 2) соответственно **утверждены перечни кодов целевых статей** (направления расходов, наименование целевой статьи расходов, правила отнесения расходов на соответствующие целевые статьи расходов), согласно которым предусмотрена **целевая статья 5310600000** для отражения расходов областного бюджета на реализацию ОМ «Строительство, реконструкция, **капитальный ремонт**, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения».

В 2021-2022 годах расходы областного бюджета на проведение капитальных ремонтов, разработку и экспертизу проектной документации отражались по целевым статьям, **для которых не предусмотрены** обособленные направления расходов:

5310129999 - по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

5340129999 - по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, осуществляемых государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

5320120100 – по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на выплаты по оплате труда работников областных государственных органов, работников территориальных органов Иркутской области, включая работников территориальных избирательных комиссий, обеспечение выполнения функций областными государственными органами и их территориальными органами.

5320123010 - по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

5360429999 - по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий, осуществляемых

государственными органами Иркутской области и находящимися в их ведении государственными учреждениями, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов.

Возможность выделения отдельной целевой статьи, в которой бы аккумулировались все расходы областного бюджета на проведение капитальных ремонтов, позволило бы повысить прозрачность планирования и исполнения расходов по данному направлению.

Минсоцразвития наделено бюджетными полномочиями исполнительного органа государственной власти (пункты 1, 4 статьи 154 БК РФ), главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (пункт 1 статьи 158 БК РФ), получателя бюджетных средств (пункт 1 статьи 162 БК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 БК РФ планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Пунктом 10 Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета (на 2021 – 2022 годы утверждена приказом минфина Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр) установлено, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций областных **государственных казенных учреждений**, органов государственной власти Иркутской области включают в себя объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе на **капитальный ремонт** и закупку оборудования.

В соответствии с пунктом 11 Методики № 35н-мпр объемы **бюджетных ассигнований на иные цели рассчитываются в соответствии с Порядком** определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области **на иные цели**.

Абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ установлены требования к порядку определения объема и условия предоставления субсидий. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 203 (ред. от 17.08.2020) утверждены общие требования к нормативным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям **субсидий на иные цели** (далее – Общие требования), в том числе о том, что необходимо указывать в правовом акте:

- **цели предоставления субсидии** (подпункт «б» пункта 1);
- перечень документов (подпункт «а» пункта 4);
- **размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер** (формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация, исходя из целей предоставления субсидии), и источник ее получения, **за исключением** случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о бюджете, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации;
- требования к соглашениям (подпункт «д» пункта 4) и пр.

Сопоставляя Методику планирования № 35н-мпр с Порядком предоставления субсидии (для бюджетных и автономных учреждений) КСП приходит к выводу, что

требования к планированию бюджетных ассигнований на проведение капитальных ремонтов **различаются в зависимости от типа учреждения**. Так для бюджетных и автономных учреждений Порядком предоставления субсидий установлены четкие требования к составу документов (заявка, пояснительная записка, предварительные сметы, перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту и пр.) с 08.02.2021, при этом **к казенным учреждениям подобные требования не установлены**. Казенные учреждения планируют бюджетные ассигнования на основании статьи 221 БК РФ, приказа Минсоцразвития от 05.04.2019 № 53-92/19-мпр «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и областных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (далее – Приказ № 53-92/19-мпр). Согласно пункту 6 Приказа № 53-92/19-мпр к смете в обязательном порядке прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по кодам аналитических показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Планирование бюджетных ассигнований для казенных учреждений в 2021-2022 годах осуществлялось в соответствии с приказом Минфина Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр (подпункт 6 пункта 10 Порядка № 35н-мпр), статьей 221 БК РФ, Приказом № 53-92/19-мпр.

Для бюджетных и автономных учреждений первоначальное планирование субсидии на иные цели на 2021 год осуществлялось в 2020 году и регулировалось положениями главы 4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп (далее – Порядок № 348-пп), которая утратила силу с **01.01.2021**. Далее принято постановление Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 65-пп (далее – Порядок № 65-пп), которым установлен порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели (**вступил в силу 08.02.2021**, подлежит применению для определения объема и условий предоставления субсидии на 2021 год, 2022 год в связи с тем, что Порядок № 348-пп утратил силу с 01.01.2021).

В пункте 59 ранее действовавшего Порядка № 348-пп (глава 4) установлено, что порядок рассмотрения исполнительным органом государственной власти Иркутской области заявки, а также порядок и срок принятия им решения по результатам рассмотрения заявки устанавливаются исполнительным органом государственной власти Иркутской области.

Приказом Минсоцразвития от 21.09.2017 № 53-124/17-мпр утвержден Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Минсоцразвития осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели (далее – Порядок № 53-124/17-мпр) (**утратил силу 03.02.2021 согласно приказу от 03.02.2021 № 53-13/21-мпр, который распространяет действие на правоотношения с 01.01.2021 года**).

Анализируя действующие до 08.02.2021 Порядок № 348-пп, до 03.02.2021 Приказ № 53-124/17-мпр КСП приходит к выводу, что при планировании объемов субсидии на 2021 год Учреждениям требовалось предоставить в Минсоцразвития **заявку** по установленной форме с расчетами и обоснованиями (исчерпывающий перечень документов, относящихся к расчетам и обоснованиям, не установлен). Объем субсидии Министерством определялся исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований размера субсидии **в пределах лимитов бюджетных обязательств**,

предусмотренных Министерству, что свидетельствует об отсутствии объективного способа определения размеров субсидии.

Согласно Порядку № 65-пп (начиная с 08.02.2021) Учреждениям необходимо было предоставлять перечень документов, в том числе заявку по установленной форме, который в сравнении с ранее действующим порядком, по мнению КСП, является исчерпывающим (подпункты 1-7 пункта 6). Министерству после процедуры рассмотрения документов необходимо было произвести расчет размера субсидии (пункт 11) и пр.

По итогам проведенной проверки КСП приходит к выводу о несоблюдении требований действующих правовых актов, как со стороны Учреждений, так и со стороны Минсоцразвития (установлены нарушения Порядка № 348-пп, Приказа № 53-124/17-мпр, Порядка № 65-пп).

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений представлена в таблице.

Наименован ие объекта	КЦСР, КВР, КОСГУ			БА, ЛБО		Бюджетная смета		План ФХД	
				на 1 января	на 31 декабря	на 1 января	на 31 декабря	на 1 января	на 31 декабря
2021 год									
Минсоцразв ития	532012 0100	243	225	41 918,9	8 461,5	41 918,9	8 461,5		
	532012 0100	243	226		897,5		897,5		
Казенные учреждения	531012 9999	243	225	38 030,9	35 594,7	38 030,9	35 594,7		
	531012 9999	243	226		830,8		830,8		
	532012 3010	243	225	27 401,3	41 704,2	27 401,3	41 704,2		
	532012 3010	243	226		150,0		150,0		
Субсидии на иные цели (кап.ремонт, разработка и экспертиза ПД), из них:	x			135 491,9	137 578,1	0,0	0,0	135 491,9	137 578,1
бюджетные учреждения	531012 9999	612	241	108 391,3	109 652,5			108 391,3	109 652,5
	534012 9999	612	241	5 884,0	5 884,0			5 884,0	5 884,0
	536042 9999	612	241	2 667,6	2 667,6			2 667,6	2 667,6
автономные учреждения	531012 9999	622	241	18 549,0	18 549,0			18 549,0	18 549,0
	534012 9999	622	241		825,0				825,0
Итого:				242 843,0	225 216,8	107 351,1	87 638,7	135 491,9	137 578,1
2022 год									
Минсоц	532012 0100	243	225	36 600,0		36 600,0			
Казенные учреждения	531012 9999	243	225	89 125,1	86 288,2	89 125,1	86 288,2		
	531012	243	226	278,0	1 691,2	278,0	1 691,2		

	9999								
	532012 3010	243	225	9 200,0	9 639,3	9 200,0	9 639,3		
	532012 3010	243	226		253,3		253,3		
	534012 9999	243	225	1 832,0	1 832,0	1 832,0	1 832,0		
Субсидии на иные цели (кап.ремонт, разработка и экспертиза ПД), из них:	x			153 597,0	115 789,8	0,0	0,0	153 597,0	115 789,8
бюджетные учреждения	531012 9999	612	241	104 671,0	97 486,1			104 671,0	97 486,1
	531012 9999	612	281		1 916,9				1 916,9
	534012 9999	612	241	3 204,0	464,8			3 204,0	464,8
	536042 9999	612	241	2 400,8	2 400,8			2 400,8	2 400,8
автономные учреждения	531012 9999	622	241	43 321,2	13 521,2			43 321,2	13 521,2
Итого:				290 632,1	215 493,8	137 035,1	99 704,0	153 597,0	115 789,8

Учитывая специфику учреждений социального обслуживания, в том числе постоянно меняющиеся требования санитарной, гигиенической, пожарной и пр. безопасности, бюджетными средствами на проведение капитальных ремонтов в основном обеспечивались учреждения, которые были максимально готовы к его проведению (предписания надзорных и контролирующих органов, **наличие ПСД**, экспертизы).

Таким образом, Минсоцразвития к началу финансового года обладало достаточной информацией о потребности Учреждений в средствах для проведения капитальных ремонтов, разработки и экспертизы проектной документации. Работа по планированию велась различными отделами в установленной ими сфере деятельности.

Так, управление бюджетного планирования и финансирования определяло и в последующем распределяло бюджетные ассигнования во взаимодействии с отделом обеспечения проведения текущего и капитального ремонта Минсоцразвития.

Однако по совокупности установленных нарушений и недостатков, в том числе в Учреждениях (объектах проверки), КСП приходит к выводу, что **ненадлежащая** реализация задач и функций, возложенных на отдел обеспечения проведения текущего и капитального ремонта Минсоцразвития, повлекла планирование и дальнейшее принятие решений о выделении бюджетных ассигнований в отсутствии правовых оснований (практически у всех проверенных Учреждений **отсутствовала проектная документация в составе раздел, по которому осуществлялись ремонтные работы**, и не запрашивалась отделом обеспечения проведения текущего и капитального ремонта).

Сведения о наличии рабочей и проектной документации в Учреждениях представлены в приложении № 2.

КСП обращает внимание, что **проектная документация** включена в состав документов, на основании которых Минсоцразвития рассчитывает размер субсидий для учреждения (бюджетных, автономных), при ее отсутствии **Министерство не имело правовых оснований** рассчитывать субсидию (нарушение подпункта 3 пункта 11 Порядка № 65-пп) и **принимать положительные решения о предоставлении субсидии**.

Доводы объектов проверки (Учреждений) о том, что государственная экспертиза в ГАУИО «Ирэкспертиза» была пройдена и получено положительное заключение **не принимаются как обоснованные**, в виду следующего:

- **предметом являлась** государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (случаи ее проведения установлены частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145). При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной документации установленным требованиям (пункт 2 части 5 статьи 49 ГрК РФ);

- **предметом не являлась** государственная экспертиза соответствия проектной документации требованиям заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий (пункт 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ).

На отдел обеспечения проведения текущего и капитального ремонта Минсоцразвития возложена функция по подготовке предложений о включении сведений об объектах в **Сводный план капитальных вложений министерства**. Сводный план капитальных вложений за 2021-2022 годы Министерством к проверке **не представлен**, поясняя тем, что сотрудники указанного отдела в период проверки уволились, документы не сохранились.

В ходе проверки установлено, что для получения субсидии на 2021 год несколькими Учреждениями (ОГБУСО «ИДДИ № 2», ОГБУСО «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер») поданы **в 2020 году** заявки по форме, которая была утверждена **08.02.2021** Порядком № 65-пп, к которым частично приложены документы согласно перечню, также утвержденному 08.02.2021 Порядком № 65-пп, что имеет признаки подлога документов (фальсификация даты документов).

При этом, ОГБПОУ «ИРТ» подана заявка от 21.12.2020, **форма которой соответствовала требованиям** пункта 59 Порядка № 348-пп, пункта 3 Приказа № 53-124/17-мпр.

ОГБУСО «ИДДИ № 2» к заявке от **13.07.2020** на сумму 10 735,2 тыс. р. (=5 512,3 тыс.р.+5 222,9 тыс. р.) приложены сопроводительные письма от 13.07.2020 с приложением расчетов НМЦК, которые **утверждены в январе 2021** года и, соответственно, **на дату подачи заявки не могли быть составлены**. По пояснениям Учреждения приложенный расчет НМЦК (в приложении письма) прописан ошибочно и его не следует принимать во внимание. Таким образом, у Минсоцразвития имелись правовые основания (подпункты 1, 2 пункта 9 Порядка № 65-пп) отказать в предоставлении субсидии по основаниям непредставления (представления не в полном объеме) документов, недостоверности информации. Документы могли быть возвращены учреждению, учреждение сохраняло право повторно представить в Министерство документы после устранения причин отказа (пункт 10 Порядка № 65-пп).

Минсоцразвития определяло объем субсидии первоначально на 2021 год, исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству. Далее Министерством приняты решения от 29.12.2020 в отношении Учреждений о предоставлении субсидии на 2021 год со ссылкой на Порядок № 65-пп, который на дату принятия решения (29.12.2020) **не был принят** (дата принят 08.02.2021), что также свидетельствует о фальсификации даты принятия решения Министерством.

По ОГБУСО «КЦСОН Аларского района» выявлены аналогичные факты подлога и фальсификации даты предоставленных документов после подачи заявки на получение субсидии.

Общая цель предоставленной субсидии на иные цели («проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработка и экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений») не может трактоваться Учреждениями вольно, поскольку предоставление субсидии обусловлено необходимостью выполнения перечня мероприятий (работ, услуг, приобретение товаров), указанных в заявке Учреждения на предоставление субсидии.

То есть, например, Учреждение не может осуществлять капитальный ремонт иных зданий и сооружений, не поименованных в Заявке на предоставление субсидии (не отраженном в ЛСР и проектной документации), по результатам рассмотрения которой Министерством принималось положительное решение о предоставлении Учреждению субсидии на иные цели, несмотря на то, что формально проведение капитального ремонта в иных зданиях и сооружениях будет соответствовать цели предоставления субсидии «проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработка и экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений».

Таким образом, целевое расходование средств субсидии устанавливается не только при формальном соответствии цели предоставления субсидии, предусмотренной соглашением, но и по совокупности иных факторов и параметров, отражающих последовательность действий и принимаемых решений с момента подготовки заявки и обоснований к ней Учреждением до принятия решения ГРБСом о заключении соглашения (дополнительных соглашений) на предоставление субсидии для реализации конкретной заявки Учреждения и дальнейшего расходования средств субсидии.

Исходя из вышеизложенного и по результатам проведенной проверки КСП приходит к выводу, что Учреждениями в отдельных случаях допущено **нецелевое расходование бюджетных средств** (факты, выявленные в ходе проверки, представлены ниже).

В 2022 году в отношении ОГБУ «ИДДИ № 2» принято решение Министерством (заключено соглашение, доп.соглашения) о предоставлении субсидии на иные цели для проведения капитального ремонта пожарно-охранной сигнализации на сумму 6 718,8 тыс.р. После проведения Учреждением закупочных процедур сложилась экономия (1 805,7 тыс.р.), в связи с тем, что цена заключенного контракта составила 4 913,1 тыс.р.

Дополнительным соглашением от 19.09.2022 размер субсидии на капитальный ремонт уменьшен на 1 000,0 тыс.р., при этом Министерством не принималось решение о разрешении Учреждению использовать остаток субсидии в размере 805,7 тыс.р., оставшийся от объема субсидии, предоставленной на капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации, на проведение капитального ремонта иных зданий и сооружений.

В отсутствие принятого Министерством решения Учреждением заключен контракт от 26.09.2022 № 169 на завершение работ по капитальному ремонту **зданий гаража и склада**. По результатам рассмотрения заявки Учреждения от 26.09.22 на выделение субсидии в размере 394,0 тыс.р. на проведение капитального ремонта зданий гаража и склада Министерством принято решение о выделении субсидии в размере 394,0 тыс.р. По мнению КСП, Учреждение **не исполнило** надлежащим образом **обязанности**, установленные пунктом 4.3.6⁶ соглашения № 05-53-92/22-05, что выразилось в неправомерном направлении остатка субсидии в размере 805,7 тыс. р. на цель «капитальный ремонт гаража и склад». Указанный факт имеет признаки нецелевого использования средств и

⁶ Пункт 4.3.6 Соглашения № 05-53-92/22-05 Учреждение обязуется возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до "1" марта 2023 г.

нарушения пункта 1.1 соглашения № 05-53-92/22-05, подпункта 5 пункта 2, пункта 6 Порядка № 65-пп, статьи 78.1 БК РФ.

В нарушение пунктов 4.1.1, 4.1.4, 4.2.3 соглашения № 05-53-92/22-05, подпункта 5 пункта 2, пункта 6 Порядка № 65-пп Министерством в отношении остатка субсидии в сумме 805,7 тыс. р. не осуществлены должным образом обязанности по контролю за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Соглашением.

Учреждения не представляли в Министерство в составе документов проектную или рабочую документацию, несмотря на то, что правовые основания для ее предоставления имелись (подпункта 7 пункта 6 Порядка № 65-пп).

ОГБУ «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер» к поданной заявке от 02.08.2021 в Минсоцразвития в части проведения капитального ремонта на сумму 4 188,8 тыс. р. приложен расчет на проведение капитальных ремонтов: крыши (1 175,0 тыс. р.), помещений (переоборудования комнат под душевые) (2 400,8 тыс. р.); разработку ПСД (613,0 тыс. р.), который являлся предварительным, так как готовый проект (проекты) на момент подачи заявки отсутствовал. При этом Министерством рассчитан объем субсидии и принято решение **от 28.12.2021** в отсутствие **проектной** документации на проведение капитального ремонта (Положительное заключение получено **21.02.2022**).

КСП приходит к выводу, что у Министерства имелись правовые основания (подпункт 1 пункта 9 Порядка № 65-пп) отказать в предоставлении субсидии по основаниям непредставления (представления не в полном объеме) документов. Документы могли быть возвращены учреждению, учреждение сохраняло право повторно представить в Министерство документы после устранения причин отказа (пункт 10 Порядка № 65-пп).

В ходе проведенной проверки установлено, что зачастую решения о предоставлении субсидии на проведение выборочных капитальных ремонтов принимались Министерством на основании **рабочей** документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости **без предоставления** (истребования) **проектной документации**. Кроме того, по мнению КСП, Министерством не осуществлялись контрольные функции на должном уровне, что повлекло неэффективное (нерезультативное) и нецелевое расходование бюджетных средств со стороны Учреждений.

В отношении ОГКУ «ЦПД г. Ангарска» Министерством не осуществлен надлежащий контроль, что повлекло неправомерное включение (завышение) в сметную документацию объемов работ и материалов по установке оконных блоков (О-1 (О-4), О-2) при осуществлении закупки у ООО «ПСП «ТАРС» **на 35,8556 кв. м.** (=49,8556 кв. м. (спецификация)-14 кв. м. (акт КС-2), или на **1 307,605 тыс. р.** Расчет представлен в таблице

Руб.

Наименование	Объем (кв. м)	Базисные цены		Цена с учетом применения индексов, коэффициентов, НДС					
		За 1 кв. м	Всего	Индекс повышения цен (8,42)	Временные здания и сооружения (1,2%)	Непредвиденны е затраты (2%)	Производство работ в зимнее время (2,82%)	НДС (20%)	Понижающий коэффициент (0,9899232)
Оконные блоки									
Тип О-1 (О-4)	5,33	2 686,04	14 316,59	120 545,71	121 992,26	124 432,11	127 941,09	153 529,31	151 982,23
Тип О-2	30,51	3 446,68	105 158,21	885 432,10	896 057,29	913 978,43	939 752,62	1 127 703,15	1 116 339,51
Всего	35,84	-	119 474,80	1 005 977,82	1 018 049,55	1 038 410,54	1 067 693,72	1 281 232,46	1 268 321,74
Работы по установке оконных блоков									
Тип О-1, О-4	5,33	100,82	537,37	4 524,66	4 578,95	4 670,53	4 802,24	5 762,69	5 704,62
Тип О-2	30,51	103,67	3 163,10	26 633,30	26 952,90	27 491,96	28 267,23	33 920,68	33 578,87
Всего	35,84	-	3 700,47	31 157,96	31 531,85	32 162,49	33 069,47	39 683,37	39 283,48
Итого	-	-	123 175,27	1 037 135,77	1 049 581,40	1 070 573,03	1 100 763,19	1 320 915,83	1 307 605,22

По результатам проведенной проверки **КСП приходит к выводу**, что в нарушение требований подпункта⁷ 3 пункта 11 Порядка № 65-пп Министерство в отсутствие проектной документации самостоятельно не осуществляло расчет размера субсидий. Размер субсидии основывался на потребности, указанной в заявке учреждения, и не соответствовал сметным расчетам (проектной документации) иным документам, приложенным к заявкам на предоставление субсидии, а также НМЦК.

Сводная информация о расходах на проведение капитального ремонта государственных учреждений социальной сферы на 2021 год к проекту бюджета содержит обобщенные сведения по 60 учреждениям, включая Министерство, на сумму 311 164,0 тыс. р., при доведении ПОБА и затем бюджетных ассигнований и ЛБО на сумму 242 843,0 тыс. р. (или 78 % от потребности (дополнительная потребность 68 321,0 тыс. р. или 22 %)). При этом к проекту бюджета одобрена потребность по 22 учреждениям.

Так, на 01.01.2021 в отношении 11 бюджетных (на сумму 116 942,9 тыс. р.) и 3 автономных (на сумму 19 549,0 тыс. р.) учреждений представлены **14 Решений от 29.12.2020 № б/н на общую сумму 136 491,9 тыс. р.** о предоставлении субсидии на цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации, на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, **при этом ЛБО доведены в сумме 135 491,9 тыс.р.** В отношении казенных учреждений, включая Министерство, доведены ЛБО на 01.01.2021 всего для 13 учреждений на общую сумму 107 351,1 тыс. р.

Таким образом, Министерством в нарушение пункта⁸ 59 Порядка № 348-пп, пункта 6 Порядка № 53-124/17-мпр приняты решения о предоставлении субсидии на иные цели от 29.12.2020 всего на сумму 136 491,9 тыс. р. **сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств** (доведены 18.12.2020), **превышение составляет 1 000,0 тыс. р.**

Сводная информация о потребности финансирования проведения капитальных ремонтов на 2022 год к проекту бюджета содержит обобщенные сведения по 47 учреждениям, включая Министерство, на сумму 818 716,11 тыс. р., при доведенных ПОБА и затем бюджетных ассигнований и ЛБО на сумму 290 632,1 тыс. р. (или 35,5 % от потребности (дополнительная потребность 528 084,01 тыс. р. или 64,5 %)). При этом первоначальная потребность на 2022 год одобрена по 28 учреждений.

Так, на 01.01.2022 в отношении 16 бюджетных (на сумму 106 021,1 тыс. р.) и 2-х автономных (на сумму 43 321,2 тыс. р.) учреждений представлены 18 Решений от 28.12.2021 № б/н на общую сумму **149 342,3 тыс. р.** о предоставлении субсидии на цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений. В отношении казенных учреждений на 01.01.2022, включая Минсоцразвития, доводились ЛБО, всего для 11 учреждений на общую сумму

⁷ Положением № 65-пп установлено, что размер субсидий для учреждения рассчитывается на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждаемой коммерческими предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведомостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта (подпункт 3 пункта 11).

⁸ Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели предоставляются исполнительными органами государственной власти Иркутской области на цели, установленные законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, не связанные с выполнением бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области государственного задания (далее - субсидии на иные цели). Объем субсидии на иные цели определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской области исходя из представленных ему бюджетным и автономным учреждением Иркутской области расчетов и обоснований размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных исполнительному органу государственной власти Иркутской области.

137 035,1 тыс. р. В проверяемом периоде Министерством принято решение об отказе в предоставлении субсидии на 2022 год ОГБУСО «КЦСОН Слюдянского района» (от 28.12.2021 № 6/н).

На 01.01.2022 доведены ЛБО до Министерства для предоставления субсидии на иные цели на сумму **153 597,0 тыс. р.** (для бюджетных и автономных учреждений). В соответствии с пунктом 3 Порядка № 65-пп Министерством приняты решения о предоставлении субсидии на иные цели в пределах ЛБО, всего на сумму **149 342,3 тыс. р. (нераспределенный остаток 4 254,7 тыс. р.)**. При наличии потребности Учреждений по состоянию на 01.01.2022 в проведении капитальных ремонтов на общую сумму 818 716,11 тыс. р., бездействие Министерства по распределению остатка ЛБО в сумме 4 254,7 тыс. р. не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), так как при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий **должны исходить** из необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Министерством в установленные сроки утверждались Планы ФХД бюджетных, автономных учреждений и бюджетные сметы казенных учреждений.

В тоже время бюджетные полномочия Минсоцразвития, как ГРБС в части обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств (подпункт 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ); осуществления планирования соответствующих расходов бюджета, составления обоснования бюджетных ассигнований (подпункт 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ), по мнению КСП, надлежащим образом не исполнены.

По результатам проверки выявлены факты **нарушений** требований⁹ к Плану ФХД, установленные в приказе Минсоцразвития от 07.12.2020 № 53-184/20-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство

⁹ При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств (пункт 3). Проект Плана составляется учреждением при формировании **проекта областного бюджета на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений** и выплат по форме (прилагается) (пункт 4). Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (пункт 5). План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой (пункт 6). Показатели Плана по поступлениям и выплатам учреждения формируются с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации и кодов иных аналитических показателей с учетом планируемых объемов: 2) субсидии на иные цели (пункт 7). **После принятия закона об областном бюджете и формирования соглашений** о предоставлении субсидий из областного бюджета, учреждением в автоматизированной системе управления бюджетным процессом автоматизированным центром контроля (АЦК «Планирование») формируется электронный документ «План финансово-хозяйственной деятельности», показатели Плана при необходимости уточняются учреждением с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением государственного задания (пункт 9). Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированных при составлении Плана (пункт 13). Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей, а также принятых и не исполненных на начало финансового года обязательств (пункт 14). Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждений услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных услуг (выполнения работ) по форме (прилагается) (пункт 17). Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом **планов ремонтных работ и их сметной стоимости**, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной услуги (пункт 27).

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (далее – Порядок № 53-184/20-мпр).

Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана ФХД областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минсоцразвития (пункт 1). В пунктах 34-40 Порядка № 53-184/20-мпр регламентирован порядок утверждения Плана ФХД, который в проверяемый период менялся.

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н утвержден Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения (утратил силу 31.12.2022) (далее – Порядок № 85н).

Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н утвержден Порядок применения классификации операций сектора государственного управления (далее – Порядок № 209н).

Так, в областном бюджете Минсоцразвитию, как ГРБС, утверждались субсидии на цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений. Указанная субсидия на иные цели доводилась до Минсоцразвития:

- для бюджетных учреждений по КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели¹⁰» (пункт 48.6.1.2. Порядка № 85н), КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления» (пункт 10.4.1. Порядка № 209н), 281 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» (пункт 10.8.1. Порядка № 209н);

- для автономных учреждений по КВР 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» (пункт 48.6.2.2. Порядка № 85н), КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления» (пункт 10.4.1. Порядка № 209н).

Для казенных учреждений утверждались ЛБО по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества¹¹» (пункт 48.2.4.3. Порядка № 85н), КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (пункт 10.2.5. Порядка № 209н); 226 «Прочие работы, услуги» (пункт 10.2.6. Порядка № 209н).

Бюджетные и автономные учреждения формировали и составляли Планы ФХД на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат по утвержденной форме (приложение № 1 к Порядку № 53-184/20-мпр).

В План ФХД включены коды строк 2600 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего», 2630 «Закупка товаров, работ, услуг в **целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества**», что позволяет Министерству при согласовании Планов ФХД учреждений осуществлять надлежащий контроль за плановыми показателями выплат, как по государственному заданию, так и по субсидии на иные цели и приносящей доход деятельности (КВФО 5 (4, 2), КВР 243, КОСГУ 225, 226).

¹⁰По элементу вида расходов «612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (пункт 48.6.1.2. Порядка № 85н).

¹¹ По элементу вида расходов "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по капитальному ремонту, а также реставрации государственного (муниципального) имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (пункт 48.2.4.3. Порядка № 85н).

В бюджетной смете¹² также имеются графы 1 «Наименование показателя», 2 - «КФСР», 3 - «КЦСР», 4 - «КВР», 5 - «КОСГУ», 6 - «Доп. ФК», 7 - «Доп. ЭК», что также позволяет Министерству осуществлять надлежащий контроль за плановыми показателями бюджетной сметы.

По мнению КСП, отдельными Учреждениями формировались, составлялись, согласовывались с Учредителем и утверждались Планы ФХД, бюджетные сметы, содержащие сведения, при должном анализе которых возможно было определить, что **адресность и целевой характер бюджетных средств не будет обеспечен и повлечет в дальнейшем нарушения бюджетного законодательства.**

В ходе контрольного мероприятия установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств Учреждениями, полученных на оплату денежных обязательств (**разработка ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений ее экспертиза, строительный контроль**). Расходы осуществлялись в целях, не соответствующих полностью целям, определенным бюджетной сметой (казенные учреждения), договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств (бюджетные и автономные учреждения) в сумме 546,533 тыс. р., в том числе в проверяемом периоде **204,103** тыс. р.:

- неправомерное применение Учреждениями **бюджетного** типа кода вида финансового обеспечения (далее – КВФО) «4 - деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания», **вместо** КВФО «5 - деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели» (пункт 21 (1) Инструкции № 157н¹³);

- неправомерное применение Учреждениями кода вида расходов (далее – КВР), применялся КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (пункт 48.2.4.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н¹⁴ (далее – Порядок № 85н)), **вместо** КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (пункт 48.2.4.4 Порядка № 85н¹⁵).

Нецелевое использование бюджетных средств (распределения средств областного бюджета на «разработку ПСД по капитальному ремонту зданий, сооружений и ее экспертизу» **по КВР 244, вместо КВР 243** с последующей произведенной оплатой денежных обязательств по КВР 244, вместо КВР 243) в проверяемом периоде установлены

¹² Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам аналитических показателей (КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК) (далее - коды аналитических показателей) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (пункт 4).

¹³ В соответствии с пунктом 21 (1) Инструкции № 157н в целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана счетов бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): для государственных (муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих полномочия получателя бюджетных средств, финансовых органов соответствующих бюджетов и органов, осуществляющих их кассовое обслуживание: 4 - деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания; 5 - деятельность, осуществляемая за счет средств **субсидии на иные цели**; и др.

¹⁴ Пункт 48.2.4.3 Порядка № 85н по элементу вида расходов «243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по капитальному ремонту, а также реставрации государственного (муниципального) имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

¹⁵ Пункт 48.2.4.4 Порядка № 85н по элементу вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, не отнесенные к иным элементам видов расходов подгруппы 240.

в следующих бюджетных Учреждениях на общую сумму **204,103** тыс. р. (=5,6+35,59+140,0+5,783+17,13):

1) ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» в рамках договоров (контрактов) средства областного бюджета направили:

- при экспертизе ПСД по контракту от 01.02.2022 № Дс-0132-0132/01.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза» стоимостью **5,6 тыс. р.** по КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 226, вместо КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226 (нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункт 15 Порядка № 348-пп, пункта 7, глав 2, 3 Порядка № 13-мпр, пунктов 48.2.4.3, 48.2.4.4 Порядка № 85н, пункта 21 (1) Инструкции № 157н, Плана ФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов);

- при осуществлении строительного контроля по договору от 14.06.2022 № 10/2022-СК с ИП Наумова А.М. ценой **35,59 тыс. р.** по КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 226, вместо КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226 (нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункт 15 Порядка № 348-пп, пункта 7, глав 2, 3 Порядка № 13-мпр, пунктов 48.2.4.3, 48.2.4.4 Порядка № 85н, пункта 21 (1) Инструкции № 157н, Плана ФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов);

2) ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» в рамках контрактов средства областного бюджета направили:

- при разработке ПСД по контракту от 28.02.2022 № 21 с ИП Рыжкович Д.А., ценой **140,0 тыс. р.** вместо КВФО 5 направили по КВФО 4 КВР 243, КОСГУ 226 (нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункт 15 Порядка № 348-пп, пункта 7, глав 2, 3 Порядка № 13-мпр, пункта 21 (1) Инструкции № 157н, Плана ФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов);

- при экспертизе ПСД по контракту от 08.04.2022 № Дс-0418-0418/04.22 с ГАУИО «Иркэкспертиза», ценой **5,783 тыс. р.** вместо КВФО 5, направили по КВФО 4, КВР 243, КОСГУ 226 (нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункт 15 Порядка № 348-пп, пункта 7, глав 2, 3 Порядка № 13-мпр, пункта 21 (1) Инструкции № 157н, Плана ФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов).

3) ОГКУ СО «ЦПД, г. Ангарска» в рамках контракта средства областного бюджета направили при экспертизе ПСД по договору от 10.06.2022 № Дс-0774-0774/06.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза», ценой **17,13 тыс. р.** вместо КВФО 1, КВР 243, осуществили расход по КВФО 1, КВР 244 (пункт 48.2.4.3 Порядка № 85н).

Кроме этого, аналогичные нарушения установлены при разработке ПСД на капитальный ремонт и ее экспертизу (капитальный ремонт фактически производился в проверяемый период) в период, предшествующий проверяемому, на общую сумму **342,43 тыс.р.**(=39,55+200,0+50,0+12,0+40,88), в следующих Учреждениях (бюджетные, казенные):

1) ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» в рамках контрактов (договоров) средства областного бюджета направили:

- при разработке ПСД по договору от 22.05.2017 № 42/2017 с ООО «Усть-Илимскэнергопроект» ценой **39,55 тыс. р.** по КВФО 4, КВР 244, КОГСУ 226, вместо КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226; по договору от 10.06.2020 № 26/20 с ФГУП «Охрана» Росгвардии» ценой **200,0 тыс. р.** по КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 226, вместо КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226;

2) ОГБПОУСО «ИРТ» в рамках контрактов (договоров) средства областного бюджета направили:

- при разработке ПСД по договору от 27.05.2019 № 114 на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории с

ООО «Проектстройкомплект» ценой **50,0 тыс. р.** средства областного бюджета направлены по КВФО 4, КВР 244, КОСГУ 226, вместо КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226;

- на оказание экспертных услуг по контракту от 01.08.2019 № Дс-1050-1050/07.19 с ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» ценой **12,0 тыс. р.** средства областного бюджета направлены по КВФО 4, КВР 243, КОСГУ 226, **вместо** КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226;

3) ОГКУ «УСЗСОН по Боханскому району» в рамках договора на оказание экспертных услуг от 03.07.2020 с ГАУИО «Ирэкспертиза» ценой **40,88 тыс. р.** средства областного бюджета направлены по КВФО 1, КВР 244, КОГСУ 226, **вместо** КВФО 1, КВР 243, КОСГУ 226.

Цели предоставления субсидии за счет средств областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям ежегодно **определяются законами** об областном бюджете на соответствующий период и предоставляются с соблюдением требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;

- на иные цели, в том числе на «проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений» и др. (Законы Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ, от 16.12.2021 № 130-ОЗ).¹⁶

Следует отметить, что объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании пункта 12 Порядка Порядок № 348-пп.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) в соответствии с порядками, утвержденными в отношении:

- казенных учреждений Иркутской области - главными распорядителями средств областного бюджета по согласованию с министерством финансов Иркутской области;

- бюджетных и автономных учреждений Иркутской области - исполнительными органами государственной власти Иркутской области по согласованию с министерством финансов Иркутской области (пункт 15 Порядка № 348-пп).

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждением Иркутской области осуществляется путем предоставления **субсидий** (пункт 39 Порядка № 348-пп).

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Иркутской области, утвержденный приказом Минсоцразвития от 31.01.2014 № 13-мпр (далее – Порядок № 13-мпр), **не содержит расчеты затрат по капитальному ремонту зданий и сооружений, в том числе на разработку ПСД и ее экспертизу, строительный контроль.**

Расходы на разработку ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений и ее экспертизу, строительный контроль **следует осуществлять по**

¹⁶ Подпункт «а» пункт 1 часть 1 статья 26 Законом Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», - подпункт «а» пункт 1 часть 1 статья 27 Законом Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

КВФО «5», так как указанные расходы не относятся к обеспечению выполнения государственного задания.

Следует учесть и то, что расходы на разработку ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений и ее экспертизу, строительный контроль относятся непосредственно к капитальному ремонту, и, соответственно, в силу пункта 48.2.4.3 Порядка № 85н указанные расходы **следовало осуществлять по КВР 243**.

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **не содержит** цели предоставления субсидии на капитальный ремонт, разработку и экспертизу ПСД, строительный контроль. Планы ФХД по КВФО 4 **не предусматривают** финансовое обеспечение расходов, относящихся к капитальному ремонту, в том числе разработку и экспертизу ПСД, строительный контроль, **так как** расчет нормативных затрат по КВФО 4 **не включает** затраты на капитальный ремонт.

Арбитражным Судом Новосибирской области (Решение от 29.01.2020, дело № А45-33957/2019), Верховным Судом Российской Федерации (определение от 09.02.2021 № 304-ЭС20-23058) рассматривалось аналогичное дело: «базовый норматив затрат на оказание государственной услуги включает затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и общехозяйственных нужд. В указанный перечень затрат входит выполнение работ по обслуживанию **уже имеющегося имущества в текущем состоянии**, в том числе по содержанию данного имущества. **Выполнение работ по капитальному ремонту не связано с использованием средств субсидии на выполнение государственного задания**».

Также установлены факты некорректного применения КВР при расходовании собственных средств Учреждений (по КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»). **ОГБУ «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»** в рамках контракта направило средства от приносящей доход деятельности по КВФО 2, КВР 244, **вместо КВФО 2, КВР 243** на сумму **8,97 тыс. р.** по контракту от 24.08.2017 № Дс-0668-0668/08.17 с ГАУИО «Ирэкспертиза».

В ходе проверки с использованием программного продукта АЦК-Госзаказ в отношении нескольких учреждений установлено направление средств на цели, не соответствующие целям их предоставления, в нарушение пунктов 48.2.4.3, 48.2.4.4 Порядка № 85н, пункта 21 (1) Инструкции¹⁷ № 157н **на общую сумму 517,8 тыс. р.**

Сведения представлены в таблице.

Тыс. р.

Наименование учреждения	Год	КВР	КВФО	Реквизиты контракта	Наименование контрагента	Цена договора (= стоимость исполненных обязательств в (факт оплаты)	Предмет контракта
ОГБУСО "КЦСОН "Веста"	2022	244	4	11.04.2022 № Дс-0413-0413/03.22	ГАУИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	2,168	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт системы видеонаблюдения здания Областного государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр

¹⁷ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

							социального обслуживания населения "Веста" расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 189 квартал, дом 15а".
ОГБУСО "КЦСОН Шелеховского района"	2021	244	2	09.11.2021 № Дс-1231-1231/10.21	ГАУИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	43,933	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт объекта: «Административное здание ОГБУСО «КЦСОН Шелеховского района», расположенного по адресу: 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37»».
	2021	244	2	06.04.2021 № 2-ЭА/21	ООО "ГРАНДИНЖЕ НЕРПРОЕКТ"	292,600	Выполнение работ по проведению инженерных обследований и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Административное здание ОГБУСО "КЦСОН Шелеховского района», расположенного по адресу: 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37»
ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"	2022	244	2	30.05.2022 № 34	ООО «А1ТЕХ»	179,098	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных пожарных (эвакуационных) лестниц здания ОГБУСО «КЦСОН Иркутского района»
Итого:	-	-	-	-	-	517,800	-

По итогам проведенной проверки КСП приходит к выводу, что бюджетные учреждения (объекты проверки) в силу ряда причин вынуждены нести расходы за счет КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», например, на разработку ПСД и ее экспертизу (ОГБУСО ИДДИ № 2 в 2018 году; ОГБУСО ЦСП Усть-Илимска в 2020 году), и только после этого обращаться в Министерство за получением субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета по КВФО 5 «Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели». Казенные учреждения **лишены такой возможности** нести расходы за счет иных источников, в том числе от приносящей доход деятельности.

Кроме того, поскольку в процессе проведения капитальных ремонтов, в том числе при исполнении контрактов, возникают непредвиденные затраты (на скрытые работы, строительный контроль, повторная экспертиза проектной документации и другие работы), а также в условиях отсутствия сформированного «резерва» средств областного бюджета по субсидиям на иные цели, создаются предпосылки для оплаты расходов Учреждениями за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, вместо субсидии на иные цели.

Министерством соблюдались требования о заключении соглашений в соответствии с формой, установленной министерством финансов Иркутской области (до 08.02.2021 требования установлены в пункте 60 Порядка № 348-пп (примерная форма), с 08.02.2021 требования установлены в пункте 12 Положения № 65-пп (типовая форма). Примерная форма утверждена приказом Минфина области от 11.04.2017 № 33н-мпр «Об утверждении примерных форм соглашений». Типовая форма утверждена приказом Минфина области от 25.12.2020 № 104н-мпр «Об установлении Типовой формы соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области от 11 апреля 2017 года № 33н-мпр».

Вместе с тем, в заключенных соглашениях Министерством не устанавливались значения результатов предоставления субсидии в отдельных учреждениях (ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБУСО «ИДДИ № 2»), что не позволяет оценить достижение Учреждениями результатов предоставления субсидии. При этом, согласно подпункту 3 пункта 15 Порядка № 65-пп результатами предоставления субсидии являются: количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт; количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений).

Сведения представлены в таблице.

Наименование учреждения	Результат предоставления субсидии (наименование)	Значение результата предоставления субсидии	
		2021 год	2022 год
ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»	Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений)	х	не установлено
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»	Количество зданий (сооружений)	х	не установлено
ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум»	Количество зданий (сооружений)	1	х
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»	Количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт	0	1
	Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений)	0	1
ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»	Количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт	2	3
	Количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений)	1	4

Анализ планирования мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений Учреждениями, подведомственными Минсоцразвитию

Кадровый состав учреждений социального обслуживания включает в себя персонал, состоящий из специалистов по социальной работе, психологов, юристов, экономистов, социальных педагогов, медицинского персонала и др., входящих в списочный состав социальных учреждений. Основная структурная единица кадрового состава – специалисты социальной работы и социальные работники. Отсутствие в штатных расписаниях учреждений специалистов¹⁸, имеющих специальные познания и должностные функции в

¹⁸ ОГБУ «УСЗСОН по Боханскому району» обращались в Минсоцразвитие о перераспределении ЛБО на проведение строительного контроля (письмо от 11.06.2021 № 53-131-90/121), на которое получили отказ (письма от 11.06.2021 № исх(53-13)-90/21, от 19.07.2021 № 02-53-14006/21-20). Также учреждение обращались в Минсоцразвитие о выделении и направлении специалистов, имеющих специальное (строительное) образование для оказания помощи в определении качества строительных работ по капитальному ремонту.

сфере строительства, отсутствие сопровождения со стороны Министерства, а также отсутствие программного обеспечения (ПК «Гранд-смета») усложняют возможности проведения мероприятий на высоком качественном уровне. Кроме того, согласно позиции Министерства ответственность за приемку капитального ремонта берет на себя руководитель учреждения, его заместители.

Проведенные контрольные действия на объектах выявили ряд проблемных вопросов:

- принадлежность областного государственного имущества, используемого учреждениями в своей уставной деятельности (в ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району» на земельном участке с видом разрешенного использования: территория военкомата согласно правоустанавливающим документам расположено здание **Военного комиссариата**; в ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району» на земельном участке с категорией земель: земли населенных пунктов и видом разрешенного использования: для размещения административного здания согласно правоустанавливающим документам расположено здание **Школы искусств**). При этом частью 1 статьи 55.24 ГрК РФ установлено, что эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). В случае капитального ремонта зданий, сооружений эксплуатация таких зданий, сооружений допускается после окончания их капитального ремонта (часть 4 статьи 55.24 ГрК РФ);

- разработка рабочей документации в отсутствие проектной документации, некачественность проектной и рабочей документации, что могло быть установлено при прохождении государственной экспертизы;

- проведение выборки работ по капитальному ремонту (дробление работ) при наличии единого проекта, который в последующем «устареваает» и на его реализацию вновь необходимо изыскивать финансирование;

- значительное количество вносимых изменений в ГП в течение финансового года (изменение финансового обеспечения, уточнение перечня объектов и видов работ);

- некачественное проведение капитальных ремонтов (нарушение условий контрактов (нарушение сроков, приемка невыполненных работ, и пр.), недобросовестность подрядчиков, замена видов работ и материалов, осуществление строительных работ в отступление от проектной (рабочей) документации, что в отдельных случаях может влечь риски и угрозу жизни и здоровью граждан в виду несоблюдения требований пожарной безопасности (использование при осуществлении ремонтных работ материалов высокого класса горючести, что не соответствует проектной документации, и, в свою очередь, влечет необходимость проведения работ по демонтажу опасных материалов и переустройству смонтированных конструкций в целях обеспечения пожарной безопасности зданий);

- отсутствие в ряде случаев профессионального строительного контроля (условие проведение независимого (стороннего, привлеченного) строительного контроля не является обязательным, вместе с тем его проведение позволило бы повысить качество контроля, эффективность расходования бюджетных средств, снизить риски недобросовестных действий).

Согласно части 1 статьи 53 ГрК РФ строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий,

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ.

Частью 2 статьи 53 ГрК РФ установлено, что строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. **Застройщик или технический заказчик по своей инициативе** может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства независимо от источников их финансирования, а также **порядок определения размера затрат на проведение строительного контроля** и численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, **финансируемым полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета** утвержден постановлением Правительства от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Положение № 468).

КСП обращает внимание, что в Иркутской области не предусмотрено нормативное правовое регулирование вопросов определения размера затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств областного бюджета. При этом, практика установления региональных нормативов действует в ряде субъектов РФ (например, Московская область, Воронежская область, Кемеровская область).

Кроме того, по мнению КСП, также целесообразным и способствующим повышению эффективности и качеству контроля за строительными и ремонтными работами, осуществляемыми за счет средств областного бюджета, явилось бы утверждение типовых условий контракта на проведение строительного контроля по объектам капитального строительства (строительству, реконструкции, капитальному ремонту).

В соответствии с частью 1 статьи 53 ГрК РФ проверка соответствия выполняемых работ проектной документации является одной из составляющей строительного контроля. Проведение указанных работ является в силу статьи 53 ГрК РФ обязательным, тогда как привлечение лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (**авторский надзор**), согласно части 2 статьи 53 ГрК РФ осуществляется **по инициативе** застройщика или **технического заказчика**.

Проанализировав кадровую и программно-техническую обеспеченность Учреждений, КСП приходит к выводу о необходимости пересмотра системы организации осуществления мероприятий по проведению капитальных ремонтов в Учреждениях в целях повышения ее эффективности и результативности и предлагает **рассмотреть возможность возложения полномочий (закрепления функций) технического заказчика** на всех этапах от проектирования до конечной приемки товаров, работ, услуг (в

том числе при проведении капитальных ремонтов) **на специализированное подведомственное учреждение либо посредством заключения контрактов на выполнение функций технического заказчика.**

Перечень Учреждений, в отношении которых выделялись средства областного бюджета на строительный контроль представлены в приложении № 3.

Планирование мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений проводилось Учреждениями на основании технических документов, осмотров имущества. Как правило, в один финансовый год не происходило проведение осмотров и выделение финансирования, в среднем процесс занимает 2-3 года, но имеются примеры и более длительных сроков осуществления всего цикла процедур.

Например, ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» утвердили акт осмотра состояния оконных блоков от 03.04.2017, техническое задание от 17.05.2017, дефектную ведомость от 17.05.2017, ведомость объемов работ от 17.05.2017. Договор на разработку ПСД заключен 22.05.2017 № 42/2017 с ООО «Усть-Илимскэнергопроект» (цена 39,552 тыс.р.). Далее заключен контракт на экспертизу ПСД от 24.08.2017 № Дс-0668-0668/08.17 с ГАУИО «Ирэкспертиза» (ценой 8,97 тыс. р.). **По прошествии 5 лет** заключен контракт от 07.11.2022 № 58/2022 с ИП Гоменюк И.В. (цена 435,598 тыс. р.) **на выборочный** капитальный ремонт (замена окон) в здании ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 46).

ОГКУ ЦПД г. Ангарска утвердили акт обследования (осмотра) технического состояния здания (сооружения) 18.10.2010 (рабочий проект 1296-К/11-ЭМ разработан ООО «Иркутское сообщество проектировщиков»). На рабочий проект получено положительное заключение № 1006-11/97-37-0080 от 18.07.2012. **По прошествии 9 лет** заключен договор от 15.10.2021 № 10.2021 с ИП Черненко А.П. (цена 500,0 тыс. р.) на капитальный ремонт систем электроосвещения и силового оборудования.

По результатам проведенных на объектах проверок КСП приходит к выводу о том, что Министерству в отношении Учреждений необходимо провести профилактическую разъяснительную работу о необходимости разработки не только рабочей, но и проектной документации, так как в силу части 3 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, **обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность** за качество выполненных работ и **их соответствие требованиям проектной документации** и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ).

Согласно Порядку № 65-п проектная документация, положительное заключение о соответствии проектной документации результатам задания на проектирование, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта **не являются документами, обязательными к предоставлению** в целях получения субсидии. Кроме того, в отсутствие обязательных требований Учреждениями самостоятельно не проводилась экспертиза о соответствии или несоответствии проектной документации результатам задания на проектирование.

По мнению КСП, подобные обстоятельства создают условия для нарушений и недостатков при реализации мероприятий по капитальным ремонтам учреждений, так как в штате Учреждений отсутствуют соответствующие специалисты обладающими специальными познаниями в сфере строительства (капитального ремонта).

Фактически Учреждениями проводилась исключительно экспертиза о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (положительное заключение).

Однако, несмотря на наличие экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, исполнение контрактов по капитальному ремонту реализовывалось в отступление от сметной стоимости капитального ремонта. В связи с чем, КСП рекомендует Министерству проработать вопрос изменения подходов в нормативном правовом регулировании в части установления обязательных требований к пакету документов, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели, связанные с проведением капитальных ремонтов в Учреждениях.

Практически всеми Учреждениями проводились капитальные ремонты без оформления соответствующего согласования вносимых изменений в ПСД. Кроме того, при отклонении от ПСД не всеми Учреждениями переутверждалась сметная документация в соответствии с требованиями законодательства. Лишь отдельные Учреждения согласовывали изменения в ПСД с Подрядчиком, а в отдельных случаях с авторами проекта, соблюдая требования законодательства.

По мнению КСП, наличие экспертизы о соответствии или несоответствии проектной документации результатам задания на проектирование позволило бы выявить «некачественность» документации до начала реализации мероприятий по капитальному ремонту и установить, что виды планируемых работ относятся к реконструкции, а не к капитальному ремонту, что послужило бы препятствием к нецелевому расходованию бюджетных средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов, однако по факту израсходованных на реконструкцию объектов капитального строительства, что было выявлено в ходе проведенной проверки.

Проведенные работы в нескольких Учреждениях являются реконструкцией объектов капитального строительства (пункт 14 статьи 1 ГрК РФ).

КСП обращает внимание, что в случае если комплекс работ повлек изменение объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, производилась полная замена несущих конструкций (стропильная система и покрытие кровли), монтаж внутренних инженерных систем, ранее не предусмотренных (система вентиляции), то весь комплекс работ признается реконструкцией, строительные нормы и градостроительное законодательство не предусматривает вычленение отдельных видов работ по текущему или капитальному ремонту из общего комплекса работ по реконструкции объекта.

Так, законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их **реконструкции**, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений (часть 1 статьи 4 ГрК РФ).

Статьей 1 ГрК РФ предусмотрено право застройщика на строительство, **реконструкцию**, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, только лица обладающего правом на земельный участок (пункт 16 статьи 1).

В соответствии с частью 1 статьи 52 ГрК РФ строительство, **реконструкция** объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется ГрК РФ, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - **изменение параметров объекта капитального строительства, его частей** (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также **замена и (или) восстановление**

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (пункт 14 статьи 1 ГрК РФ).

В случае принятия решения о проведении реконструкции бюджетные ассигнования должны быть утверждены по КВР 400, а также должен быть соблюден ряд иных обязательных требований градостроительного законодательства.

Цель 3: Определить законность и эффективность, результативность и целевое использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений

Проверка соблюдения Министерством установленного порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета Учреждениям на иные цели на капитальный ремонт зданий и сооружений, разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений

До 01.01.2021 действовал Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели (глава 4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, утратила силу в связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 16.12.2020 № 1055-пп).

В пункте 59 Порядка № 348-пп (глава 4) установлено, что порядок рассмотрения исполнительным органом государственной власти Иркутской области заявки, а также **порядок и срок принятия им решения** по результатам рассмотрения заявки устанавливаются исполнительным органом государственной власти Иркутской области.

Приказом Минсоцразвития от 21.09.2017 № 53-124/17-мпр утвержден Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели (далее – Порядок № 53-124/17-мпр), **утративший силу 03.02.2021.**

Порядок № 348-пп, Порядок № 53-124/17-мпр содержали **рамочные** положения, и также применялись для планирования бюджетных ассигнований. В ходе проверки установлены факты несоблюдения указанных нормативных правовых актов со стороны как Минсоцразвития, так и Учреждений.

Согласно пункту 12 Порядка № 53-124/17-мпр руководители учреждений несут персональную ответственность за осуществление расходов на цели, указанные в соглашениях. При этом контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля (пункт 13 Порядка № 53-124/17-мпр).

Анализируя нормы редакций, действующих до 08.02.2021, Порядка № 348-пп, Приказа № 53-124/17-мпр КСП приходит к выводу, что при планировании объемов субсидии на 2021 год учреждениям требовалось предоставить в Министерство **заявку** по установленной форме с расчетами и обоснованиями (исчерпывающий перечень документов не установлен). При этом объем субсидии Министерством определялся исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, однако порядок

расчета размера субсидий в условиях, когда объем доведенных ЛБО меньше заявленной потребности от Учреждений, не предусмотрен.

Согласно пункту 3 Порядка № 53-124/17-мпр в целях предоставления субсидий руководители Учреждений представляют в Министерство заявки по установленной форме с расчетами, содержащими количественные и стоимостные показатели, а также обоснованиями размера субсидий реализуемых учреждениями мероприятий. Заявка, представляется в Министерство в сроки, определенные для представления бюджетной заявки для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В **нарушение** пункта 59 Порядка № 348-пп, пункта 3 Порядка № 53-124/17-мпр формы заявок Учреждений (подавались в Министерство, начиная с июля 2020 года) не соответствовали установленной указанными пунктами форме. Формы заявок соответствовали, **форме установленной правовым актом 08.02.2021**, что свидетельствует о подлоге документов и (или) фальсификации даты представленных документов.

Кроме того, в **нарушение** пункта¹⁹ 59 Порядка № 348-пп, пункта²⁰ 6 Порядка № 53-124/17-мпр Министерством приняты решения о предоставлении субсидии на иные цели всего на сумму 136 491,9 тыс. р., **сверх** ЛБО (18.12.2020 доведены до Минсоцразвития ЛБО на 01.01.2021 для предоставления субсидии на иные цели на сумму 135 491,9 тыс. р.), **превышение составляет 1 000,0 тыс. р.**

В соответствии с пунктом 4 Порядка № 53-124/17-мпр по результатам рассмотрения заявок Министерство в течение пятнадцати рабочих дней с даты доведения до министерства ЛБО принимает **решение** о предоставлении субсидий на иные цели, установленные законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В доказательство соблюдения пункта 4 Порядка № 53-124/17-мпр Министерством представлены к проверке решения **от 29.12.2020** о предоставлении субсидии на иные цели на 2021 год, в которых указан Порядок определения объема и условиях предоставления субсидий, принятый постановлением Правительства Иркутской области от **08.02.2021** № 65-пп, что свидетельствует о неправомерных действиях со стороны Министерства, так как согласно части 2 статьи 57 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» постановление Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 65-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели» **вступило в силу с момента его подписания, то есть 08.02.2021.**

¹⁹ Объем субсидии на иные цели определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской области исходя из представленных ему бюджетным и автономным учреждением Иркутской области расчетов и обоснований размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных исполнительному органу государственной власти Иркутской области.

²⁰ Объем субсидии определяется министерством исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Проверка соблюдения Министерством бюджетного законодательства при доведении до Учреждений (получателей бюджетных средств) ЛБО на капитальный ремонт зданий и сооружений, разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений

В соответствии с частью 1 статьи 152 БК РФ получатели бюджетных средств отнесены к участникам бюджетного процесса. Особенности правового положения казенных учреждений установлены в статье 161 БК РФ. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств перечислены в части 1 статьи 162 БК РФ.

Минсоцразвития в силу подпункта 5 части 1 статьи 158 БК РФ наделено бюджетными полномочиями распределять бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств.

В проверяемом периоде Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета утвержден приказами Минфина области от 30.12.2015 № 112н-мпр (утратил силу 15.02.2022), с 16.02.2022 приказом от 16.02.2022 № 8н-мпр. Указанные Порядки определяют, в том числе, правила утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств в целях организации исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета.

Согласно пункту 26 Порядка № 112н-мпр ГРБС доводит утвержденные показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до подведомственных ему ПБС в течение 2 рабочих дней после их утверждения, но не позднее начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 БК РФ, установленным приложениями № 12, 13 к Порядку № 112н-мпр.

По результатам проведенной проверки КСП приходит к выводу о соблюдении Министерством установленных сроков.

Проверка законности и эффективности, результативности и целевого использования средств областного бюджета Учреждениями, предоставленных им на реализацию мероприятий (с проведением визуальных осмотров объектов при необходимости) по капитальному ремонту зданий и сооружений, разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений

Проведение капитальных ремонтов в отдельных Учреждениях проводилось с привлечением благотворительных средств (например, пожертвования от Благотворительного фонда «Илим-Гарант» для ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»).

По итогам проведенных контрольных действий на объектах КСП приходит к выводу о несоблюдении принципов эффективности (статья 34 БК РФ), адресности и целевого характера использования бюджетных средств при проведении Учреждениями капитальных ремонтов, разработке и экспертизе документации, нарушениях условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контрактам (договорам) (статьи 309, 711, 746, 754, 755, 756 ГК РФ, статьи 30, 34, 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ), невыставление заказчиками требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а равно их некорректный расчет (часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), приемке работ в отступление от установленного порядка (часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) оплата выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта), несоответствующих условиям контрактов

(договоров) (статьи 309, 711, 720, 746, 781 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положения контрактов (договоров), оплата невыполненных работ.

Кроме того, по отдельным Учреждениям выявлены факты проведения в рамках капитальных ремонтов работ, которые относятся к реконструкции объектов капитального строительства, что подтверждено заключениями специалистов по строительно-техническому исследованию.

Для проведения реконструкции **необходимо обязательное** наличие проектной и рабочей документации (п. 1.2 ст. 51 ГрК РФ), и ведение исполнительной документации в процессе выполнения работ по реконструкции (п. 1.4 ст. 51 ГрК РФ), но не требовалось в данном конкретном случае выдачи разрешения на реконструкцию объекта (ч. 4 п. 17 ст. 51 ГрК РФ).

Расходы на ремонтные работы в налоговом учете учреждение имеет право списать единовременно в размере фактических затрат (при условии, что она не создает резерв по этому виду расходов). При этом это касается как текущего, так и капитального ремонта.

Расходы на реконструкцию увеличивают первоначальную стоимость имущества и впоследствии могут быть списаны только через амортизацию.

В случае принятия решения о проведении реконструкции бюджетные ассигнования должны быть утверждены по КВР 400, а также должен быть соблюден ряд иных обязательных требований градостроительного законодательства.

С учетом оплаты произведенных работ по реконструкции за счет субсидии на иные цели, предоставленной Учреждениям на проведение капитальных ремонтов, КСП приходит к выводу о допущенном **нецелевом расходовании бюджетных средств**.

Также в Учреждениях установлены факты нарушений требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н, приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н, приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н, приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н, приказа Минфина от 06.06.2019 № 85н, приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н, приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н. В ходе проведения проверки Учреждениями **инициированы мероприятия** по устранению выявленных нарушений **в части оприходования нефинансовых активов, возврату средств от подрядчиков (исполнителей) за невыполненные работы по капитальному ремонту, и пени.**

Сведения представлены в таблице.

№ п/п	Учреждение	Нарушения, устраненные в ходе проверки	Сумма, тыс. р.
1	ОГБУСО «ИДДИ № 2»	Приняты к бух.учету материальные ценности (15 шт. воздухоотводов из оцинкованной стали)	22,06
		Приняты к бух.учету материальные ценности (47 шт. замков врезных оцинкованных с цилиндрическим механизмом из латуни)	33,61
		Приняты к бух.учету материальные ценности (10 шт. скобяных изделий из блоков входных дверей)	7,32
		Приняты к бух.учету материальные ценности (10 шт. доводчиков дверных)	28,69
		Установлен 1 дверной доводчик на металлической двери	2,98
		Часть средств за невыполненные работы Подрядчиком возвращены	24,57
		Банковская гарантия в сумме 261,15 тыс. р. принята к бух.учету и отражена на забалансовом счете 10.	261,15
		В ходе проверки Подрядчиком (Договор от 14.02.22 № 14) оплачена пеня Учреждению в полном объеме	2,2
		Внесены средства, используемые на цели несоответствующие условиям их предоставления (заявка БУ/АУ от 27.04.2024 № 1109)	114,79

2	ОГБПОУСО «ИРТ»	Приняты к бух.учету материальные ценности (скамейка 5 ед., урна 5 ед., ваза малая 5 ед., асфальтовое покрытие 1 937 кв. м, ограждение и резиновое покрытие спортивной площадки)	3 639,84
		За фактически не выполненные работы подрядчиком денежные средства внесены в доход бюджета ИО	62,72
3	ОГБУ «УСЗСОН по р-ну» Аларскому району»	Приняты к бух.учету материальные ценности (2 шт. доводчика дверного)	2,11
		Приняты к бух.учету материальные ценности (1 шт. насоса циркуляционного)	57,39
		Приняты к бух.учету материальные ценности (система видеонаблюдения)	281,85
		Принято оборудование к пожарной сигнализации	105,38
		Учреждением списана пеня по Контракту № 3-ЭА за период с 20.10.2022 по 29.11.2022 (Подпункт «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (ред. от 15.10.2022)).	150,33
		Оплата за фактически невыполненные подрядчиком работы (ООО «Азимут-Трейд»). Сумма гарантирована к возврату подрядчиком письмо 26.01.2024 № 1 и зачислена на р/с учреждения платежным поручением от 30.01.2024 № 54, в доход бюджета заявкой БУ/АУ на выплату средств от 16.02.2024 № 28	127,11
4	ОГБУСО «Усть-Илимский ДИПИ»	Приняты к бух.учету материальные ценности (керамическая плитка, плиточный клей, затирка)	49,93
		Установлены стулья для душа откидные 380*460 – 4 ед.	29,63
5	ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»	Оплата за фактически невыполненные подрядчиком работы (ООО "БГС Строй", ООО «СибТех»). Денежные средства внесены подрядчиком.	13,06
6	ОГКУСО «ЦПД Ангарска» г.	Принято к бух.учету асфальтовое покрытие, ограждение, шлагбаум, мусорный контейнер	10 247,17
		Приняты к бух.учету малые архитектурные формы	205,19
		Подрядчиком произведена окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,3
		Принят к бух.учету на счет 105.36 (лист плоский с полимерным покрытием 2 ед.), приходный ордер от 26.02.2024 № 00БГ-000174. Принят к бухгалтерскому учету на счет 105.34 корпус металлический распределительный 5 ед., автомат ВА47-29 3Р 25А – 6 ед., автомат ВА47-29 1Р 16А – 6 ед., шина нулевая ШНИ-6*9-8-Д-С – 12 ед. (приходный ордер от 18.01.2024 № 00БГ-000034)	15,03
7	ОГБУ УСЗСОН по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району	Подрядной организацией ИП Гаменюк И.В. возмещены денежные средства за выполненные работы по установке водоотливов	4,55
9	КИРЕНСК	Независимая гарантия от 30.01.2024 № 3818024864-24-Г2 отражена на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств", оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 1 квартал 2024 года.	383,19
		Установлена «Туалетная гарнитура» Подрядчиком	42,16
Итого			15 918,31

Факты, выявленные в ходе контрольного мероприятия, по Учреждения (объектам проверки) представлены в приложении № 5.

Оценка достижения показателей результативности, предусмотренных государственной программой и соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по капитальному ремонту

Одной из функций Министерства является реализация государственной программы Иркутской области, разработка, утверждение и реализация ВЦП, в том числе по вопросам, связанным со строительством (**капитальным ремонтом, реконструкцией**) **объектов капитального строительства областных государственных учреждений, подведомственных министерству.**

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2018 № 800-пп

(действовала в проверяемый период). Ответственным исполнителем определено Минсоцразвития. В структуру ГП включено 8 подпрограмм.

В проверяемом периоде в **4-х подпрограммах** предусматривались средства областного бюджета **на проведение капитальных ремонтов**, разработку и экспертизу проектной сметной документации учреждений, подведомственных Минсоцразвитию:

- ПП «Социальное обслуживание населения» (КЦСР 5310000000 – ОГКУ ЦПД, ОГКУ ЦСП, ОГКУ СРЦН, ОГБУ КЦСОН и пр.);

- ПП «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (КЦСР 5320000000 – ОГКУ Управления социальной защиты населения по городам и районам области);

- ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (КЦСР 5340000000 – ОГАУ «КЦСОН», ОГБУ «ИДДИ №1», ОГБУ «Социально-оздоровительный центр «Олхинский», ОГБУ «ЦПД «Гармония» г. Черемхово»);

- ПП «Старшее поколение» (КЦСР 5360000000 – ОГБУ «Ново-Ленинский ДИПИ», ОГБУ «Саянский ПНИ», ОГБУ «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»).

ПП «Социальное обслуживание населения» нацелена на решение 6-ти задач, три из которых: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения (задача № 3); содействие приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них на территории Иркутской области (задача № 5); проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения, поврежденных в результате наводнения на территории Иркутской области (задача № 6). В состав ПП включена **ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области»** (утв. приказом Минсоцразвития от 06.11.2018 № 53-400/18-мпр). Система мероприятий включает в себя:

- проведение противопожарных мероприятий (объем средств по КЦСР 531012999 на 2021 год – 5 329,5 тыс. р., из них на капитальный ремонт -2 766,1 тыс. р.; на 2022 год – 4 796,6 тыс. р., из них на капитальный ремонт – 3 784,5 тыс. р.);

- проведение ПИР, разработка и утверждение ПСД, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской области (объем средств по КЦСР 531012999 на 2021 год – 163 288,3 тыс. р., из них на проведение капитального ремонта – 161 850,9 тыс. р.; на 2022 год – 199 474,0 тыс. р., из них на проведение капитального ремонта – 197 119,1 тыс. р.).

Целевым показателем ВЦП является «удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста, инвалидам (взрослым и детям), лицам без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста, инвалидам (взрослым и детям), лицам без определенного места жительства и занятий» на 2021 год: план – 0,0 %, факт – 0,0 %, на 2022 год: план - 0,0 %, факт – 0,0 %.

ПП «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» нацелена на решение 2-х задач: осуществление эффективной государственной политики в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (задача №1); формирование фонда учреждений

социального обслуживания в целях обеспечения доступности социальных услуг и расширения категорий граждан, которым предоставлены социальные услуги (задача №2). **ПП не предусматривает целевых** показателей и ожидаемых конечных результатов, что не соответствует требованиями Положения № 282-пп. На проведение капитальных ремонтов в 2021 году утверждено 51 213,2 тыс. р. (КЦСР 5320120100 – 9 359,0 тыс. р., КЦСР 5320123010 – 41 854,2 тыс. р.), в 2022 году – 9 892,6 тыс. р. (КЦСР 5320123010).

ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» включает в себя 12 задач, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий Минсоцразвития (задача №1) и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий Минобра (задача №4).

На проведение ремонтных работ предусмотрено:

- для областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году - 14 184,0 тыс. р., из них на капитальный ремонт - 6 709,0 тыс. р., на 2022 год – 14 184,0 тыс. р., из них на капитальный ремонт – 2 296,8 тыс. р. (КЦСР 5340129999).

- для областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, проведение капитального ремонта, строительство корпусов, туалетов, душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и установка электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и благоустройство территории, установка и ремонт окон, дверей **в рамках полномочий министерства образования** Иркутской области – в 2021 году - 3 677,1 тыс. р., в 2022 году – 3 230,4 тыс. р. На капитальный ремонт средства не направлялись.

В ПП установлен целевой показатель в виде «доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, подавших документы на укрепление материально-технической базы, от общего количества государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2021 год: план – 96,0 %, факт – 100,0 %, на 2022 год: план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

ПП «Старшее поколение» направлена на решение 6-ти задач, в том числе оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста. Финансовое обеспечение на решение поставленной задачи утверждено по ОМ «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на проведение капитального и текущего ремонта организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области. Всего объем средств по КЦСР 5360429999 предусмотрен на 2021 год – 2 667,6 тыс. р., на 2022 год – 2 400,8 тыс. р. Целевым показателем является «Доля государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области» - на 2021 год: план - 0,0 %, факт – 0,0 %, на 2022 год: план - 0,0 %, факт – 0,0 %.

Согласно годовым отчетам о реализации ГП за 2021 и 2022 годы целевые показатели и показатели мероприятий достигнуты.

В ходе проведенной проверки установлено, что в отчете об исполнении мероприятий ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы по состоянию на 01.01.2022 года указаны **недостоверные** данные о количестве учреждений

социального обслуживания (строка с номером по порядку 5.2.2), в которых проведен капитальный ремонт и текущий ремонт. Фактически в 3-х учреждениях СО в 2021 году проведен капитальный ремонт (ОГБУСО «Ново-Ленинский ДИПИ», ОГБУСО «Саянский ПНИ», ОГБУСО «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер»), при этом в отчете указан показатель «2».

Сведения об объемах финансирования мероприятий по проведению капитальных ремонтов социальных учреждений и достигнутым показателям представлены в таблице.

Наименование мероприятия	Объем ресурсного обеспечения (факт), тыс. р.		Наименования показателя мероприятия	Значение показателя мероприятия (факт)	
	2021 год	2022 год		2021 год	2022 год
ПП «Социальное обслуживание населения»					
ВЦП «Социальное обслуживание населения»					
Проведение противопожарных мероприятий	2 776,1	3 784,5	Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, ед.	4	2
			Доля организаций СО, в которых проведены противопожарные мероприятия, от общего количества организаций СО иркутской области с круглогодичным пребыванием людей, %	100	100
Проведение ПИР, разработка и утверждение ПСД, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций СО Иркутской области	161 850,9	197 119,1	Количество организаций, для которых разработана ПСД, проведен капитальный и текущий ремонт, ед.	31	30
			Доля государственных организаций СО Иркутской области, для которых разработана ПСД, проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных организаций СО Иркутской области, нуждающихся в его проведении, %	100	100
ПП «Старшее поколение»					
ОМ «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста»					
Проведение капитального и текущего ремонта организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области	2 667,6	2 400,8	Количество учреждений СО граждан пожилого возраста Иркутской области, в которых проведен капитальный ремонт и текущий ремонт, ед.	3	1
			Доля государственных учреждений СО граждан пожилого возраста Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений СО граждан пожилого возраста Иркутской области, нуждающихся в его проведении, %	11	20
ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»					
ОМ «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»					
Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	6 709,0	2 296,8	Количество государственных организаций, в которых проведены ремонтные работы, ед.	3	2
			Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, %	80,0	80,0
ПП «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»					
ОМ «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»					
Проведение капитального ремонта государственной собственности в органах государственной власти*	9 359,0	0,0	-	1	-
Обеспечение выполнения функций государственных	41 854,2	9 892,6	-	9	4

учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области **					
Итого:	225 216,8	215 493,8	-	x	x

*, **в Плане реализации ГП за 2021 год (утв. распоряжением Минсоцразвития от 28.02.2022 № 53-51-мр) и 2022 год (утв. распоряжением Минсоцразвития от 21.02.2023 № 53-28-мр) не установлены показатели мероприятия; в ГП показатели не установлены на 2021 год, 2022 год.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП приходит к выводу о недостатках в Министерстве при организации и проведении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных Учреждений-заказчиков (статья 100 Федерального закона № 44-ФЗ), что способствовало допущению нарушений подведомственными учреждениями:

- нарушения при осуществлении закупок **в части определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)** (статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ, Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр и пр.);

- **несоблюдение требований** к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке (пункт 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ);

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) (статья 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контрактам (договорам) (статьи 309, 711, 746, 754, 755, 756 ГК РФ, статьи 30, 34, 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ);

- невыставление заказчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а равно их некорректный расчет (часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- неразмещение, а равно нарушение сроков размещения информации и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов (часть 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ);

- нарушение порядка определения размера аванса контракта (пункт 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- приемка и (или) оплата выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта), несоответствующих условиям контрактов (договоров) (статьи 309, 711, 720, 746, 781 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положения контрактов (договоров), а равно приемка выполненных работ в отступление от установленного

порядка (часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

В связи с чем, КСП рекомендует проработать вопрос усиления ведомственного контроля и при необходимости внести изменений в действующие нормативные правовые акты в целях обеспечения законности расходования бюджетных средств.

За 2021-2022 годы в целях проведения работ по капитальному ремонту в рамках Федерального закона № 44-ФЗ учреждениями заключено **188 контрактов** (договоров) на сумму **514 787,04 тыс.р.** за счет **всех источников** (исполнение составило 434 017,57 тыс. р. (или 84%)).

Неисполнение по 15-ти контрактам на сумму 80 769,47 тыс. р. связано с расторжением контрактов, с двухгодичным сроком исполнения контракта (ООО «ПСП «Тарс» 62 892,26 тыс. р.), экономией в результате исполнения. Из общего количества контрактов 10 контрактов заключено на проведение строительного контроля по 5-ти учреждениям (на общую сумму 1 051,98 тыс. р.).

Объектами проверки (9-тью учреждениями социального обслуживания) заключено 85 контрактов (договор) на сумму **206 310,87 тыс. р.** (исполнение – 143 418,61 тыс. р. (или 69,5%)), из них в 2021-2022 году заключено 58 контрактов на общую сумму 203 034,97 тыс. р. (исполнено – 140 142,71 тыс. р.). Неисполнение за 2021-2022 годы сложилось в сумме 62 892,2 тыс. р. по контрагенту ООО «ПСП «Тарс» в результате двухгодичного срока исполнения контракта.

Анализ причин расторжения контрактов свидетельствует о том, что большая часть случаев относится к способу расторжения по соглашению сторон, при котором ни заказчик, ни исполнитель не имеют претензий друг к другу. Однако имеются обстоятельства, при которых соглашение сторон было достигнуто в связи с уменьшением выполняемых объемов работ или неспособностью подрядчика осуществлять дальнейшие работы. Также присутствуют случаи, когда причинами принимаемого решения заказчиком о расторжении контракта связана с недобросовестностью контрагентов - неисполнение в установленные сроки работ, отказом подрядчика от осуществления работ вообще или приступить к ним вовремя.

При проведении мероприятий по проведению капитальных ремонтов отмечается изменение заявленных потребностей по сравнению с первоначально планируемыми, по следующим типичным ситуациям:

- у учреждений имела необходимость в проведении большего объема работ, чем фактически осуществлено. Например, согласно полученным данным из заявки к проекту бюджета на 2021 год и плановый периоды 2022 и 2023 годов следует, что ОГБУСО «СРЦН Братского района» требовался капитальный ремонт металлического ограждения, столярной мастерской (электромонтажные работы) и столярной мастерской (ремонт) на общую сумму 3 028,4 тыс. р. Однако по итогам 2021 отчетного периода в соответствии с информацией отраженной на ЕИС и предоставленной Минсоцразвития, в том числе о доведенных до учреждения БА и исполненных им контрактов на проведение капитального ремонта, выделено финансирование за счет средств областного бюджета только на проведение капитального ремонта металлического ограждения (ГК № 1354-ЭА/21 от 02.04.2021 с ООО «Сибирская Энерго-Ремонтная Строительная компания» на общую сумму 1 000,25 тыс. р.).

- учреждениями в течение финансового года запланированные мероприятия менялись на иные мероприятия. Например, ОГКУСО «СРЦН Усольского района» в соответствии с заявленной потребностью на 2021 год (5 353,4 тыс. р.) изначально запрашивали финансирование для капитального ремонта электроснабжения, входных групп здания и асфальтового покрытия территории. При этом капитальные ремонты проведены по

входным группам, асфальтовому покрытию территории, (ГК № 98/04/21 от 27.10.2021 на сумму 566,11 тыс. р.) и ограждению территории с устройством откатных ворот (ГК № 29/01/21 от 04.03.2021 на сумму 1 075,09 тыс. р.).

При проведении аудита закупок установлены факты нарушения законодательства о закупках.

Учреждениями в ЕИС не размещены или размещены с нарушением сроков сведения, документы, информация, обязательное размещение которых предусмотрено на основании части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлениями Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (по 02.02.2022), от 27.01.2022 № 60 (с 03.02.2022, за исключением отдельных положений). Данные нарушения установлены в отношении всех подведомственных учреждений (за исключением ОГБУСО «ИДДИ № 2»).

Также, отдельными учреждениями не соблюдался принцип информационной открытости закупок, определенный частью 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ. Учреждениями допускалось неразмещение либо размещение не в полном объеме сведений о техническом задании к заключенным контрактам. Так, в рамках информации о заключенных контрактах в ЕИС размещаются локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты в первоначальной редакции, без учета снижения стоимости контрактов по итогам электронных аукционов, что не отражало планируемую стоимость работ по капитальному ремонту (ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на», ОГБУСО «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер», ОГБУСО «ЦСПС и Д г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на», ОГКУСО «ЦПД г. Ангарска»).

Кроме того, установлены факты несоответствия документов о приемке, подготовленных на бумажном носителе и в электронном виде.

КСП обращает внимание на позицию, отраженную в письме Казначейства России от 28.12.2021 № 95-09-11/10-640, согласно которой в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ с **01.01.2022** становится обязательным формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в ЕИС в рамках исполнения контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур и закрытых электронных процедур. Документ о приемке поставленного товара (оказанной услуги), сформированный в ЕИС, подписывается усиленной электронной подписью поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчика.

ФНС России в письме от 18.12.2019 № АС-4-15/26126@ отмечено, что документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

Учреждениями нарушались требования Федерального закона № 44-ФЗ при формировании НМЦК (арифметические ошибки), что, однако, не повлекло негативных последствий в виду недостаточности объемов лимитов бюджетных обязательств. Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области необходимо принять к сведению данную информацию, поскольку они наделены полномочиями по проверке расчетов НМЦК.

ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району» расчетная НМЦК согласно Документации об электронном аукционе (реестровый № 2041-ЭА/21) составила

7 274,07 тыс. р. Учреждением применена НМЦК в соответствии с доведенными ЛБО – 6 780,0 тыс. р. (на основании части 12 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ, статей 34 и 72 БК РФ, НМЦК сформирована в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств). Однако расчетная НМЦК определена **неверно и должна была составить 7 018,14 тыс.р.** (вместо 7 274,07), поскольку при расчете НМЦК с отклонением от сводного сметного расчета (2019 года) применена стоимость строительно-монтажных работ в размере 6 590,46 тыс. р. (должно быть применено значение 6 351,64 тыс.р.) и, соответственно, нарушены требования пункта 21 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Порядок определения НМЦК № 841/пр).

ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району» НМЦК определена в размере 14 340,7 тыс.р., что подтверждается извещением о проведении электронного аукциона от 28.02.2022 № 0134200000122000427, размещенного на сайте ЕИС. Проверкой установлено несоответствие данных при сравнении расчета НМЦК (14 340,7 тыс. р.) на выполнение капитального ремонта здания со сводным сметным расчетом (14 382,32 тыс. р.). При расчете НМЦК неверно определены единицы измерения (руб. и тыс. р.) по показателю «Иные прочие работы и затраты» (в НМЦК ошибочно применены единицы измерения (45,79 тыс.р. в качестве 45,79 руб.)), отклонение составило 45 744,21 руб. Кроме того, применялись различные коэффициенты перевода в действующие цены с 1 квартала 2021 года в цены 2022 года, при расчете НМЦК и сводного сметного расчета. Таким образом, учреждением нарушено требование 21 Порядка определения НМЦК № 841/пр.

ОГКУ «УСЗСОН по Боханскому району» допущено необоснованное завышение НМЦК контракта в сумме 11,8 тыс. р., в виду некорректного определения суммы резерва средств на непредвиденные расходы (с учетом строительного контроля и публичного технологического и ценового аудита, проектных и изыскательских работ, не предусмотренных контрактом). Таким образом, учреждением нарушено требование 21 Порядка определения НМЦК № 841/пр.

ОГКУ «ЦПД г. Ангарска» формирование НМЦК на проведение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ осуществлено в отступление от проектной документации и не соответствует данным локальных сметных расчетов, размещенных в ЕИС. Так, общая стоимость строительно-монтажных работ (в рамках общестроительных работ, устройства электропроводки и электромонтажных работ) занижена на 2,0 тыс. р. относительно локального сметного расчета. Сведения об иных прочих работах и затратах на общую сумму 14,1 тыс. р. не отражены в документации, размещенной в ЕИС (в том числе в виду отсутствия сводных сметных расчетов). Таким образом, учреждением нарушено требование 21 Порядка определения НМЦК № 841/пр.

Учреждениями допускались нарушения процедуры приемки выполненных работ, установленной контрактами. Приемка оказанных услуг в рамках заключенных контрактов проводилась комиссией в неполном составе.

ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» приемка результатов исполнения контракта (замена окон) от 07.11.2022 № 58/2022 осуществлена единолично директором учреждения, без членов приемочной комиссии (созданной на основании

приказа учреждения от 28.11.2022 № 1427-од), чем не соблюдены требования пункта 4.4 контракта, а также части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

ОГКУ «УСЗСОН по Боханскому району» приемка результатов исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения от 21.06.2021 № 32-2021-КР осуществлена единолично директором учреждения, без членов приемочной комиссии (созданной на основании приказа учреждения от 11.01.2021 № 7), чем нарушены требования контракта, а также части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

ОГКУ «ЦПД г. Ангарска» приемка результатов исполнения контрактов от 31.05.2021 № 54/21, от 01.03.2022 № 22/22, от 04.04.2022 № 36/22 осуществлена единолично директором учреждения, без членов приемочной комиссии (созданной на основании приказов учреждения от 26.03.2019 № 27-ахд, от 04.04.2022 № 65-од), чем не соблюдены требования контракта, а также части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Учреждениями не применялись либо применялись ненадлежащим образом штрафные санкции за несвоевременное (ненадлежащее) исполнение поставщиком своих обязательств по контрактам.

ОГКУ «УСЗСОН по Боханскому району» в рамках контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР сумма пени за нарушение сроков его исполнения рассчитана некорректно. Просрочка исполнения обязательств уменьшена с 83 до 82 календарных дней, что привело к занижению общей суммы штрафных санкций с 240,8 тыс. р. до 237,8 тыс. р. (расхождение 3,0 тыс. р.). При этом учреждением также не выставлены штрафы за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств на сумму 10,0 тыс. р. Общая сумма недополученных штрафов составила 13,0 тыс. р.

ОГКУ «УСЗСОН по Киренскому району» недоначислены пени за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ в рамках контракта от 17.05.2022. № 18 в сумме 33,68 тыс. р. (в ходе проверки выставили претензию).

ОГБУСО «ИДДИ № 2» недоначислены пени за нарушение подрядчиком срока выполнения работ в рамках договора от 14.02.2022 № 14 в сумме 2,2 тыс. р. (в ходе проверки сумма внесена).

ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району» недоначислены пени за нарушение подрядчиком срока выполнения работ в рамках контракта от 28.03.2022 № 3-ЭА в сумме 150,33 тыс. р. (учреждением произведено правомерное списание задолженности, Подпункт «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (ред. от 15.10.2022)).

В ОГКУ «ЦПД г. Ангарска» контракт от 04.04.2022 № 36/22 заключен при отсутствии обеспечения его исполнения (часть 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ). Независимая гарантия от 11.04.2022 № 611416-БГ/22 на сумму 8 508,2 тыс. р., соответствующую пункту 8.1 контракта, представлена ООО «ПСП «Тарс» после его заключения.

ОГКУ «УСЗСОН по Киренскому району» проверкой установлено, что в нарушение пунктов 8.15, 8.16 Контрактам № 12, пункта 8.8 Контракта № 18 Подрядчиками не представлены обеспечения гарантийных обязательств на общую сумму 722,19 тыс. р. (=339,0 тыс. р. + 383,19 тыс. р.).

Одним из учреждений в качестве основания заключения контракта применен пункт 5 части 1 статьи 93 № Федерального закона № 44-ФЗ²¹, под которое учреждение не

²¹ Закупка у единственного поставщика может осуществляться в случае осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив),

подпадает. Установлено в отношении ОГБУ «КЦСОН по Аларскому району» (контракт от 01.04.2021 № 01/02-21).

Кроме того, Учреждения нарушали требование Федерального закона № 44-ФЗ в части непредоставления обеспечения гарантийных обязательств по независимым гарантиям.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1) По итогам проведенных контрольных действий на объектах КСП приходит к выводу о несоблюдении принципов эффективности (статья 34 БК РФ), адресности и целевого характера использования бюджетных средств при проведении Учреждениями капитальных ремонтов, разработке и экспертизе документации, нарушениях условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контрактам (договорам) (статьи 309, 711, 746, 754, 755, 756 ГК РФ, статьи 30, 34, 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ), невыставление заказчиками требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а равно их некорректный расчет (часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), приемке работ в отступление от установленного порядка (часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) оплата выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта), несоответствующих условиям контрактов (договоров) (статьи 309, 711, 720, 746, 781 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положения контрактов (договоров), оплата невыполненных работ.

Кроме того, по отдельным Учреждениям выявлены факты проведения в рамках капитальных ремонтов работ, которые относятся к реконструкции объектов капитального строительства, что подтверждено заключениями специалистов по строительно-техническому исследованию.

С учетом оплаты произведенных работ по реконструкции за счет субсидии на иные цели, предоставленной Учреждениям на проведение капитальных ремонтов, КСП приходит к выводу о допущенном **нецелевом расходовании бюджетных средств**.

2) В Учреждениях установлены факты нарушений требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н, приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н, приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н, приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н, приказа Минфина от 06.06.2019 № 85н, приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н, приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н. В ходе проведения проверки Учреждениями инициированы мероприятия по устранению выявленных нарушений в части оприходования нефинансовых активов, возврату средств от подрядчиков (исполнителей) за невыполненные работы по капитальному ремонту, и пени. К моменту завершения контрольного мероприятия фактически устранено нарушений на сумму 15,8 млн.р.

3) По итогам текущего контрольного мероприятия, а также по результатам анализа итогов иных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСП приходит к выводу о системных недостатках в организации и проведении капитальных ремонтов

государственной или муниципальной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей. Осуществленные в соответствии с частью 12 настоящей статьи в электронной форме закупки товара не учитываются в составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта

объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности:

- отсутствует единый порядок проведения ежегодной (специализированной, квалифицированной, независимой) оценки объективной потребности в проведении капитальных ремонтов по всем объектам капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности, в целях поддержания их нормативного состояния и эксплуатационных свойств;

- отсутствует синхронизация объемов бюджетных ассигнований, планируемых и предусматриваемых в областном бюджете, с объемами объективной потребности в проведении капитальных ремонтов (определенными на основании ежегодно проводимой специализированной оценки) в целях поддержания нормативного состояния и эксплуатационных свойств объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности;

- отсутствует нормативное правовое регулирование (на уровне постановления Правительства Иркутской области), устанавливающее единый порядок организации и проведения капитальных ремонтов объектов капитального строительства, находящихся в областной государственной собственности;

- отсутствует нормативное правовое регулирование вопросов определения размера затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств областного бюджета (практика установления региональных нормативов действует в ряде субъектов РФ - например, Московская область, Воронежская область, Кемеровская область).

- отсутствуют утвержденные типовые условия контракта на проведение строительного контроля по объектам капитального строительства (строительству, реконструкции, капитальному ремонту), принятие которых, по мнению КСП, способствовало бы повышению эффективности и качеству контроля за строительными и ремонтными работами, осуществляемыми за счет средств областного бюджета.

4) Законами об областном бюджете установлена единая цель для бюджетных и автономных учреждений Иркутской области на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, при этом в нормативных правовых актах отсутствуют единые (типовые) перечни документов, условия и порядки предоставления субсидий на иные цели, что, по мнению КСП, требует дальнейшей проработки в целях унификации процедур с закреплением возможности установления специфичных (индивидуализированных) для каждого ГРБС требований.

В действующем Порядке № 65-пп Минсоцразвития не предусмотрена обязательность предоставления в составе перечня документов проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, правоустанавливающих документов на здания и сооружения, подлежащих капитальному ремонту и пр., что, по мнению КСП, создает предпосылки и (или) условия для возникновения нарушений в деятельности Минсоцразвития и Учреждений и требует внесения изменений в Порядок № 65-пп.

Кроме того, выделение отдельной целевой статьи, в которой бы аккумулировались все расходы областного бюджета на проведение капитальных ремонтов, позволило бы повысить прозрачность планирования и исполнения расходов по данному направлению.

5) Сопоставляя Методику планирования № 35н-мпр с Порядком предоставления субсидии (для бюджетных и автономных учреждений) КСП приходит к выводу, что

требования к планированию бюджетных ассигнований на проведение капитальных ремонтов различаются в зависимости от типа учреждения. Для бюджетных и автономных учреждений Порядком предоставления субсидий установлены четкие требования к составу документов (заявка, пояснительная записка, предварительные сметы, перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту и пр.) с 08.02.2021, при этом к казенным учреждениям подобные требования не установлены, что требует доработки.

6) По итогам проведенной проверки КСП приходит к выводу о некачественности разработанных проектной и (или) рабочей документации (не соответствует требованиям ГОСТ). Выполненные ремонтные работы зачастую не соответствовали проекту (рабочей, проектной документации) в виду невозможности их выполнения по проекту, что также свидетельствует о низком качестве разработанных проектов. Факты отсутствия согласования с автором изменений в рабочую и проектную документацию имеют массовый характер, в отдельных случаях изменения согласовывались между Подрядчиком и Заказчиком. Некачественность проектной (рабочей) документации может влечь риски негативного влияния на безопасность зданий (сооружений) при производстве строительных и ремонтных работ, а также при дальнейшей эксплуатации зданий.

7) По планированию, предоставлению и расходованию средств областного бюджета, выделенных на проведение капитальных ремонтов социальных учреждений, выявлено несоблюдение требований действующих правовых актов, как со стороны Учреждений, так и со стороны Минсоцразвития (установлены нарушения Порядка № 348-пп, Приказа № 53-124/17-мпр, Порядка № 65-пп).

По совокупности установленных нарушений и недостатков, в том числе в Учреждениях (объектах проверки), КСП приходит к выводу, что ненадлежащая реализация задач и функций, возложенных на отдел обеспечения проведения текущего и капитального ремонта Минсоцразвития, повлекла планирование и дальнейшее принятие решений о выделении бюджетных ассигнований в отсутствии правовых оснований (практически у всех проверенных Учреждений отсутствовала проектная документация в составе раздел, по которым осуществлялись ремонтные работы, и не запрашивалась отделом обеспечения проведения текущего и капитального ремонта).

Проектная документация включена в состав документов, на основании которых Минсоцразвития рассчитывает размер субсидий для учреждения (бюджетных, автономных), при ее отсутствии Министерство не имело правовых оснований рассчитывать субсидию (нарушение подпункта 3 пункта 11 Порядка № 65-пп) и принимать положительные решения о предоставлении субсидии.

Кроме того, на отдел обеспечения проведения текущего и капитального ремонта Минсоцразвития возложена функция по подготовке предложений о включении сведений об объектах в Сводный план капитальных вложений министерства. Сводный план капитальных вложений за 2021-2022 годы Министерством к проверке не представлен и считается отсутствующим.

8) В нарушение пункта 59 Порядка № 348-пп, пункта 3 Порядка № 53-124/17-мпр формы заявок Учреждений (подавались в Министерство, начиная с июля 2020 года) не соответствовали установленной указанными пунктами форме. Формы заявок соответствовали, **форме установленной правовым актом 08.02.2021**, что свидетельствует о подлоге документов и (или) фальсификации даты представленных документов.

Кроме того и со стороны самого Министерства решения о предоставлении субсидий на иные цели принимались заведомо ложным числом.

Министерством представлены к проверке решения от **29.12.2020** о предоставлении субсидии на иные цели на 2021 год, в которых указан Порядок определения объема и условиях предоставления субсидий, принятый постановлением Правительства Иркутской области от **08.02.2021** № 65-пп, что свидетельствует о неправомерных действиях со стороны Министерства, так как согласно части 2 статьи 57 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» постановление Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 65-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетными и автономными учреждениям, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели» **вступило в силу с момента его подписания, то есть 08.02.2021.**

9) Зачастую решения о предоставлении субсидии на проведение выборочных капитальных ремонтов принимались Министерством на основании рабочей документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости без предоставления (истребования) проектной документации. По мнению КСП, Министерством не осуществлялись контрольные функции на должном уровне, что повлекло неэффективное (нерезультативное) и нецелевое расходование бюджетных средств со стороны Учреждений.

Целевое расходование средств субсидии устанавливается не только при формальном соответствии цели предоставления субсидии, предусмотренной соглашением, но и по совокупности иных факторов и параметров, отражающих последовательность действий и принимаемых решений с момента подготовки заявки и обоснований к ней Учреждением до принятия решения ГРБСом о заключении соглашения (дополнительных соглашений) на предоставление субсидии для реализации конкретной заявки Учреждения и дальнейшего расходования средств субсидии.

По результатам проведенной проверки КСП приходит к выводу, что Учреждениями в отдельных случаях допущено **нецелевое расходование бюджетных средств** (оплата работ по реконструкции в рамках расходования средств субсидии на иные цели, предоставленной для проведения капитального ремонта; оплата невыполненных работ; оплата замененных без согласования материалов с ухудшенными характеристиками; приемка и оплата работ по объектам, не согласованным Министерством).

10) Министерством приняты решения о предоставлении субсидии на иные цели от 29.12.2020 всего на сумму 136 491,9 тыс. р. сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО доведены 18.12.2020, превышение составляет 1 000,0 тыс. р.) в нарушение пункта 59 Порядка № 348-пп, пункта 6 Порядка № 53-124/17-мпр.

11) Выявлены факты нарушений требований к Плану ФХД, установленные в приказе Минсоцразвития от 07.12.2020 № 53-184/20-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

Отдельными Учреждениями формировались, составлялись, согласовывались с Учредителем и утверждались Планы ФХД, бюджетные сметы, содержащие сведения, при должном анализе которых возможно было определить, что адресность и целевой характер бюджетных средств не будет обеспечен и повлечет в дальнейшем нарушения бюджетного законодательства.

В ходе контрольного мероприятия установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств Учреждениями, полученных на оплату денежных обязательств (разработка ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений ее экспертиза, строительный контроль). Расходы осуществлялись в целях, не соответствующих полностью целям, определенным бюджетной сметой (казенные учреждения), договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств (бюджетные и автономные учреждения) в сумме 546,533 тыс. р., в том числе в проверяемом периоде 204,103 тыс. р.:

- неправомерное применение Учреждениями бюджетного типа кода вида финансового обеспечения (КВФО) «4 - деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания», **вместо** КВФО «5 - деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели» (пункт 21 (1) Инструкции № 157н);

- неправомерное применение Учреждениями кода вида расходов (КВР), применялся КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (пункт 48.2.4.3 Порядок № 85н), **вместо** КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (пункт 48.2.4.4 Порядка № 85н).

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Иркутской области, утвержденный приказом Минсоцразвития от 31.01.2014 № 13-мпр, не содержит расчеты затрат по капитальному ремонту зданий и сооружений, в том числе на разработку ПСД и ее экспертизу, строительный контроль.

Расходы на разработку ПСД для проведения капитального ремонта зданий и сооружений и ее экспертизу, строительный контроль следует осуществлять по КВФО «5», так как указанные расходы не относятся к обеспечению выполнения государственного задания.

12) Бюджетные учреждения (объекты проверки) в силу ряда причин вынуждены нести расходы за счет КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», например, на разработку ПСД и ее экспертизу (ОГБУСО ИДДИ № 2 в 2018 году; ОГБУСО ЦСП Усть-Илимска в 2020 году), и только после этого обращаться в Министерство за получением субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета по КВФО 5 «Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели». Казенные учреждения лишены такой возможности нести расходы за счет иных источников, в том числе от приносящей доход деятельности.

Кроме того, поскольку в процессе проведения капитальных ремонтов, в том числе при исполнении контрактов, возникают непредвиденные затраты (на скрытые работы, строительный контроль, повторная экспертиза проектной документации и другие работы), а также в условиях отсутствия сформированного «резерва» средств областного бюджета по субсидиям на иные цели, создаются предпосылки для оплаты расходов Учреждениями за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, вместо субсидии на иные цели.

13) В заключенных соглашениях Министерством не устанавливались значения результатов предоставления субсидии в отдельных учреждениях (ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБУСО «ИДДИ № 2»), что не позволяет оценить достижение Учреждениями результатов предоставления субсидии. При этом, согласно подпункту 3 пункта 15 Порядка № 65-пп результатами предоставления субсидии являются: количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий

(сооружений), в которых проведен капитальный ремонт; количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений).

14) Проведенные контрольные действия на объектах выявили ряд проблемных вопросов:

- разработка рабочей документации в отсутствие проектной документации, некачественность проектной и рабочей документации, что могло быть установлено при прохождении государственной экспертизы;

- проведение выборки работ по капитальному ремонту (дробление работ) при наличии единого проекта, который в последующем «устареваает» и на его реализацию вновь необходимо изыскивать финансирование;

- некачественное проведение капитальных ремонтов (нарушение условий контрактов (нарушение сроков, приемка невыполненных работ, и пр.), недобросовестность подрядчиков, замена видов работ и материалов, осуществление строительных работ в отступление от проектной (рабочей) документации, что в отдельных случаях может влечь риски и угрозу жизни и здоровью граждан в виду несоблюдения требований пожарной безопасности (использование при осуществлении ремонтных работ материалов высокого класса горючести, что не соответствует проектной документации, и, в свою очередь, влечет необходимость проведения работ по демонтажу опасных материалов и переустройству смонтированных конструкций в целях обеспечения пожарной безопасности зданий);

- отсутствие в ряде случаев профессионального строительного контроля (условие проведение независимого (стороннего, привлеченного) строительного контроля не является обязательным, вместе с тем его проведение позволило бы повысить качество контроля, эффективность расходования бюджетных средств, снизить риски недобросовестных действий).

15) В соответствии с частью 1 статьи 53 ГрК РФ проверка соответствия выполняемых работ проектной документации является одной из составляющей строительного контроля. Проведение указанных работ является в силу статьи 53 ГрК РФ обязательным, тогда как привлечение лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор), согласно части 2 статьи 53 ГрК РФ осуществляется по инициативе застройщика или технического заказчика.

Проанализировав кадровую и программно-техническую обеспеченность Учреждений, КСП приходит к выводу о необходимости пересмотра системы организации осуществления мероприятий по проведению капитальных ремонтов в Учреждениях в целях повышения ее эффективности и результативности и предлагает рассмотреть возможность возложения полномочий (закрепления функций) технического заказчика на всех этапах от проектирования до конечной приемки товаров, работ, услуг (в том числе при проведении капитальных ремонтов) на специализированное подведомственное учреждение либо посредством заключения контрактов на выполнение функций технического заказчика.

16) Фактически Учреждениями проводилась исключительно экспертиза о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (положительное заключение). Однако, несмотря на наличие экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, исполнение контрактов по капитальному ремонту реализовывалось в отступление от сметной стоимости капитального ремонта. В связи с чем, КСП рекомендует Министерству проработать вопрос изменения подходов в нормативном правовом регулировании в части установления обязательных требований к пакету документов,

необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели, связанные с проведением капитальных ремонтов в Учреждениях.

17) Наличие экспертизы о соответствии или несоответствии проектной документации результатам задания на проектирование позволило бы выявить «некачественность» документации до начала реализации мероприятий по капитальному ремонту и установить, что виды планируемых работ относятся к реконструкции, а не к капитальному ремонту, что послужило бы препятствием к нецелевому расходованию бюджетных средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов, однако по факту израсходованных на реконструкцию объектов капитального строительства, что было выявлено в ходе проведенной проверки.

18) Выявлены недостатки в Министерстве при организации и проведении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных Учреждений-заказчиков (статья 100 Федерального закона № 44-ФЗ), что способствовало допущению нарушений подведомственными учреждениями:

- нарушения при осуществлении закупок **в части определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта** (договора) (статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ, Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр и пр.);

- **несоблюдение требований** к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке (пункт 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ);

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) (статья 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контрактам (договорам) (статьи 309, 711, 746, 754, 755, 756 ГК РФ, статьи 30, 34, 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ);

- невыставление заказчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а равно их некорректный расчет (часть 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- неразмещение, а равно нарушение сроков размещения информации и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов (часть 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ);

- нарушение порядка определения размера аванса контракта (пункт 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- приемка и (или) оплата выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта), несоответствующих условиям контрактов (договоров) (статьи 309, 711, 720, 746, 781 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положения контрактов (договоров), а равно приемка выполненных работ в отступление от установленного порядка (часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

В связи с чем, КСП рекомендует проработать вопрос усиления ведомственного контроля и при необходимости внести изменений в действующие нормативные правовые акты в целях обеспечения законности расходования бюджетных средств.

19) Учреждениями допускались нарушения процедуры приемки выполненных работ, установленной контрактами. Приемка оказанных услуг в рамках заключенных контрактов проводилась комиссией в неполном составе.

20) Учреждениями инициированы мероприятия по устранению выявленных нарушений в части оприходования нефинансовых активов, возврату средств от подрядчиков (исполнителей) за невыполненные работы по капитальному ремонту, и пени (фактически в ходе проверки устранены нарушения на общую сумму 15,9 млн.р.).

21) В ходе проведенной проверки выявлено 67 фактов нарушений, предусматривающих привлечение к административной ответственности (из которых по 57 фактам срок привлечения к административной ответственности истек).

Сводная информация по объектам проверки в части фактов, имеющих признаки составов административных правонарушений

(перечень проектов протоколов об административных правонарушениях, а также фактов, срок давности привлечения к административной ответственности по которым истек)

Объект	Квалификация			Дата совершения правонарушения	Срок истечения давности привлечения к адм. ответственности	Меры реагирования
	Описание	Сумма нарушения (тыс. р.)	Нарушенная норма			
ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Контракт от 08.06.2022 № 35/2022 размещен в ЕИС с нарушением установленного срока (24.08.2022 вместо 16.06.2022)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	16.06.22	16.06.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приложения к техническому заданию, являющегося приложением 1 контракта от 08.06.2022 № 35/2022 (дефектная ведомость, ведомость объемов работ, положительное заключение, проектная (рабочая) документация локальные сметные расчеты) размещены в ЕИС с нарушением установленного срока (24.08.2022 вместо 16.06.2022)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	16.06.22	16.06.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приложения к контракту от 07.11.2022 № 58/2022 (ведомость объемов работ, положительное заключение, проектная (рабочая) документация, локальный сметный расчет) размещены в ЕИС с нарушением установленного срока (26.09.2023 вместо 14.11.2022)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	14.11.22	14.11.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приемка выполненных работ в рамках акта о приемке выполненных работ от 02.12.2022 № 105 осуществлена директором Учреждения без членов приемочной комиссии	435,6	Часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ	02.12.22	02.12.23	Часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Минсоцразвитием при отсутствии пояснительной записки и расчета обоснования суммы субсидий, в том числе предварительной сметы на выполнение соответствующих работ (оказание услуг) вынесено решение о предоставлении субсидии на иные цели	1 208,0	пункт 9 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетными	05.04.22	05.04.24	Часть 1 статьи 15.15.5 КоАП

			автономным учреждениям, в отношении которых минсоцразвития осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 65-пп			
ОГБУ "УСЗСОН по Боханскому р-ну"	Учреждением при осуществлении закупочных процедур нарушен порядок расчета НМЦК, что привело к ее необоснованному завышению на 11,8 тыс. р.	11,8	Статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ	25.05.22	25.05.23	Часть 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ
ОГБУ "УСЗСОН по Боханскому р-ну"	Приложения к дополнительным соглашениям от 16.12.2021 № 1, от 17.12.2021 № 1 к контракту от 21.06.2021 № 32-2021-КР не размещены в ЕИС	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	23.12.21 24.12.21	23.12.22 24.12.22	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУ "УСЗСОН по Боханскому р-ну"	Приемка выполненных работ в рамках акта сдачи-приемки работ от 10.12.2021 б/н осуществлена директором Учреждения без членов приемочной комиссии	11 603,2	Часть 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ	10.12.21	10.12.22	Часть 9 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУ "УСЗСОН по Боханскому р-ну"	Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР осуществлена учреждением при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду занижения объема выполненных работ, замены материалов, исключения материалов/оборудования, фактического невыполнения работ)	1 987,0	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	10.12.21	10.12.22	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Приложение № 1 к контракту от 31.05.2021 № 54/21 размещено в ЕИС не в полном объеме (дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, проектная (рабочая документация), положительное заключение не размещены)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	07.06.22	07.06.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Акты о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 02.08.2021 № 1-4, справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 02.08.2021 № 5 размещены в ЕИС с нарушением установленного срока (12.08.2021 вместо 09.08.2021)	-	Часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	09.08.21	09.08.22	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Акт сдачи-приемки работ от 02.08.2021 б/н в рамках контракта от 31.05.2021 № 54/21 не размещен в ЕИС	-	Пункт 13 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	09.08.21	09.08.22	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Приложение № 1 к контракту от 01.03.2022 № 22/22 размещено в ЕИС не в полном объеме (объектные и локальные сметы, проектная документация, положительное заключение не размещены)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	09.03.22	09.03.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Дополнительное соглашение от 17.05.2022 № 1 к контракту от 01.03.2022 № 22/22 не размещено в ЕИС	-	Пункт 8 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	24.05.22	24.05.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ

ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Приложение № 1 к контракту от 04.04.2022 № 36/22 размещено в ЕИС не в полном объеме (сметная документация, проектная документация и положительное заключение не размещены)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	11.04.22	11.04.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Контракт от 04.04.2022 № 36/22 заключен Учреждением с ООО "Проектно-строительное предприятие "Тарс" при отсутствии надлежащего его обеспечения	8 508,2	Часть 1 статьи 34, часть 1 статьи 51, часть 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ	04.04.22	04.04.23	Часть 1 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	В ходе осмотра выполненных работ по договору от 15.10.2021 № 10.2021 стоимостью 500,0 тыс. р. установлено, что фактически выполненные работы по договору частично ему не соответствуют в части неправильности подбора расценки на замену светильников, а также за счет приобретения оборудования не соответствующего условиям контракта	131,0	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	22.11.21	22.11.22	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Выполненные работы по контракту от 31.05.2021 № 54/21 (подрядчик - ООО фирма "ДанА") "Капитальный ремонт кабельной линии 0,4кВ" не соответствует условиям контракта, актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 02.08.2021 № 3, от 02.08.2021 № 4. Изменения в рабочую документацию в части полного изменения конфигурации щитов аварийного освещения не вносились, чем создана угроза безопасной эксплуатации здания.	15,0	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	02.08.21	02.08.22	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	В ходе осмотра выполненных работ по контракту от 01.03.2022 № 22/22 на выполнение работ по кап.ремонту кровли здания (подрядчик - ООО "Старт инжиниринг") установлено, что приемка выполненных работ не соответствует условиям контракта, актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 20.06.22 № 1, от 22.07.22 № 1, от 22.08.22 № 1, от 20.09.22 № 1.	3 703,8	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	20.06.22 22.07.22 22.08.22 20.09.22	20.06.23 22.07.23 22.08.23 20.09.23	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	В рамках контракта от 04.04.2022 № 36/22 на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (подрядчик - ООО ПСП "ТАРС") установлено, что при приеме выполненных работ не соответствует условиям контракта, а также актам о приемке выполненных работ	2 794,3	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	20.07.22 19.08.22 28.10.22 02.12.22 25.01.23 16.02.23 26.05.23 26.06.23 26.07.23 31.10.23	20.07.23 19.08.23 28.10.23 02.12.23 25.01.24 16.02.24 26.05.24 26.06.24 26.07.24 31.10.24	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Отдельные сведения о контракте от 31.05.2021 № 54/21, заключенным с ООО Фирма "Дана" на выполнение работ по кап.ремонту нежилого здания, кап.ремонту кабельной линии здания Учреждения (приложения к контракту, акты о приемке выполненных работ (в том числе ф. КС-2, КС-3) не размещены в ЕИС / размещены с нарушением	-	Пункты 9, 13 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	07.06.21 09.08.21	07.06.22 09.08.22	часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ

	сроков.					
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Отдельные сведения о контракте от 01.03.2022 № 22/22, заключенном с ООО "Старт Инжиниринг" на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания Учреждения, (приложения к контракту, дополнительное соглашение) не размещены в ЕИС, размещены с нарушением сроков	-	Пункты 8, 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	09.03.22 24.05.22	09.03.23 24.05.23	часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	При осуществлении закупочных процедур в рамках работ по капитальному ремонту здания расчет НМЦК произведен некорректно (т.к. включено в документацию о закупке объем работ по установке и изготовлению оконных блоков, которые фактически не требовались), что привело к ее завышению на 1 307,6 тыс. р.	1 307,6	Статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ	02.03.22	02.03.23	часть 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	Приложения к контракту от 04.04.2022 № 36/22 не размещены в ЕИС	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	11.04.22	11.04.23	часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска"	В рамках дополнительных соглашений от 14.06.2022 № 2, от 28.07.2023 № 8 к контракту от 04.04.2022 № 36/22 при наличии поэтапного его исполнения в 2022 и 2023 году размер аванса определен в объеме 10% от общей цены контракта, а не в виде процента от размера цены соответствующего этапа	-	Пункт 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ	14.06.22 28.07.23	14.06.23 28.07.24	часть 4 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "ЦСП г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Платежные поручения в рамках контракта от 13.09.2022 № 45-ЭА/22 от 29.06.2022 № 1253459, от 29.06.2022 № 1249235, от 25.07.2022 № 1371190 размещены в ЕИС с нарушением установленных сроков (11.10.2022 и 07.10.2022 вместо 06.07.2022 и 01.08.2022 соответственно)	-	Часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункт "в" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утв. постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60	06.07.22 01.08.22	06.07.23 01.08.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "ЦСП г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приложение № 1 к контракту от 13.09.2022 № 45-ЭА/22 размещено в ЕИС не в полном объеме (сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные сметные расчеты, рабочая документация, проектная документация, ведомость объемов работ, программа пусконаладочных работ, положительное заключение не размещены)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	20.09.22	20.09.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "ЦСП г. Усть-Илимска"	Оплачены расходы за разработку и экспертизу проектно-сметной	145,8	пункт 1 статьи 78.1 БК РФ, постановление	18.03.22, 12.04.22,	18.03.24 12.04.24	Статья 15.14

и Усть-Илимского р-на"	документации за счет субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4, КВР 243, КОСГУ 226)		Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, приказ Минсоцразвития от 31.01.2014 № 13-мпр	27.06.22	27.06.24	КоАП РФ
ОГБУСО "ЦСП г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 09.03.2022 № 24-ЭА/22, заключенного с ООО "БГС СТРОЙ" на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания Учреждения, осуществлена Учреждением при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду замены материалов)	10,2	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	17.06.22	17.06.23	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "ЦСП г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на"	Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 13.09.2022 № 45-ЭА/22, заключенного с ООО "СИБТЕХ" на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании учреждения, осуществлена Учреждением при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду невыполнения части работ)	2,9	Статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	20.10.22	20.10.23	часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Приложение № 1 к контракту от 18.02.2021 № 19 размещено в ЕИС не в полном объеме (сводный сметный расчет стоимости строительства размещен в первоначальной редакции, без учета снижения стоимости работ по итогам проведенного электронного аукциона)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	26.02.21	26.02.22	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Отделенные сведения к контракту от 20.02.2021 № 22 (приложение № 1, кты приемки выполненных работ (в том числе ф. КС-2, КС-3) не размещены ЕИС / размещены с нарушением установленного срока	-	Пункты 9, 13 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	02.03.21 06.08.21 23.08.21	02.03.22 06.08.22 23.08.22	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	В рамках контракта от 04.03.2022 № 40, заключенного с ООО "Ремстрой Нова" на проведение работ по капитальному ремонту крыши здания Учреждения, отдельные сведения не размещены в ЕИС / размещены с нарушением установленных сроков (приложения к контракту, платежное поручение)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пп "в)" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60	14.03.22 16.12.22	14.03.23 16.12.23	часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Контракт от 16.03.2022 № 41 размещен в ЕИС с нарушением установленного срока (31.03.2022 вместо 23.03.2022)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	23.03.22	23.03.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Контракт от 19.04.2022 № 60 размещен в ЕИС с нарушением установленного срока (06.05.2022 вместо 26.04.2022)	-	Пункт 9 части 2, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ	26.04.22	26.04.23	Часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ

ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Осмотром выполненных работ по контракту от 18.02.2021 № 19 (подрядчик - ООО "Климатическое оборудование ПРОФИ") установлено, что часть фактически выполненных работ не соответствует актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 15.10.2021 № 1, от 15.10.2021 № 3, от 15.10.2021 № 4	368,3	статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	15.10.21	15.10.22	Часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Осмотром выполненных работ по контракту от 20.02.2021 № 22 (подрядчик - ООО "ПРОФИ") установлено, что часть фактически выполненных работ в части устройства водосточной системы не соответствует акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 30.07.2021 № 1	28,6	статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	30.07.21	30.07.22	Часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер"	Осмотром выполненных работ по контракту от 19.04.2022 № 60 (подрядчик - ООО "Виктория-Сервис") установлено, что часть фактически выполненных работ при производстве капитального ремонта помещений (переоборудование под душевые, ваннные комнаты) не соответствует актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 12.12.2022 № 3, от 12.12.2022 № 1, от 12.12.2022 № 4	152,6	статья 720 ГК РФ, статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ	12.12.22	12.12.23	Часть 10 статьи 7.32 КоАП РФ
ОГБУ "УСЗСОН по Киренскому р-ну и Катангскому р-ну"	Учреждением осуществлено авансирование Подрядчика по Контракту № 18 в сумме 42,16 тыс. р., при этом на счете бюджетного учета 206 "Расчеты по выданным авансам" факт хозяйственной жизни не отражен. Допущено искажение годовой бюджетной отчетности на 01.01.2023 года.	42,2	Пункт 202 Инструкции № 157н, пункты 29, 30 ФСБУ № 256н, пункты 11, 11.1, 12, 13, 17, 151, 152, 167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), статья 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 17, 65 ФСБУ № 256н	01.01.23	31.12.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУ "УСЗСОН по Киренскому р-ну и Катангскому р-ну"	Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акты о приемке выполненных работ акты КС-2 от 17.11.2022 № 1 содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.	117,5	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 23, 24 ФСБУ № 256н.	17.11.22	16.11.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6

ОГБУ "УСЗСОН по Киренскому р-ну и Катангскому р-ну"	Учреждением осуществлено авансирование подрядчика, на счетах бюджетного учета факт хозяйственной жизни не отражен, что повлияло на достоверность годовой бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2023	42,2	пункт 202 Инструкции № 157н, пункты 17, 29, 30, 65 ФСБУ № 256н, пункты 11, 11.1, 12, 13, 17, 151, 152, 167 Инструкции 191н, статья 13 ФЗ № 402	08.12.22	08.12.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому р-ну"	В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса ф. 0503730 на 01.01.2023 по графе 11 строке 100 отражена недостоверная информация	4 302,2	пункт 21 Инструкции № 33н, статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 17, 65 ФСБУ № 256н	01.01.23	01.01.25	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому р-ну"	Учреждением не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств (приобретенные, созданные в результате капитального ремонта) и соответственно не отражены на счетах бухгалтерского учета, и в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (видеонаблюдение, насос циркуляционный, доводчики, оборудование пожарной сигнализации).	446,74	Пункт 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 30 ФСБУ для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н, пункты 7, 8 ФСБУ для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, пункты 38, 45, 53, 55 Инструкции № 157н, пункт 8 Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н	01.01.23	31.12.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУ "УСЗСОН по Аларскому р-ну"	Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 13.12.2022 №№ 1, 3, 4, 7, 9 содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.	127,11	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 23, 24 ФСБУ № 256н.	13.12.22	12.12.25	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУСО "ИДДИ № 2	Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.11.2022 № 1 (договор № 167), от 15.11.2022 № 1 (договор № 169), содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы),	86,5	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 23, 24 ФСБУ № 256н.	15.11.22	14.11.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6

	которые фактически невыполненные.					
ОГБУСО "ИДДИ № 2	Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.12.2022 (контракт № Ф.2022.3958), содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.	1 313,0	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 23, 24 ФСБУ № 256н.	01.12.22	30.11.24	Часть 1-7 статьи 15.15.6
ОГБУСО "ИДДИ № 2	В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса ф. 0503730 на 01.01.2023 по графе 11 строке 100 отражена недостоверная информация	261,2	пункт 21 Инструкции № 33н, статья 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункты 17, 65 ФСБУ № 256н	01.01.23	01.01.25	Часть 1-7 статьи 15.15.6
Минсоц	Между Минсоцразвития и Учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 29.12.2020, в которых указан нормативный правовой акт, не вступивший в законную силу (постановление Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 65-пп)	16 270,8	Пункт 8 Порядка № м53-124/17-мпр, пункт 59 Порядка № 348-пп	29.12.20	29.12.22	Часть 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ
Минсоц	Минсоцразвитием принято решение о предоставлении субсидии на иные цели в 2022 году в завышенном объеме	353,1	подпункт 3 пункта 11 Положения № 65-пп	28.12.21	28.12.23	15.15.5 КоАП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ):

1. Направить Отчет в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить Отчет в Правительство Иркутской области.
3. Копию Отчета о результатах контрольного мероприятия направить в УФСБ по Иркутской области.
4. Копию Отчета о результатах контрольного мероприятия направить в прокуратуру Иркутской области.
5. Направить в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области представление о выявленных нарушениях и недостатках.
6. Направить в ГУ МЧС России по Иркутской области информационное письмо.
7. Направить в Правительство Иркутской области информационное письмо.

Заместитель председателя



К.С. Корень

СПРАВКА

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения законодательства при планировании и использовании в 2021-2022 годах бюджетных средств на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (выборочно)»

Наименование объектов проверки - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (ИНН 3808170986). - Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ИНН 3817030632). - Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ИНН 3817025456). - Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (ИНН 3808021769). - Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Боханскому району» (ИНН 3849094607). - Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей» (ИНН 3812014676). - Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Аларскому району» (ИНН 3851026940). - Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Киренскому району и Катангскому району» (ИНН 3808282601). - Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (ИНН 3817025449). - Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (ИНН 3801057420).		
1	Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), в том числе:	23
1.1	- актов	19 (в т.ч. 9 актов осмотров)
1.2	- отчетов	1
1.3	- представлений, предписаний	1
1.4	- уведомлений	
1.5	- информационных писем	2
1.6	- проекты протоколов об административных правонарушениях	10
2	Объем проверенных финансовых средств (тыс. р.)	440 710,6 тыс. р. (2021 год – 225 216,8 тыс.р., 2022 год – 215 493,8 тыс. р.)
43	Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего на сумму (тыс. р.), в том числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором:	196 233,2
1	нарушения при формировании и исполнении бюджетов	161 038,93 (74 ед.)
2	нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	33 251,66 (82 ед.)
3	нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	
4	нарушения при осуществлении государственных	1 942,61

	(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	(50 ед.)
7	иные нарушения	
8	Неэффективные расходы (ст.34 БК РФ)	
4	Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. р.) (предварительный расчет)	8 138,6
5	Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. р.)	

Пояснительная записка к отчету

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (161 038,93 тыс.р.)

142 455,35 тыс.р. – по ряду объектов проверки выявлены работы по реконструкции при расходовании Учреждениями субсидий, предоставленных на проведение капитальных ремонтов (полная замена кровли, в т.ч. стропильной системы; изменение объемно-планировочных решений (в т.ч. высота здания); монтаж новых инженерных систем и т.д.);

114,79 тыс.р. – осуществление расходов, на цели, не соответствующие условиям их предоставления (осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях, не предусмотренных проектной документацией и не указанных в заявках Учреждений на предоставление субсидий);

463,3 тыс.р. – расходы на разработку и экспертизу рабочей документации, не предусмотренные Порядком и условиями предоставления субсидий на иные цели;

168,49 тыс.р. – осуществление расходов на проведение экспертизы за счет субсидии на выполнение государственного задания, а также некорректное применение КВР;

15 828,5 тыс.р. - Минсоцразвития приняты решения о предоставлении субсидии на основании недостоверной информации, содержащихся в документах, представленных Учреждениями, а также на основании представленных не в полном объеме документов;

1 000,0 тыс.р. - в нарушение пункта 59 Порядка № 348-пп, пункта 6 Порядка № 53-124/17-мпр Министерством приняты решения о предоставлении субсидии на иные цели от 29.12.2020 сверх ЛБО (доведены 18.12.2020), всего на сумму 136 491,9 тыс. р., превышение составляет 1 000,0 тыс. р.;

805,7 тыс.р. – Учреждение (ОГБУ «ИДДИ №2») не известило надлежащим образом Учредителя о наличии потребности неиспользованного остатка субсидии на иные цели (капитальный ремонт АПС), который был направлен на капитальный ремонт гаража и склада в отсутствие решения Минсоцразвития;

202,8 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») приняты бюджетные обязательства по КВР 243 КОСГУ 226 в отсутствие ЛБО по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе в части достоверности сметной стоимости.

Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (33 251,66 тыс.р.)

175,99 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району») несвоевременно отражен в регистре бухгалтерского учета (журнале операций № 8 за 2022 год) первичный учетный документ (претензия от 19.10.2022 № 820), подтверждающий

факт начисления пени (по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту здания от 28.03.2022 № 3-ЭА;

4 302,21 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району») несвоевременно списана независимая гарантия от 22.03.2022 № 636250, списана 01.02.2023, следовало 15.12.2022. Несвоевременное списание независимой гарантии от 22.03.2022 № 636250 повлияло на достоверность сведений в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса ф. 0503730 на 01.01.2023 по строке 100 на сумму 4 302,21 тыс. р.;

127,11 тыс.р.- Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району») к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 13.12.2022 №№ 1, 3, 4, 7, 9 содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.

446,74 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району») не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств (приобретенные, созданные в результате капитального ремонта) и, соответственно, не отражены на счетах бухгалтерского учета, в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (видеонаблюдение, насос циркуляционный, доводчики, оборудование пожарной сигнализации);

2 513,8 тыс.р. - Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР осуществлена учреждением (ОГБУ УСЗСОН по Боханскому району) при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду занижения объема выполненных работ, замены материалов, исключения материалов/оборудования, фактического невыполнения работ). Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 10.12.2021 № 1, № 2, № 7, № 16 содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные;

22,06 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «ИДДИ № 2») не оформлен первичным учетным документом (приходный ордер) факт хозяйственной жизни (не приняты к бухгалтерскому учету воздуховоды из оцинкованной стали в количестве 15 шт.);

261,15 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «ИДДИ № 2») по данным бухгалтерского учета банковская гарантия АО «Альфа-Банк» от 22.06.2021 № 03LP2X (Контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0081) на сумму 261,15 тыс. р. не отражена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Неотражение банковской гарантии от 22.06.2021 № 03LP2X повлияло на достоверность сведений в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса ф. 0503730 на 01.01.2022 и на 01.01.2023 по строке 100 на сумму 261,15 тыс. р.;

2 384,67 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «ИДДИ № 2») приняты по актам КС-2 фактически не выполненные работы по заключенным договорам (контрактам). А также Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.11.2022 № 1 (договор № 167), от 15.11.2022 № 1 (договор № 169), от 24.08.2021 № 1-1 (контракт № Ф.2021.0082), акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.12.2022 (контракт № Ф.2022.3958), от 30.06.2022 № 1 (договор № 75) содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные;

2 310,89 тыс.р. – Учреждением (ОГБПОУСО «ИРТ») не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств (приобретенные, созданные в результате капитального ремонта) и, соответственно, не отражены на счетах бухгалтерского учета, в Журнале

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

1 328,95 тыс.р. – Учреждением (ОГБПОУСО «ИРТ») не увеличена первоначальная стоимость объекта основных средств "Спортивной площадки" и, соответственно, не отражена в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

62,72 тыс.р. – Учреждением (ОГБПОУСО «ИРТ») к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 20.09.2021 № 1 содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.

678,0 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») не отражено на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнение обязательств» обеспечение исполнение Контракта № 12 в виде независимой (банковской) гарантии;

1 149,57 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») не отражено на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнение обязательств» обеспечение исполнение Контракта № 18, а также обеспечение гарантийных обязательств в виде независимой (банковской) гарантии;

37,91 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») не отражена сумма пени на счете бюджетного учета 209.41, в части отражения и списания (Контракт № 12);

756,6 тыс.р. - Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») приняты работы по капитальному ремонту здания в рамках Контракта № 18 на сумму 756,6 тыс. р. и отражены в бюджетном учете, в отсутствие первичных документов, подтверждающих их фактическое выполнение (расшифровывающих детализировано объемы выполненных работ). При этом данный объем средств включен в первичные учетные документы (акт о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1 на сумму 8 420,4 тыс. р., документ о приемке от 01.12.2022 № 2 (дата получения товара 05.12.2022) на сумму 8 420,4 тыс. р.) в суммовом выражении, без указания расшифровки видов, объемов, стоимости работ и материалов;

293,03 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акты о приемке выполненных работ акты КС-2 (2022 год от 17.11.2022 № 1, 2021 год 21.07.2021 № 1, № 2) содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные;

42,16 тыс.р. - Учреждением Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району») осуществлена оплата за фактически невыполненные работы по Контракту № 18 (туалетная гарнитура для инвалидов в санитарном узле);

4,56 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ УСЗСО по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому р-ну) к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.11.2022 № 1 содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные, а также замена материалов;

800,98 тыс.р. – по Учреждению ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер" осмотром выполненных работ по контракту от 18.02.2021 № 19 (подрядчик - ООО "Климатическое оборудование ПРОФИ") установлено, что часть фактически выполненных работ не соответствует актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 15.10.2021 № 3;

152,63 тыс.р. - по Учреждению ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер" осмотром выполненных работ по контракту от 19.04.2022 № 60 (подрядчик - ООО "Виктория-Сервис") установлено, что часть фактически

выполненных работ при производстве капитального ремонта помещений (переоборудование под душевые, ванные комнаты) не соответствует актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 12.12.2022 № 3, от 12.12.2022 № 1, от 12.12.2022 № 4;

10 452,4 тыс.р. – в Учреждении ОГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска" имущество, обладающее критериями нефинансовых активов, не принято к бухгалтерскому учету, что могло повлечь искажение бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2024 в части Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503130) по строке 190;

4 924,96 тыс.р. – Учреждением (ОГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска") приняты по актам КС-2 фактически не выполненные работы по заключенным договорам (контрактам). Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 22.11.2021 № 1 (договор от 15.10.2021 № 10.2021), КС-2 от 02.08.2021 № 3, 4 (договор от 31.05.2021 № 54/21), КС-2 от 20.06.2022 № 1, от 22.07.2022 № 1, от 22.08.2022 № 1, от 22.07.2022 № 1, от 22.08.2022 № 1, от 20.09.2022 № 1 (контракт от 01.03.2022 № 22/22), КС-2 от 20.07.2022 № 2-1, от 19.08.2022 № 3-1, от 02.12.2022 № 9-1, от 25.01.2023 № 10-01, от 16.02.2023 № 11-1, от 26.05.2023 № 13-2, от 26.06.2023 № 15-2, от 26.07.2023 № 16-1, от 31.10.2023 № 20-1, № 20-2, № 20-3, № 20-4, от 28.10.2022 № 7-1, от 26.10.2023 № 19-4, от 24.10.2022 № 6-2, от 20.04.2023 № 12-3, от 26.07.2023 № 16-2 (контракт от 04.04.2022 № 36/22), содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни (недостоверные сведения). Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные;

22,57 тыс.р. - Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 09.03.2022 № 24-ЭА/22, заключенного с ООО "БГС СТРОЙ" на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания Учреждения, осуществлена Учреждением (ОГБУСО ЦСП г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р-на) при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду замены материалов). Приемка и оплата выполненных работ в рамках контракта от 13.09.2022 № 45-ЭА/22, заключенного с ООО "СИБТЕХ" на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании учреждения, осуществлена Учреждением при несоответствии выполненных работ условиям контракта (в виду невыполнения части работ). Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 17.06.2022 № 1, от 19.07.2022 № 4, от 20.10.2022 № 11 содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни. Приняты и оплачены работы (материалы), которые фактически невыполненные.

Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (1 942,61 тыс.р.)

211,31 тыс.р. – совокупно по всем Учреждениям (объектам проверки) недоначисленные пени и штрафы за ненадлежащее исполнение условий контрактов;

110,8 тыс.р. – Учреждением (ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району») приняты работы и оплачены на сумму 14 268,8 тыс. р., при этом принятые работы произведены по Контракту № 3-ЭА на сумму 14 158,02 тыс. р. (с учетом исключения временных зданий и сооружений и дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время), на сумму 110,8 тыс. р. приняты работы (=14 268,8 тыс. р.-14 158,02 тыс. р.) в отсутствие дополнительного соглашения к Контракту № 3-ЭА;

11,83 тыс.р. - При осуществлении закупочных процедур расчет НМЦК произведен некорректно (т.к. резерв средств на непредвиденные расходы осуществлен с учетом затрат на проведение строительного контроля и публичного технологического и ценового аудита, стоимость которых была исключена), что привело к ее завышению на 11,8 тыс. р.;

13,05 тыс.р. - Неисполнение подрядчиком (ООО "ПРОФИ") условий контракта от 20.02.2021 № 22 в части сдачи металлолома, Учреждением (ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер") недополучен доход в размере 13,05 тыс. р. из расчета 10,0 тыс. р. за тонну (1,305 тонн*10,0 тыс. р.);

288,01 тыс.р. - в нарушение пункта 2.5 контракта от 15.06.2021 № 49 Учреждением (ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер") оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации в отсутствие положительного заключения ГАУИО "Ирэкспертиза". При этом условиями контракта предусмотрена оплата после получения положительного заключения;

1 307,61 тыс.р. - при осуществлении закупочных процедур расчет НМЦК к контракту от 04.04.2022 № 36/22 произведен некорректно (т.к. включено в документацию о закупке объем работ по установке и изготовлению оконных блоков, которые фактически не требовались), что привело к ее завышению на 1307,6 тыс. р.

**Рекомендовано к возврату
(8 138,6 тыс.р.)**

199,2 тыс.р. – совокупно по всем Учреждениям (объектам проверки) недоначисленные пени и штрафы за ненадлежащее исполнение условий контрактов (с учетом истекших сроков для начисления пени);

6 404,2 тыс.р. – совокупно по всем Учреждениям (объектам проверки) оплаченные, но невыполненные работы (в т.ч. несогласованная замена материалов на материалы с худшими характеристиками);

1 535,2 тыс.р. – совокупно по всем Учреждениям (объектам проверки) нецелевое расходование средств субсидии на иные цели (ремонтные работы в зданиях, помещениях, не предусмотренных проектной документацией; оплата проведения экспертизы за счет субсидии на выполнение государственного задания).

Заместитель председателя



К.С. Корень

Приложение № 1

Наименование ГРБС	НПА*	указаны в постановлении Правительства				
		Цель	Условия	Перечень документов	Расчет размера субсидии	Результат предоставления субсидии
Цель: «проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработка и экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений»						
Минсоц	от 08.02.2021 № 65-пп	подпункт 5 пункта 2	Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение), следующим условиям: 1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.	1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидий является проведение ремонта; 4) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидий является реализация мероприятий; 5) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидий является приобретение имущества; 6) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидий является осуществление указанных выплат; 7) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка.	на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подтверждаемой коммерческими предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведомостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта.	количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт; количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений).
Минздрав	от 13.05.2021 № 325-пп	подпункт 4 пункта 2	Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на дату представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения (далее -	1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая (далее - пояснительная записка): требования представления, предписания, иных актов реагирования уполномоченных органов (при наличии);	на основании информации о стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, рассчитанной и подтверждаемой в соответствии с законодательством	количество зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт;

			документы), следующим условиям: 1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.	расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), произведенный с учетом (в зависимости от целей предоставления субсидий, установленных пунктом 2 настоящего Положения): стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); иные требования законодательства, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, технических регламентов, статистических данных; 3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения: перечень зданий и сооружений, подлежащих капитальному ремонту; акт обследования здания, сооружения; дефектную ведомость; проектную документацию, утвержденную в установленном законодательством порядке (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); предварительную смету расходов на разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений (в части разработки и экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений); 4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2022 года N ЕД-7-8/1123@, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы; 5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.	Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) Федеральным законом N 223-ФЗ, а также дефектной ведомостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта;	количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений);
Минспорт	от 25.01.2021	подпункт 7 пункта	Субсидия предоставляется при	1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;	на основании сведений о стоимости планируемого к	количество капитально

	№ 28-пп	2	соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), следующим условиям: 1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.	2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта; 4) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является реализация мероприятий; 5) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 6) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; 7) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.	приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и действующим в учреждении Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения, подтверждаемой коммерческими предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведомостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта.	отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых проведен капитальный ремонт; количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений);
Минобразование	от 25.04.2021 № 230-пп	подпункт 10 пункта 2	Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором учреждение предоставляет документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения (далее - документы), следующим условиям:	1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 11(1)) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения: перечень зданий и сооружений, подлежащих капитальному ремонту;	на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подтверждаемой предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сметными расчетами на	количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий, сооружений, в которых проведен капитальный

			1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения, - <u>признание учреждения победителем отбора учреждений</u> (утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской области от 25.01.2023 N 38-пп).	акт обследования здания, сооружения; дефектную ведомость; проектную документацию, утвержденную в установленном законодательством порядке (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); предварительную смету расходов на разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений); правоудостоверяющие документы на здания и сооружения, подлежащие капитальному ремонту (свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости или иные документы); информацию о выполненных и ожидаемых к выполнению работах по капитальному ремонту зданий и сооружений по заключенным ранее договорам (контрактам) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений, представленным для получения субсидий (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); 15) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.	выполнение соответствующих работ (оказание услуг), дефектной ведомостью, актом обследования здания, сооружения, проектной документацией на проведение капитального ремонта зданий и сооружений.	ремонт; количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, сооружений;
Минкультуры	от 15.02.2021 № 81-пп	подпункт 5 пункта 2	Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором учреждение представляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее - документы), следующим	1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая (далее - пояснительная записка): требования представления, предписания, иных актов реагирования уполномоченных органов (при наличии); сведения о влиянии реализации мероприятий на развитие учреждения (в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения); расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг),	исходя из стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подтверждаемой коммерческими предложениями поставщиков	количество капитально отремонтированных квадратных метров (погонных метров) или зданий, сооружений, в которых проведен

		условиям: 1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.	реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), произведенный с учетом (в зависимости от целей предоставления субсидий, установленных пунктом 2 настоящего Положения): способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг с приложением копий не менее чем трех коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); количества получателей соответствующих выплат, компенсаций их размера, определяемого в соответствии с правовыми актами Российской Федерации; иных требований законодательства, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, технических регламентов, статистических данных, стандартов; 7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения: перечень зданий и сооружений, подлежащих капитальному ремонту; акт обследования здания, сооружения; дефектную ведомость; проектную документацию, утвержденную в установленном законодательством порядке (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части проведения капитального ремонта зданий и сооружений); предварительную смету расходов на разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений (в части разработки и экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений);	(подрядчиков, исполнителей), проектной документацией, предварительной сметой расходов, пояснительной запиской;	капитальный ремонт; количество разработанной и утвержденной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, сооружений;
--	--	---	---	--	--

Приложение № 2

Договор (контракт) на разработку ПВ2:№ 66		Стадийность проектирования по техническому заданию	Разработанная документация по договору (контракту)			Заключение Ирэкспертизы					Наименование проведенного капитального ремонта	
			Вид документации (проектная, рабочая)	ШИФР	Расшифровка шифра (альбом)	Договор (контракт)		Реквизиты заключения	Документы направлены на экспертизу			
Реквизиты	Предмет					Вид документации (проектная, рабочая)	ШИФР		Расшифровка шифра (альбом)			
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Боханскому району»												
10.10.2019 № 048-2019, заключенный с ООО "ПФК Пионер"	Подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта 2-х этажного здания, расположенного по адресу: п. Бохан, ул. Ленина, д. 27, а также сдача и сопровождение данной документации до момента получения положительного заключения Ирэкспертизы	-	Рабочая	2020/138-АР	Архитектурные решения	03.07.2020 № Дс-0882-0882/06.20	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капиаьльный ремонт ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Боханскому району", расположенному по адресу: Боханский р-н, п. Бохан, ул. Ленина, д. 27	11.09.2020 № 38-1-1-2-044598-2020	Рабочая	2020/138-АР	Архитектурные решения	Капитальный ремонт ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Боханскому р-ну", расположенного по адресу: Боханский р-н, п. Бохан, ул. Ленина, д. 27 (контракт от 21.06.2021 № 32-2021-КР) согласно локальным сметным расчетам и ТЗ (в том числе: подготовка территории; капитальный ремонт здания; наружные сети водоснабжения; водоотведения и теплоснабжения; благоустройство
			Рабочая	2020/138-АС	Архитектурно-строительные решения				Рабочая	2020/138-АС	Архитектурно-строительные решения	
			Рабочая	2020/138-ВК	Водоснабжение и канализация				Рабочая	2020/138-ВК	Водоснабжение и канализация	
			Рабочая	2020/138-ОВ	Отопление				Рабочая	2020/138-ОВ	Отопление	
			Рабочая	2020/138-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка				Рабочая	2020/138-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
			Рабочая	2020/138-ПС и СОУЭ	Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией				Рабочая	2020/138-ПС и СОУЭ	Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией	
			Рабочая	2020/138-СКС	Структурированная кабельная сеть				Рабочая	2020/138-СКС	Структурированная	

											я кабельная сеть	о и озеленение территории; прочие работы и затраты) в рамках контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР, заключенного с ООО ООО "СПЕЦСТРОЙ -38"
			Рабочая	2020/138- СОТ	Система охранного телевидения				Рабочая	2020/138-СОТ	Система охранног о телевиден ия	
			Рабочая	2020/138- ЭМ	Силовое электрооборудова ние и электроосвещение				Рабочая	2020/138-ЭМ	Силовое электрооб орудован ие и электроос вещение	
			Рабочая	2020/138- ЭН	Наружное освещение				Рабочая	2020/138-ЭН	Наружное освещени е	
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»												
22.05.2017 №42/2017, заключенный с ООО "Усть-Илимск энергопроект"	Подготовка проектно- сметной документации для цели: выборочный капитальный ремонт (замена окон) в здании ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р- на"	-	Рабочая	302-925-АС	Архитектурно- строительные решения	24.08.2017 № Дс-0668- 0668/08.17	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: Выборочный капитальный ремонт (замена окон) в здании ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска Усть-Илимского р- на"	01.2017 № 38-1- 6-0399- 17	Рабочая	302-925	-	Выборочный капитальный ремонт (замена окон) в здании ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского р- на" (в соответствии со сметной документацией , а также провести контрольные замеры окон, согласовать с Заказчиком образцы материалов, оборудования, изделий и т.д., по итогам работ убрать строительный мусор) в рамках контракта от 08.06.2022 №

												35/22, заключенного с ООО "Сибмонтажст рой"
10.06.20 20 № 26/20, заключё нный с ФГУП "Охрана " Росгвар дии	Разработка проектно- сметной документации на устройство системы автоматическо й пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в нежилых помещениях здания ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть- Илимского р- на"	Рабочая документ ация	Рабочая	1/2020- РП.ПЗ	Пояснительная записка	01.02.2022 № Дс-0132- 0132/01.22	Проведение государственно й экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт автоматическо й пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нежилых помещениях здания ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть- Илимского р- на"	14.04.20 22 № 38- 1-1-2- 022610- 2022	-	1/2020- РП.ПЗ*	Поясните льная записка	Монтаж автоматическо й системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для обеспечения государственн ых нужд в рамках проведения капитального ремонта в нежилых помещениях здания ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть- Илимского р- на" (согласно проектной (рабочей) документации) в рамках контракта от 07.11.2022 № 58/22, заключенного с ИП Гоменюк И.В.
			Рабочая	1/2020- РП.РЧ	Рабочие чертежи							
			Рабочая	1/2020- РП.СД	Сметная документация				-	1/2020- РП.СД*	Сметная документ ация	
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»												
-	-	-	-	-	-	-	-	30.10.20 13 № Дс- 1298- 1298/10. 13	Рабочая	1296-К/11- ЭМ	Электроо свещение	Капитальный ремонт систем электроосвеще ния и силового оборудования в

												здании ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска", расположенног о по адресу: г. Ангарск, 15 мкр., д. 14 (согласно локальному ресурсному сметному расчету) в рамках договора от 15.10.2021 № 10.2021, заключенного с ИП Черненко А.П.
11.09.2018 № 49/18, заключенный с ООО "Спецпроектстройпроект"	Разработка проектно-сметной документации для ремонта крыши административного здания по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41	Проектная документация (ПЗ) Рабочая документация (проектные решения, рабочие чертежи, спецификации, сметы)	Рабочая	2018.01.24.001-АС	Архитектурно-строительные решения	20.05.2019 № Дс-0350-0350/02.19	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт крыши административного здания по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41"	25.07.2019 № 38-1-0806-19	Рабочая	2018.0124.000-АС	Архитектурно-строительные решения	Капитальный ремонт кровли нежилого здания ОГКУСО "ЦПД г. Ангарск", расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41 (согласно локальным сметам, техническому заданию, строительным нормам, правилам и техническим условиям, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, действующим

												СНиП, ГОСТ, иным строительным требованиям и требованиям действующего законодательства РФ) в рамках контракта от 01.03.2022 № 22/22, заключенного с ООО "Старт Инжиринг"
25.11.2019 № А-3332/19, заключенный с ООО "Фирма Компромисс"	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт электроснабжения в нежилом здании по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41	-	Рабочая	А-3332/19-ЭС	Электроснабжение	28.12.2019 № Дс-2261-2261/12.19	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41	09.04.2020 № 38-1-0303-20	Рабочая	А-3332/19-ЭС,	Электроснабжение	Капитальный ремонт нежилого здания ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска", расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41 (в соответствии с проектной (рабочей) документацией) в рамках контракта от 31.05.2021 № 54/21, заключенного с ООО "Фирма "Дана"
06.03.2019 № А-3264/19, заключенный с ООО "Фирма Компромисс"	Разработка проектно-сметной документации на перепланировку и капитальный ремонт строительных	-	Рабочая	А-3264/19-ГП	Генеральный план	Дс-1655-1655/10.19 от 21.10.2019	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт	38-1-0086-20 от 03.02.2020	Рабочая	А-3264/19-ГП	Генеральный план	Капитальный ремонт (изготовление и замена оконных блоков согласно спецификации) в рамках договора от

	конструкций и обмерных работ здания						нежилого здания по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41					18.10.2021 № 21/3153, заключенного с ООО "Нитрон Плюс"; Капитальный ремонт нежилого здания ОГКУСО "ЦПД г. Ангарска, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41" ((согласно локальным сметам, техническому заданию, строительным нормам, правилам и техническим условиям, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, действующим СНиП, ГОСТ, иным строительным требованиям и требованиям действующего законодательства РФ) в рамках контракта от 04.04.2022 № 36/22, заключенного с ООО "ПСП
06.05.2019 № А-3279/19, заключенный с ООО "Фирма Компромисс"	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 (архитектурно-строительные и конструктивные решения, система водоснабжения, канализация, система отопления, вентиляция, электроснабжение и освещение)	-	Рабочая	А-3264/19-АС	Архитектурно-строительные решения			Рабочая	А-3264/19-АС	Архитектурно-строительные решения		
		-	Рабочая	А-3264/19-ОВ	Отопление, вентиляция			Рабочая	А-3264/19-ОВ	Отопление, вентиляция		
		-	Рабочая	А-3264/19-ЭМ	Силовое оборудование			Рабочая	А-3264/19-ЭМ	Силовое оборудование		
			Рабочая	А-3264/19-СВН	Видеонаблюдение			Рабочая	Видеонаблюдение	Видеонаблюдение		
		-	Рабочая	А-3264/19-ВК	Водопровод, канализация			Рабочая	-	-		
		-	Рабочая	А-3264/19-НВ	Наружные сети водоснабжения			Рабочая	-	-		
13.06.2019 № А-3282/19, заключенный с ООО "Фирма Компромисс"	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 (система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация, система связи, благоустройство территории)	-	Рабочая	А-3264/19-СКУД	Система контроля и управления доступом	Дс-1655-1655/10.19 от 21.10.2019	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт нежилого здания по адресу г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41	38-1-0086-20 от 03.02.2020	Рабочая	А-3264/19-СКУД	Система контроля и управления доступом	
		-	Рабочая	А-3264/19-ОПС	Пожарная и охранная сигнализация	-	-	-	Рабочая	-	-	
		-	Рабочая	А-3264/19-АПТ	Автоматическое пожаротушение	-	-	-	Рабочая	-	-	
		-	Рабочая	А-3264/19-СС	Система телефонной связи	-	-	-	Рабочая	-	-	

												Тарс"
01.03.2022 № А-3525/22 с ООО "Фирма Компромисс"	Разработка ПСД на капитальный ремонт пожарной и охранной сигнализации в здании по адресу г. Ангарск, 15-мкр, д. 14	не предусмотрена	Рабочая	А-3525/21-ПС	Пожарная сигнализация	Дс-0774-0774/06.22 от 10.06.2022	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта пожарной и охранной сигнализации в здании по адресу г. Ангарск, 15 мкр, д. 14	38-1-1-2-060000-2022 от 22.08.2022	Рабочая	А-3525/21-ПС	Пожарная сигнализация	Не выполнен
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»												
№ 102 от 11.11.2020 с ООО "Проектстройкомплект"	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» по адресу: г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56.	-	Проектная документация	ПСК-01-11.20-АС	Архитектурно-строительные решения	№ Дс-0138-0138/02.21 от 05.03.2021 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта крыши здания (г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 56)	№ 38-1-1-2-025910-2021 от 24.05.2021	Проектная документация	АС	Архитектурные решения	Капитальный ремонт крыши здания ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» по адресу: г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56.
№ 21 от 28.02.2022 с ИП Рыжкович Д.А.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт охранно-пожарной	Пректно-сметная документация	Проектная документация	04-07-21-ПС	04-07-21-ПС.ПЗ	№ Дс-0418-0418/04.22 от 08.04.2022 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной	№ 38-1-1-2-040452-2022 от 23.06.2022	Проектная документация	04-07-21-ПС	04-07-21-ПС.ПЗ	Выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
			Рабочая документация		04-07-21-ПС.ГЧ						04-07-21-ПС.ГЧ	

	сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56)						стоимости капитального ремонта охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 56)					управления эвакуацией в здании (г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56)
ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»												
№ 237 от 22.10.2018 с ООО "Усть-Илимск энергопроект"	Разработка проектно-сметной (технической) документации на капитальный ремонт крыльца и системы водостоков здания по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1	Рабочая документация	Рабочая документация	279-754/1-АС	Архитектурно-строительные решения. Водосток	№ Дс-2351-2351/12.18 от 25.01.2019 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт крыльца и системы водостоков"	№ 38-1-0482-19 от 23.04.2019	Рабочая документация	279-754/1-АС	Архитектурно-строительные решения. Водосток	Капитальный ремонт крыльца и системы водостоков здания ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1)
			Рабочая документация	279-754/1-АС	Архитектурно-строительные решения. Крыльцо				Рабочая документация	279-754/1-АС	Архитектурно-строительные решения. Крыльцо	
№ 193 от 20.09.2018 с ООО «Агростройпроект»	Разработка ПСД на выборочный капитальный ремонт здания учебного корпуса № 2 ОГБУСО "Усть-Илимский ДИПИ "Лидер" (замена систем вентиляции и кондиционирования)	Рабочая документация	Рабочая документация	АСП-123-АС1	Архитектурно-строительные решения	№ Дс-1515-1515/09.19 от 07.10.2019 г. с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт нежилого здания №2 ОГБУСО «Усть-	№ 38-1-1273-19 от 18.12.2019	Рабочая документация	АСП-123-АС1	Архитектурно-строительные решения	Капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и отопления здания ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для
			Рабочая документация	АСП-114-16-ОВ2	Вентиляция и кондиционирование воздуха				Рабочая документация	АСП-114-16-ОВ2	Вентиляция и кондиционирование воздуха	
			Рабочая документация	АСП-114-16-ЭМ,ЭО2	Электроснабжение				Рабочая документация	АСП-114-16-ЭМ,ЭО2	Электроснабжение	

	ания воздуха и электроснабжения)						Илимский дом интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, отопления) по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Братское шоссе, д. 41/2»					престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2)
№ 20 от 15.02.2019 с ООО «Агропроект»	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого здания № 2 ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (замена системы отопления) по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2	Проектная документация	Рабочая документация	АСП-114-16-ОВЗ	Отопление			Рабочая документация	АСП-114-16-ОВЗ	Отопление		
№ 49 от 15.06.2021 с ООО "ЭЛФОРС"	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши зданий ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, д. 41/4, д. 41/5, д. 41/6)	Обследование строительных конструкций; Обмерные работы; Рабочая документация	Рабочая документация	21.07.3-АС	Архитектурно-строительные решения	№ Дс-1240-1240/10.21 от 26.10.2021 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт крыш зданий ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, д. 41/4, д. 41/5, д. 41/6)	№ 38-1-1-2-001923-2022 от 19.01.2022	Рабочая документация	21.07.3-АС	Архитектурно-строительные решения	Капитальный ремонт крыши здания ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/6)
				21.07.3-АС						21.07.3-АС		
				21.07.1-АС						21.07.1-АС		
№ 148	Разработка	Рабочая	Рабочая	021-021-ПС	Система пожарной	№ Дс-1393-	Проверка	№ 38-1-	Рабочая	021-021-ПС	Система	Капитальный

от 27.09.20 21 с ИП Наумов а Алина Михайл овна	проектно- сметной документации на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1)	документ ация	документа ция		сигнализации	1393/12.21 от 28.12.2021 с ГАУИО "Ирэксперт иза"	достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1)	1-2- 015317- 2022 от 18.03.20 22	документа ция		пожарной сигнализа ции	ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1)
№ 70 от 30.06.20 21 с ООО "ЭЛФО РС"	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на капитальный ремонт внутренней системы электроснабже ния здания ОГБУСО « Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов» Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское	Рабочая документ ация	Рабочая документа ция	21/16-ЭОМ	Внутренняя система электроснабжения	№-0184- 0184/02.22 от 17.02.2022 с ГАУИО "Ирэксперт иза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости проектно- сметной документации на капитальный ремонт внутренней системы электроснабжение здания ОГБУСО « Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов» Лидер» (г.	№ 38-1- 1-2- 027413- 2022 от 04.05.20 22	Рабочая документа ция	21/16-ЭОМ	Внутренн ая система электроснаб жения	Капитальный ремонт здания ОГБУСО « Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов» Лидер» (внутренней системы электроснабжение ния) по адресу: Иркутская обл., г. Усть- Илимск, Братское шоссе, 41/1. (В 2024 году)

	шоссе, 41/1)						Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/1)					
№ 158 от 19.10.20 21 с ИП Ашихм ин Иван Алкан дрович	Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт помещений (переоборудова ние под душевые, ванные комнаты) в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41)	Рабочая документ ация	Рабочая документа ция	158-АС	Архитектурные решения	№ Дс-1465- 1465/12.21 от 11.01.2022 с ГАУИО "Ирэксперт иза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт помещений (переоборудова ние под душевые, ванные комнаты) в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41)	№ 38-1- 1-2- 009682- 2022 от 21.02.20 22	Рабочая документа ция	158-АС	Архитект урные решения	Капитальный ремонт помещений (переоборудов ание под душевые, ванные комнаты) в здании ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41)
			Рабочая документа ция	158-ЭМ	Электроосвещение · Электрооборудова ние.				Рабочая документа ция	158-ЭМ	Система электроснаб жения	
			Рабочая документа ция	158-БК	Водоснабжение и водоотведение				Рабочая документа ция	158-БК	Система водоснаб жения	
			Рабочая документа ция	158-ОВ	Отопление и вентиляция				Рабочая документа ция	158-ОВ	Отоплени е, вентиляц ия и кондицио нирование	
№ 149 от 26.09.20 22 с ИП Ашихм ин Иван Алкан дрович	Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт нежилого здания № 2 ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (систем водоснабжения и водоотведения) (г. Усть- Илимск,	Проектна я документ ация	Рабочая документа ция	149-БК	Водоснабжение и водоотведение	№ Дс-1523- 15823/11.22 от 24.11.2022	Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт нежилого здания ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов Лидер» (систем водоснабжения и водоотведения) по адресу: г. Усть-Илимск,	№ 38-1- 1-2- 000637- 2023 от 12.01.20 23	Рабочая документа ция	149-БК	Водоснаб жение и водоотвед ение	Капитальный ремонт нежилого здания № 2 ОГБУСО «Усть- Илимский дом- интернат для престарелых и инвалидов» Лидер» (систем водоснабжения и водоотведения) по адресу: Иркутская обл., г. Усть- Илимск, Братское шоссе, 41/2 (В 2024 году)

	Братское шоссе, д. 41/2)						Братское шоссе, 41/2					
№ 35 от 28.02.2022 с ООО «Граждансоцпроект»	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт части 1-го этажа нежилого здания № 2 с приспособлением прачечной ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2)	Рабочая документация	Проектная документация	0522-ПЗ	Пояснительная записка	№ Дс-1089-1089/08.22 от 12.08.2022 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	Проверка достоверности определения сметной стоимости на ремонт части 1-го этажа нежилого здания № 2 с приспособлением под помещения прачечной ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2	№ 38-1-1-2-074422-2022 от 21.10.2022	Проектная документация	0522-ПЗ	Пояснительная записка	Капитальный ремонт части 1-го этажа нежилого здания № 2 с приспособлением под помещения прачечной ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2 (В 2024 году)
			Рабочая документация	0522-АС	Архитектурно-строительные решения				Рабочая документация	0522 - АС	Архитектурно-строительные решения	
			Рабочая документация	0522-ВК	Водоснабжение и канализация				Рабочая документация	0522-ВК	Водоснабжение и канализация	
			Рабочая документация	0522-ОВ	Отопление и вентиляция				Рабочая документация	0522-ОВ	Отопление и вентиляция	
			Рабочая документация	0522-ПС	Система пожарной сигнализации				Рабочая документация	0522-ПС	Система пожарной сигнализации	
			Рабочая документация	0522-ЭМ	Электроснабжение				Рабочая документация	0522 - ЭОМ	Электроснабжение	
ОГБПОУСО ИРТ												
27.05.2019 № 114	Разработка ПСД на капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории ОГБПОУСО ИРТ по адресу: ул. Ямская, д. 50	Проектная документация	Проектная документация	ПСК-01-05.19-ГП	Генеральный план	от 01.08.2019 № Дс-1050-1050/07.19	Проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории ОГБПОУСО ИРТ по адресу: ул. Ямская, д. 50	от 14.11.2019 № 38-1-1154-19	Проектная документация	ПСК-01-05.19-ГП	Генеральный план	Капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории ОГБПОУСО ИРТ по адресу: ул. Ямская, д. 50
ОГБУСО ИДИ № 2												
от 20.07.2018 № 36	Разработка ПСД	Разработка ПСД на капиталь	Проектная документация	ПСК-01-06.18-ОВ	Вентиляция	от 20.12.2018 № Дс-2267-2267/12.18	Проверка достоверности определения сметной	от 26.03.2019 № 38-1-0388-	Проектная документация	ПСК-01-06.18-ОВ	Альбом ОВ	Капитальный ремонт в главном корпусе

		ный ремонт вентиляц ии в главном корпусе Учрежде ния					стоимости	19				(система вентиляции)
	Своими силами, инженер по ремонту Родионова Л.А.	х	х	х	х				Рабочая документа ция	х	Чертежи, эскизы поэтажны й план	Капитальный ремонт в главном корпусе (двери)
от 16.07.20 19 № 36	Разработка ПСД на капитальный ремонт прилегающей территории (отмостка, ворота)	Рабочая документ ация	Проектная документа ция	ПСК-01- 10.19-ГП	Генеральный план	от 27.11.2019 № Дс-1932- 1932/11	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 17.03.20 20 № 38- 1-0228- 20	Проектная документа ция	ПСК-01- 10.19-ГП	Генераль ный план	Капитальный ремонт прилегающей территории (отмостка, прилегающей территории)
от 14.02.20 22 № 14	Разработка ПСД на капитальный ремонт пожарно- охранной сигнализации главного корпуса	Рабочая документ ация	Рабочая документа ция	ПСК-01- 03.22-ПС	Пожарная сигнализация	от 18.05.2022 № Дс-0631- 0631/05.22	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 28.06.20 22 № 38- 1-1-2- 041669- 2022	Рабочая документа ция	ПСК-01- 03.22-ПС	Пожарная сигнализа ция	Выполнение работ по монтажу пожарно- охранной сигнализации
от 01.07.20 19 № 34	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания гаража и склада	Рабочая документ ация	Проектная документа ция	ПСК-01- 03.19 ЭМ, ПС, ОВ, ВК, АС	Силовое электрооборудова ние, пожарная сигнализация, отопление вентиляция, внутренние системы водоснабжения и канализации, архитектурно- строительные решения	от 18.11.2021 № Дс-1302- 1302/11.21	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 04.02.20 22 № 38- 1-1-2- 005947- 2022	Проектная документа ция	ПСК-01-03.19 ЭМ, ПС, ОВ, ВК, АС	Силовое электрооб орудован ие, пожарная сигнализа ция, отоплени е вентиляц ия, внутренн ие системы водоснаб жения и канализац ии,	Капитальный ремонт здания гаража и склада

											архитектурно-строительные решения	
ОГБУ УСЗСОН по Аларскому району												
01.04.2021 № 01/02-21	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 24	Проектная документация	Проектная документация	ПСК-03-01.21	Наружное освещение, силовое электрооборудование, архитектурно-строительные решения и др.	от 07.07.2021 № Дс-0771-0771/07.21	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 20.09.2021 № 38-1-1-2-053339-2021	Проектная документация	ПСК-03-01.21	Наружное освещение, силовое электрооборудование, архитектурно-строительные решения и др.	Капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 24
ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району»												
17.12.2018 № 063-2018	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9	Рабочая документация	Проектная документация Шифр 2018/094-ИОС4, Рабочая документация Шифр 2018/094-АР	2018/094-ИОС4, АР	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, архитектурные решения	от 23.04.2019 № ДС-0426-0426/03.19	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 03.07.2019 № 38-1-0721-19	Проектная документация Шифр 2018/094-ИОС4, Рабочая документация Шифр 2018/094-АР	2018/094-ИОС4, АР	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, архитектурные решения	Капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9
11.01.2022 № 9	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9	X	Рабочая документация	2021/175 ЭН, ГП	Наружное освещение, генеральный план и др.	от 27.01.2022 № Дс-0076-0076/01.22	Проверка достоверности определения сметной стоимости	от 14.03.2022 № 38-1-1-2-013869-2022	Рабочая документация	2021/175 ЭН, ГП	Наружное освещение, генеральный план и др.	Капитальный ремонт здания Учреждения по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9

* - сведения о шифре документации напрямую не отражены в заключении ГАУИО «Ирэкспертиза».

Приложение № 3

№ п/п	Наименование учреждения	Период	Дата заключения	Номер	Наименование контрагента	Цена договора (соответствует фактическому исполнению), тыс. р.	Предмет контракта
1	ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»	2021	09.03.2021	8-Д/2021	ООО СК «Крепость»	142,5	Проведение строительного контроля при производстве работ по капитальному ремонту покрытия асфальтовых дорог и тротуаров ОГБУСО "ИДДИ №1" по адресу: Иркутск, 6-ой поселок ГЭС, д. 3А
			03.03.2021	9-Д/2021	ООО СК «Крепость»	97,1	Услуги по проведению строительного контроля по Капитальному ремонту хозяйственного корпуса областного государственного бюджетного учреждения "Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей", расположенного по адресу: г. Иркутск, 6-ой поселок ГЭС
			09.03.2021	10-Д/2021	ООО СК «Крепость»	168,5	Услуги по строительному контролю по Капитальному ремонту областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей", расположенного по адресу: г. Иркутск, 6-ой поселок ГЭС, д.3А" (замена кровельного покрытия кровли главного корпуса и проходной-гостиницы)
			01.03.2021	112/3	ООО «Инженерные системы»	33,4	Услуги по проведению строительного контроля при производстве работ по Капитальному ремонту системы наружного видеонаблюдения в ОГБУСО "ИДДИ №1, по адресу: г. Иркутск, 6-ой поселок ГЭС, д.3А"
2	ОГБУСО «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер»	2022	28.06.2022	111	ООО "Спектр"	25,0	Оказание услуг по строительному контролю по объекту "Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ОГБУСО "Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер" по адресу: г. Усть-Илимск, Братское шоссе 41/1.
		2021	22.03.2021	33	ИП Волкова М.Н.	299,7	Строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания №2 ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» (замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, отопления) по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, Братское шоссе, 41/2»
3	ОГКУ «УСЗН по Качугскому району»	2021	10.03.21	24/2021	ООО "Инженерные системы"	100,0	оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания ОГКУ "УСЗН по Качугскому району" расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п.Качуг, ул.Ленских Событий 26
4	ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району»	2021	10.04.2021	50	ИП Кравченко И.В.	50,0	Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля по объекту: "Капитальный ремонт (кровли) здания ОГКУ "УСЗН по Нижнеилимскому району", по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а"
5	ОГБУСО «ЦСПС и Д г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»	2022	03.10.2022	14/2022-СК	ИП Наумова А.М.	35,6	Услуги по строительному контролю
			28.03.2022	52	ООО ПСК «СибирьСтройКонтроль»	100,3	Услуги по строительному контролю по объекту "Капитальный ремонт крыши здания ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов,56."
	Итого:	-	-	-	-	1 052,1	-

Приложение № 4

Сведения о заключенных Учреждениями контрактах за 2021-2022 год

(ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум», ОГБУ «УСЗСОН по Боханскому району», ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей», ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району», ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району», ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»)

№ п.п.	Наименование объекта КМ	Работы	Реквизиты контракта	КВФО	Год	Цена контракта, тыс. р.	Исполнение ГК, тыс. р.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Ремонт окон	Контракт от 07.11.2022 № 58/2022 с ИП Гоменюк И.В.	5	2022	435,60	435,60
2	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	монтаж системы ОПС, системы оповещения и управления эвакуацией	Контракт от 08.06.2022 № 35/2022 с ООО «Сибмонтажстрой»	5	2022	1 195,68	1 195,68
3	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Ремонт крыши здания	Контракт от 09.03.2022 № 24-ЭА/22 с ООО «БГС СТРОЙ»	2	2022	3 207,74	3 207,74
4	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Ремонт крыши здания	Контракт от 09.03.2022 № 24-ЭА/22 с ООО «БГС СТРОЙ»	5	2022	1 799,17	1 799,17
5	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	монтаж системы ОПС, системы оповещения и управления эвакуацией	Контракт от 13.09.2022 № 45-ЭА/22 с ООО «СИБТЕХ»	5	2022	1 593,05	1 593,05
6	ОГБПОУСО ИРТ	капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории	Контракт от 04.03.2021 № 614-ЭА/21 с ООО «СуперСтрой».	5	2021	4 746,24	4 746,24
7	ОГКУ УСЗСОН по Боханскому району	Капитальный ремонт здания	Контракт от 21.06.2021 № 32-2021-КР с ООО «Спецстрой 38» Д/с от 17.12.2021 № 1	1	2021	11 603,21	11 603,21
8	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт в главном корпусе (система вентиляции)	Контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0081 с ООО «АВАСТРОЙ».	5	2021	2 846,49	2 846,49
9	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт в главном корпусе (двери)	Контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0082 с ООО «Легион».	5	2021	4 327,15	4 327,15
10	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт прилегающей территории (отмостка)	Договор от 20.04.2022 № 75 с ИП Савин В.Т.	5	2022	274,90	274,90
11	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт прилегающей территории (центральные входные ворота)	Договор от 20.04.2022 № 78 с ИП Савин В.Т.	5	2022	321,00	321,00
12	ОГБУСО ИДДИ № 2	Выполнение работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации	Контракт от 20.09.2022 № Ф.2022.3958 (с изм. от 06.10.2022 № 1) с ООО «ТЕХНО-МОНТАЖ».	5	2022	4 913,05	4 913,05
13	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт здания гаража и склада	Договор от 26.09.2022 № 167 с ИП Савин В.Т.	5	2022	599,99	599,99
14	ОГБУСО ИДДИ № 2	Капитальный ремонт здания гаража и склада	Договор от 26.09.2022 № 169 с ИП Савин В.Т.	5	2022	599,99	599,99
15	ОГБУСО УСЗСОН ПО АЛАРСКОМУ РАЙОНУ	Капитальный ремонт здания	Контракт от 28.03.2022 № 3/ЭА с ООО «Азимут-Трейд».	5	2022	14 268,80	14 268,80
16	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому	замена системы отопления, замена окон,	Контракт от 16.03.2021 № 12 с ООО	1	2021	6 032,70	6 032,70

	району	дверей, утепление чердачного перекрытия кровли, уличная лестница	"Атом Про"				
17	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	выборочный капитальный ремонт (выравнивание и окрашивание стен, подвесные потолки, смена дощатых полов с полной сменой досок, покрытие линолеумом, установка сантехники, окрашивание деревянной лестницы, разборка деревянных перегородок)	Контракт от 17.05.2022 № 18 с ООО "Строй-Гарант"	1	2022	8 420,40	8 420,40
18	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Ремонт крыши здания	Контракт от 04.03.2022 № 40 с ООО «Ремстрой Нова»	5	2022	7 913,00	7 913,00
19	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Переоборудование помещений под душевые, ванные комнаты	Контракт от 19.04.2022 № 60 с ООО "ВикторияСервис"	5	2022	3 494,20	3 494,20
20	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Крыльцо(2021 год), водостоки (2021 год), опс (2022 год)	Контракт № 22 от 20.02.2021 с ООО «ПРОФИ»	5	2021	1 340,00	1 340,00
21	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Крыльцо(2021 год), водостоки (2021 год), опс (2022 год)	Контракт от 09.06.2022 № 88 с ООО "ГВАРД"	5	2022	1 931,35	1 931,35
22	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, отопления	Контракт от 18.02.2021 № 19 с ООО «Климатическое оборудование «Профи»	5	2021	12 435,63	12 435,63
23	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Капитальный ремонт систем электроосвещения и силового оборудования	Договор от 15.10.2021 № 10.2021 с ИП Черненко А.П.	1	2021	500,00	500,00
24	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ.	Контракт от 31.05.2021 № 54/21 с ООО фирма «ДанА»	1	2021	1 678,75	1 678,75
25	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Капитальный ремонт (изготовление и замена оконных блоков)	Договор от 18.10.2021 № 21/3153 с ООО «Нитрон плюс»	1	2021	600,00	600,00
26	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Капитальный ремонт кровли	Контракт от 01.03.2022 № 22/22, д/с от 17.05.2022 № 1, от 03.06.2022 б/н с ООО «Старт инжиниринг»	1	2022	9 183,99	9 183,99
27	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Капитальный ремонт нежилого здания	Контракт от 04.04.2022 № 36/22, д/с от 30.05.2022 № 1, от 03.06.2022 б/н, от 14.06.2022 № 2 с ООО ПСП «ТАРС»	1	2022	93 222,00	30 329,74
28	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Разработка ПСД	Договор от 22.05.2017 № 42/2017 с ООО «Усть-Илимскэнергопроект»	4	2017	39,55	39,55
29	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Экспертиза проектной документации	Контракт от 24.08.2017 № Дс-0668-0668/08.17 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2017	8,97	8,97
30	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Разработка ПСД	Договор от 10.06.2020 № 26/20 с ФГУП «Охрана» Росгвардии	4	2020	200,00	200,00
31	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Экспертиза проектной документации	Контракт от 01.02.2022 № Дс-0132-0132/01.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	4	2022	5,60	5,60
32	ОГБУСО КЦСОН У-Илимска	Строительный контроль	Договор от 14.06.2022 № 10/2022-СК с ИП Наумова А.М.	4	2022	35,59	35,59
33	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Разработка ПСД	Контракт от 11.11.2020 № 102 с ООО «Проектстройкомплект»	2	2020	209,49	209,49
34	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Экспертиза проектной документации	Контракт от 05.03.2021 № Дс-0138-	2	2021	45,58	45,58

			0138/02.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза»				
35	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Строительный контроль	Контракт от 28.03.2022 № 52 с ООО «ПСК «Сибирьстройконтроль»	5	2022	100,26	100,26
36	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Разработка ПСД	Контракт от 28.02.2022 № 21 с ИП Рыжкович Д.А.	4	2022	140,00	140,00
37	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Экспертиза проектной документации	Контракт от 08.04.2022 № Дс-0418-0418/04.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	4	2022	5,78	5,78
38	ОГБУСО ЦСП У-Илимска	Строительный контроль	Договор от 03.10.2022 № 14/2022-СК с ИП Наумова А.М.	5	2022	35,59	35,59
39	ОГБПОУСО ИРТ	Разработка ПСД	Договор от 27.05.2019 № 114 с ООО «Проектстройкомплект».	4	2019	50,00	50,00
40	ОГБПОУСО ИРТ	Экспертиза проектной документации	Контракт от 01.08.2019 № Дс-1050-1050/07.19 с ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»	4	2019	12,00	12,00
41	ОГКУ УСЗСОН по Боханскому району	Разработка ПСД	Договор оказания услуг от 10.10.2019 № 048-2019 с ООО ПКФ «Пионер», д/с б/н от 18.12.2019	1	2019	230,32	230,32
42	ОГКУ УСЗСОН по Боханскому району	Экспертиза проектной документации	Договор на оказание экспертных услуг от 03.07.2020 № Дс-0882-0882/06.20 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	1	2020	40,88	40,88
43	ОГБУСО ИДДИ № 2	Разработка ПСД	Договор от 20.07.2018 № 36 с ООО «Проектстройкомплект».	2	2018	97,16	97,16
44	ОГБУСО ИДДИ № 2	Экспертиза проектной документации	Контракт от 20.12.2018 № Дс-2267-2267/12.18 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2018	23,60	23,60
45	ОГБУСО ИДДИ № 2	Разработка ПСД	Договор от 16.07.2019 № 36 с ООО «Проектстройкомплект»	2	2019	50,00	50,00
46	ОГБУСО ИДДИ № 2	Экспертиза проектной документации	Контракт от 27.11.2019 № Дс-1932-1932/11 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2019	24,00	24,00
47	ОГБУСО ИДДИ № 2	Разработка ПСД	Договор от 14.02.2022 № 14 с ООО «Проектстройкомплект».	5	2022	463,30	463,30
48	ОГБУСО ИДДИ № 2	Экспертиза проектной документации	Контракт от 18.05.2022 № Дс-0631-0631/05.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2022	32,95	32,95
49	ОГБУСО ИДДИ № 2	Разработка ПСД	Договор от 01.07.2019 № 34 с ООО «Проектстройкомплект».	2	2019	99,24	99,24
50	ОГБУСО ИДДИ № 2	Экспертиза проектной документации	Контракт от 18.11.2021 № Дс-1302-1302/11.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2021	28,06	28,06
51	ОГБУСО УСЗСОН ПО АЛАРСКОМУ РАЙОНУ	Разработка ПСД	Договор от 01.04.2021 г. №01/02-21 с ООО «Проектстройкомплекс».	5	2021	299,00	299,00
52	ОГБУСО УСЗСОН ПО АЛАРСКОМУ РАЙОНУ	Экспертиза проектной документации	Контракт от 12.07.2021 № Дс-.0771-0771/07.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза».	5	2021	45,28	45,28
53	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	Разработка ПСД	Договор оказания услуг от 17.12.20218 № 063-2018 с ООО ПКФ «Пионер»	1	2018	80,00	80,00
54	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	Экспертиза проектной документации	Контракт от 23.04.2019 № ДС-0426-0426/03.19 от 23.04.2019 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	1	2019	12,00	12,00
55	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	Разработка ПСД	Контракт от 11.01.2022 № 9 с ООО ПКФ «Пионер»	1	2022	185,00	185,00

56	ОГКУ УСЗСОН по Киренскому району	Экспертиза проектной документации	Контракт от 27.01.2022 № Дс-0076-0076/01.22 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	1	2022	17,76	17,76
57	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 15.06.2021 № 49 с ООО "ЭЛФОРС"	5	2021	288,01	288,01
58	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 26.10.2021 № Дс-1240-1240/10.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	5	2021	9,29	9,29
59	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Строительный контроль	Контракт от 16.03.2022 № 51 с ООО Проектно-строительная компания «Сибирьстройконтроль»	2	2022	175,32	175,32
60	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Договор от 19.10.2021 № 158 с ИП Ашихмин И.А.	2	2021	145,00	145,00
61	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 10.01.2022 № Дс-1465-1465/12.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2022	7,51	7,51
62	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 22.10.2018 № 237 с ООО "Усть-Илимскэнергопроект"	5	2018	99,99	99,99
63	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 25.01.2019 № Дс-2351-2351/12.18 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2019	12,00	12,00
64	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Договор от 27.09.2021 № 148 с ИП Наумова А.М.	2	2021	165,00	165,00
65	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 28.12.2021 № Дс-1393-1393/12.21 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2021	17,93	17,93
66	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Строительный контроль	Контракт от 28.06.2022 № 111 с ООО "Спектр"	5	2022	25,00	25,00
67	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Договор от 15.02.2019 № 20 с ООО «Агростройпроект»	2	2019	80,13	80,13
68	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Договор от 07.10.2019 № Дс-1515-1515/09.19 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2019	24,00	24,00
69	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Строительный контроль	Контракт от 22.03.2021 № 33 с ИП Волкова М.Н.	5	2021	299,69	299,69
70	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 20.09.2018 № 193 с ООО «Агростройпроект»	5	2018	250,00	250,00
71	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 26.09.2022 № 149 с ИП Ашихмин И.А. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 226)	5	2022	350,00	350,00
72	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 24.11.2022 № Дс-1523-1523/11.22 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	5	2022	11,69	11,69
73	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 28.02.2022 № 35 с ООО "Граждансоцпроект"	5	2022	199,09	199,09
74	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Контракт от 12.08.2022 № Дс-1089-1089/08.22 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	2	2022	17,57	17,57
75	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Разработка ПСД	Контракт от 30.06.2021 № 70 с ООО "ЭЛФОРС"	2	2021	197,91	197,91
76	ОГБУСО У-Илимский ДИПИ "Лидер"	Экспертиза проектной документации	Дс-0184-0184/02.22 от 17.02.2022 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	2	2022	32,99	32,99
77	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	А-3332/19 от 25.11.2019 с ООО «Фирма Компромисс»	1	2019	304,47	304,47
78	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	А-3279/19 от 06.05.2019 с ООО «Фирма	1	2019	376,05	376,05

			Компромисс»				
79	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	ГК 49/18 от 11.09.2018 с ООО «Спецпромстройпроект»	1	2018	120,38	120,38
80	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Экспертиза проектной документации	Дс-0350-0350/02.19 от 20.05.2019 с ГАУИО «Ирэкспертиза»	1	2019	24,00	24,00
81	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	А-3282/19 от 13.06.2019 с ООО «Фирма Компромисс»	1	2019	399,83	399,83
82	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Экспертиза проектной документации	Дс-1655-1655/10.19 от 29.10.2019, с ГАУИО «Ирэкспертиза»	1	2019	24,00	24,00
83	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	А-3264/19 от 06.03.2019 с ООО «Фирма Компромисс»	1	2019	383,84	383,84
84	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Разработка ПСД	А-3525/22 от 01.03.2022 с ООО "Фирма Компромисс"	1	2022	152,00	152,00
85	ОГКУ ЦПД г. Ангарска	Экспертиза проектной документации	Дс-0774-0774/06.22 от 10.06.2022 с ГАУИО "Ирэкспертиза"	1	2022	17,13	17,13
-	Итого:	-	-	-	-	206 310,87	143 418,61

**Факты, выявленные в ходе контрольного мероприятия,
по Учреждения (объектам проверки)**

1) ОГБУ СО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

За счет субсидии на иные цели заключен контракт на ремонт окон от 07.11.2022 № 58/2022 с ИП Гоменюк И.В. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225), ценой 435,598 тыс. р. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме.

В ходе проверки выявлены нарушения, допущенные при выполнении капитального ремонта.

В техническом задании (проекте (ведомость окон, эскизы)) учтены характеристики оконных блоков из ПВХ профильной системы PROPLEX, с пятикамерным профилем шириной не менее 70 мм, стеклопакет равномерный толщиной не менее 40 мм. В акте о приемке выполненных работ от 30.11.2022 № 1 приняты блоки оконные стеклопакетами 32 мм. Паспорт на изделия ПВХ № 35914 свидетельствует о применении профильной системы «Wintech Thermotech 752» пятикамерных профилей шириной 70 мм и двухкамерных стеклопакетов 4М1-14-4М1-14-М1. Общая площадь изделий ПВХ по данным паспорта № 35914 (35,86 кв. м) ассортимента (позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7) **не соответствует общей площади изделий в акте КС-2 от 30.11.2022 № 1 – 38,83 кв. м. (отклонение на 2,9 кв. м.)**. Эскизы к паспорту не представлены. Подрядчиком выполнены работы, не соответствующие эскизу, не соответствующие применению поворотно-откидных механизмов, а также несоответствующие требуемой толщине стеклопакета, при этом удешевление материалов Подрядчиком не производилось. Учреждением работы приняты и оплачены.

По данным акта КС-2 от 30.11.2022 № 1 общая стоимость выполненных работ по прямым затратам и без учета иных затрат и коэффициентов составляет 280 263,0 руб., из них по порядковым номерам 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 229 440,0 руб. Таким образом, осуществлена приемка **фактически невыполненные работы на сумму 229,44 тыс. р.** (приемка работ, не соответствующих фактическим).

В ходе проведенных осмотров установлено, что фактически при выполнении работ по водоотливу оконному использована продукция шириной планки 235 мм, вместо 250 мм. Таким образом, Учреждением приняты и оплачены работы в объеме 22,1952 п. м. в части стоимости материалов 4,556 тыс. р., не соответствующие фактически установленным материалам по ширине планки. Учреждением проведена работа с Подрядчиком по возмещению установленных отклонений, сумма в размере 4 556,0 руб. поступила на счет Учреждения.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее – ФСБУ № 256н) Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

2) ОГБУ СО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Заключено два контракта на проведение капитального ремонта крыши (контракт от 09.03.2022 № 24-ЭА/22 с ООО «БГС СТРОЙ», КВФО 2 и 5, цена 5 006,92 тыс. р.) и монтаж

охранно-пожарной сигнализации (ОПС) (контракт от 13.09.2022 № 45-ЭА/22 с ООО «СИБТЕХ», КВФО 5, цена 1 593,05 тыс.р.).

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения, допущенные при выполнении капитального ремонта. Подрядчик, ремонтируя крышу, не соблюдал последовательность работ и применение материалов, которые влияют на пожарную безопасность (в акте КС-2 от 17.06.2022 № 1 указан антисептик-антипирен «Пирилакс» для древесины, фактически использовано «Страж Антипламя»).

Учреждением проведена работа с Подрядчиком по возмещению установленных отклонений, сумма в размере 5 407,14 руб. поступила на счет Учреждения.

При осмотре водосточной системы выявлена установка 92 колен трубы вместо 96, использование кабель-канала другого сечения.

Учреждением проведена работа с Подрядчиком по возмещению установленных отклонений, сумма в размере 7 655,64 руб. поступила на счет Учреждения.

Монтаж ОПС осуществлен ООО «СИБТЕХ». Общее количество извещателей по акту КС-2 от 20.10.2022 № 1 принято 154 шт. (=146 шт. + 8 шт.), в ходе осмотра установлено 141 шт. (=97 шт. + 42 шт. + 2 шт.). Принятие извещателей в акте КС-2 в большем количестве представителем строительного контроля и Учреждением не отрицается, недостающие извещатели представлены в количестве 13 шт., которые в дальнейшем могут быть использованы для замены (их стоимость согласно пересчету составила 18 159,6 руб (=328 425,6 руб. – 310 266,0 руб.). При этом стоимость выполненных работ 9,5 тыс. р. по монтажу 13 извещателей, которые не были установлены, требует возврата в соответствующий бюджет. По пояснения, представленным Учреждением, сумма в размере 9 548,4 руб. будет возвращена в течение 2 квартала 2024 года.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее – ФСБУ № 256н) Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

3) ОГБПОУ СО «Иркутский реабилитационный техникум»

Заключен контракт от 04.03.2021 № 614-ЭА/21 с ООО «СуперСтрой» (цена 4 746,24 тыс. р., КВФО 5) на капитальный ремонт ограждения и прилегающей территории. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения, допущенные при выполнении капитального ремонта.

В ходе проверки выявлены работы, выполненные с отклонением от технической документации (проекта) при устройстве оборудования для благоустройства, спортивной площадки, покрытия, забора спортивной площадки.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

Учреждением **не отражено** на счетах бухгалтерского учета имущество, которое обладает критериями нефинансового актива: дорожное покрытие (асфальт) площадью

1 937,0 кв. м. (в том числе пять канализационных колодцев), 20 шт. малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазы), ограждение спортивной площадки и резиновое покрытие.

Таким образом, допущено нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 30 ФСБУ № 256н, пунктов 7, 8 ФСБУ № 257н, пунктов 38, 45, 53, 55 Инструкции № 157н, пункта 8 инструкции № 174н, поскольку Учреждением не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств (приобретенные в результате капитального ремонта) и, соответственно, **не отражены на счетах бухгалтерского учета**, а также в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

В ходе проверки Учреждением осуществлено принятие к учету особо ценного имущества и основных средств на сумму 3 499,0 тыс.р.:

- асфальтированное покрытие площадью 1 937,0 кв.м. стоимостью 2 170 050 руб.;
- ограждение спортивной площадки стоимостью 328 940,00 руб.;
- резиновое покрытие стоимостью 1 000 010,00 руб.;
- скамейка звезда в количестве 5 шт. стоимостью 6 500,00 руб. каждая, на общую сумму 32 500,00 руб.;
- урна звезда в количестве 5 шт. стоимостью 4 184,00 руб. каждая, на общую сумму 20 920,00 руб.;
- ваза лепестковая в количестве 5 шт. стоимостью 9 638,00 руб. каждая, на общую сумму 48 190,00 руб.;
- ваза малая с пьедесталом в количестве 5 шт. стоимостью 7 846,00 руб. каждая, на общую сумму 39 230,00 руб.

4) ОГБУ «УСЗСОН по Боханскому району»

Заключен контракт от 21.06.2021 № 32-2021-КР с ООО «Спецстрой 38» Д/с от 17.12.2021 № 1 (КВФО 1, КВР 243, КОСГУ 225), ценой 11 603,3 тыс. р. По условиям контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР подрядчику надлежало выполнить работы по капитальному ремонту здания (ограждение территории, озеленение, устройство проездов и тротуаров, устройство малых архитектурных форм, наружного освещения, вертикальной планировки, пожарной сигнализации, в том числе пуско-наладочные работы, системы охранного телевидения, системы силового электрооборудования, в том числе ПНР, общестроительным работам (ремонт кровли, водосточных труб, установка окон, ремонт полов, внутренняя отделка, фасад здания, отмостки, лестницы и ограждения, входы в здание), системы водоснабжения, системы отопления, структурированной кабельной системы, системы наружного водоснабжения и водоотведения).

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения, допущенные при выполнении работ по капитальному ремонту, на дату окончательной приемки выполненных работ **сторонами не внесены изменения в локальный сметный расчет**. В отступление от локального сметного расчета выполненные работы приняты в отсутствии правовых оснований.

К отдельным актам²² освидетельствования скрытых работ представлены сертификаты соответствия с истекшим сроком действия и пр.

²² В отношении акта освидетельствования скрытых работ от 03.10.2021 № 2-п на устройство теплоизоляции в конструкции полов (Тип-1, Тип-2, Тип-3), объемом 88,5 кв. м, при выполнении работ в период с 26.09.2021 по 03.10.2021 применен утеплитель «Пеноплекс 40 мм». К акту от 03.10.2021 № 2-п приложен сертификат соответствия № 0210707 с истекшим сроком действия с 01.03.2018 по 28.02.2021.

К акту освидетельствования скрытых работ от 08.10.2021 № 3-п на устройство гидроизоляции в конструкции полов (Тип-1, Тип-2, Тип-3), объемом 88,5 кв. м, при выполнении работ в период с 04.10.2021 по 08.10.2021 применен «Пергамин П-300». К акту от 08.10.2021 № 3-п приложен сертификат соответствия № 2107880 с истекшим сроком действия с 12.01.2017 по 11.01.2020.

С учетом результатов проведенной проверки Учреждением направлена претензия в адрес подрядчика от 19.05.2023 № 142 о выявленных недостатках, к которой приложены фотографии деформации ограждения (ограждение завалено) и претензия, что подрядчиком не закреплены установочные столбы ограждения (65 шт.), что, в свою очередь, повлекло не однократное разрушение частей ограждения, у части столбов имеются большие повреждения в месте их крепления.

КСП приходит к выводу, что в нежилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, д. 27 фактически проведены работы по **реконструкции** объекта капитального строительства, так как в ходе работ были изменены его объемно-планировочные решения по сравнению с указанными в выписке ЕГРН от 22.01.2019 с увеличением площади помещений с 226,2 кв. м. до 226,3 кв. м. и изменением их объемов (изменение строительного объема является одним из признаков реконструкции) и конструктива (к примеру: общее количество помещений, расположенных на 1 этаже здания оставлено без изменений, на 2 этаже здания количество помещений увеличено с 7 до 9).

Кроме того, в локальном сметном расчете, актах КС-2 применяются **расценки для работ по реконструкции** зданий и сооружений. Так, в акте о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 10.12.2021 № 2 и ЛСР № 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы» включены работы по разборке железобетонных крылец (ФЕР46-04-001-03), разборке покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (ФЕР46-04-008-04), разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (ФЕР46-04-006-03). При этом данные виды работ определены в рамках федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР), включенные в число работ при **реконструкции** зданий и сооружений (приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр).

Фактически выполненные работы по реконструкции нежилого здания **не соответствуют** требованиям контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР, решениям, принятым в Рабочей документации в части объема, а также обязательным строительным нормам, правилам и технологии производства работ.

Отдельные выявленные дефекты или несоответствия **создают угрозу** для пожарной безопасной при эксплуатации нежилого здания (в части конструкции лестниц, материала ее изготовления (деревянная) и ширины марша лестницы), кроме того могут влечь риски угрозы безопасности граждан – получателей социальных услуг, находящихся в здании.

Для проведения реконструкции **необходимо обязательное** наличие проектной и рабочей документации (п. 1.2 ст. 51 ГрК РФ), и ведение исполнительной документации в процессе выполнения работ по реконструкции (п. 1.4 ст. 51 ГрК РФ), но не требовалось в данном конкретном случае выдачи разрешения на реконструкцию объекта (ч. 4 п. 17 ст. 51 ГрК РФ).

Кроме того, с учетом положений пункта 14 статьи 1 ГрК РФ признаки реконструкции также имеются по результатам выполненных работ по контракту от 21.06.2021 № 32-2021-

К акту освидетельствования скрытых работ от 14.10.2021 № 4-п на устройство покрытий из ГКЛВ в конструкции полов (Тип-1, Тип-2, Тип-3), объемом 88,5 кв. м, при выполнении работ в период с 09.10.2021 по 14.10.2021 приложен сертификат соответствия № РОСС С-RU.ПБ37.В00309/20 с истекшим сроком действия с 17.09.2012 по 14.09.2017.

Актом освидетельствования скрытых работ от 07.10.2021 № 2-к, общему журналу работ (раздел 3) подтверждены выполненные работы 07.10.2021 по устройству подбетонки с применением бетона В15. Согласно документу о качестве бетонной смеси № БС00-003370996 бетонная смесь В15 организацией-изготовителем Бетон+ выдана ООО «Спецстрой 38» 13.10.2021.

По акту освидетельствования скрытых работ от 08.10.2021 № 3-к при армировании плит применена арматура диаметром 14мм и 8 мм. При этом к исполнительной документации приложен документ о качестве № 2121606 на арматуру диаметром 10 мм.

При выполнении работ (раздел 2 кровля) в исполнительной документации приложен сертификат № РОСС.RU.ЦС01.Н00624 на применение продукции «Профилированный лист, доборные элементы кровли и фасада», с истекшим сроком действия с 14.08.2017 по 13.08.2020.

КР (с учетом рабочей документации шифр 2020/138-АС). Контрактом предусматривались работы по замене кровли с установкой снегозадержателей, ограждения кровли и водосточной системы (Рабочая документация, АР, шифр: 2020/138-АР, лист 1, пункт 13 Общих указаний). Высота здания в результате ремонтных работ составила 9,52 м. В рамках контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР (с учетом рабочей документации шифр 2020/138-АС) осуществлена замена обрешетки крыши в полном объеме.

В соответствии с СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утвержденного приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр: пункт 3.1.16 крыша (покрытие): верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий; пункт 3.1.21 **обрешетка**: конструктивный элемент стропильной конструкции крыши, укладываемый параллельно карнизу для закрепления листовых, волнистых или штучных кровельных материалов; пункт 4.6 несущие конструкции крыш (фермы, стропила, **обрешетку** и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, соответствующими требованиям СП 16.13330 и СП 64.13330; пункт 4.4 для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям (к прогонам, **обрешетке**) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозионной защитой в соответствии с требованиями СП 28.13330.

В соответствии с «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153) **несущие конструкции** - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

В рамках акта о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 16 (ЛСР № 09-01-02 «Пусконаладочные работы электроснабжения» приняты работы 09-01-02 по 20 позициям на сумму 105,8 тыс. р. При этом исполнительная документация на выполнение пусконаладочных работ (программа испытаний, протоколы) **отсутствует**. По итогам осмотра выявлено, что рабочей документацией не предусмотрены объемы проведения пусконаладочных работ, **в акте ф. КС-2 указано проведение испытания оборудования, которое фактически не было установлено** (позиция № 1 «Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ»).

Требования к проведению пусконаладочных работ определены СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85).

Согласно пункту 5.4.5 контракта от 21.06.2021 № 32-2021-КР подрядчик обязан обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями и т.п.

В ряде позиций акта о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 7 ф. КС-2 (ЛСР № 02-01-06 Силовое электрооборудование) на сумму на сумму 908,632 тыс. р., по мнению КСП, намеренно скрыты полные шифры расценок, тем самым позиции по акту становятся трудно проверяемыми. ЛСР № 02-01-06 (в ред., действовавшей на момент приемки выполненных работ и прошедшей экспертизу достоверности) предусмотрены виды работ связанные с монтажом электрооборудования 101 позиция на сумму 908 632 руб. В ходе проведенного осмотра установлено следующее.

По позициям № 1 «Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм», № 2 «ВРУЗ-03-100-УХЛ4» шкаф ВРУ **не устанавливался и не закупался**, так как был использован

существующий на момент ремонта шкафа с установленным в нем оборудованием, в связи с этим имеются существенные **отклонения от рабочей документации**.

По позиции № 104 «Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм» предусматривала демонтаж шкафа. **В ходе осмотра выполнение позиции не подтверждено, шкаф не демонтировался.**

В акте о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 10 (смета № 07-01 «Ограждение территорий») ф. КС-2 приняты работы по 11 позициям на общую сумму 1 019,5 тыс. р. Из акта № КС-2 необоснованно исключены (либо намеренно скрыты) работы по позициям № 6 «Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7²³» в объеме 251,14 кв. м на общую сумму 160,4 тыс. р.²⁴, № 7 «Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021» в объеме 233,3 кв. м на общую сумму 13,1 тыс. р. При этом общая стоимость работ (1 019,5 тыс. р.) оставлена без изменений.

Осмотром подтверждено выполнение работ по установке ограждения с применением профнастила оцинкованного С8-1150 толщиной 0,5 мм вместо 0,7 мм (как предусмотрено рабочей документацией). При этом общий объем работ уменьшен с 276,4 кв. м до 251,14 кв. м (уменьшение на 25,26 кв. м).

Также в ходе осмотра **не подтверждено выполнение работ по позиции № 2 «Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)»** в объеме 8,71 куб. м. Рабочей документацией предусмотрено замоноличивание и фиксация металлических труб в котловане глубиной 1600 мм, заполненных бетонным раствором. **В исполнительной документации отсутствуют акты скрытых работ на устройство котлованов под столбы ограждения, а также графические материалы (фото, видео), подтверждающие выполнение указанных работ.**

По позиции № 3 «Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м» выполнение работ объемом 2,725 т. **осмотром не подтверждено**, в связи с тем, что распорки ограждения заменены на деревянные прожилыны.

По позиции № 4 «Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тонн» Рабочей документацией предусмотрено выполнение работ с использованием металлических стоек (столбы ограждения) длиной 3400 мм (в том числе 1800 мм наружная часть, 1600 мм замоноличенное основание). Осмотром установлено, что столбы ограждения высотой наружной части 2000 мм прикреплены к металлическому основанию, вместо замоноличивания на 1600 мм. Кроме того, ограждение выполнено из металлической трубы 60*60*2 мм, вместо 140*140*6 мм. Исполнение ворот и калитки выполнено из металлической трубы 80*80*4 мм, вместо 180*180*8 мм. Таким образом, в отсутствии правовых оснований выполнены и приняты работы в объеме 128 п.г. (=217,6 м. (3,4м*64 шт.) – 128,0 м. (2,0 м * 64 шт.)).

Кроме того, осмотром установлено, что при выполнении работ по устройству ограждения (за исключением ворот и калитки) применены деревянные бруски (в качестве секций ограждений между стойками). При этом рабочей документацией для устройства секций ограждений между стойками предусмотрена металлическая труба 50*50*4 мм по

²³ Полезная ширина – 1150 мм, толщина – 0,7 мм

²⁴ Сведения о стоимости (в том числе в дальнейшем) отражены на основании локальных сметных расчетов, скорректированных на основании дополнительного соглашения к контракту от 17.12.2021 № 1 (после принятия работ), представленных в КСП области письмом от 10.10.2023 № 286.

периметру ограждения 191 п.г. Согласно спецификации, на ограждение применяется расход материалов в виде трубы металлической 50*50*4 мм – 3 шт. на одну секцию. В ходе выполнения работ по устройству ограждений Учреждением совместно с подрядчиком согласовано изменение на устройство секций ограждений (акт от 21.09.2021 № б/н) по периметру ограждения 125,84 п.г., так как схема ограждения не соответствует фактической схеме. Однако замена материалов (металл на дерево) не согласовывалась.

Выполнение работ по позиции № 5 «Очистка помещений крыши от строительного мусора» объемом 1,8 т. осмотром не подтверждено.

По позиции № 23 «Устройство обрешетки с прозорами из брусков» в объеме 335 кв. м согласно рабочей документации обрешетка предусмотрена из досок размером 25x150 мм, при этом фактически применена обрешетка из бруска, не соответствующая проектным решениям. Изменения должным образом не оформлены и не отражены в исполнительной документации. Учреждением не представлены сопоставительные расчеты стоимости материалов (доска, бруски), так как замена материалов влияет на стоимость выполненных работ (удешевление). Также замена материалов (доска, брусок) влияет на огнебиозащитную обработку деревянных конструкций крыши, в том числе обрешетки, которая учтена в позициях № 24, 25 акта о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 2 (Смета № 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы»).

По позициям № 24 «Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251» в объеме 150,5 кв. м., «Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины» в объеме 37,625 кг осмотром не подтверждено в связи с тем, что данные объемы рассчитаны для обработки обрешетки из досок размером 25x150 мм, которые фактически не применялись при проведении работ.

Позиция № 26 «Устройство карнизов» в объеме 70 кв. м не соответствует рабочей документации.

Выполнение работ по позиции № 28 «Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок» в объеме 335 кв. м (согласно ЛСР 02-01-01) не подтверждено осмотром (в том числе исключено из акта о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 2 ф. КС-2). При этом данный вид работ предусмотрен рабочей документацией (соответствующие изменения не представлены).

Позиция № 33 «Устройство металлической водосточной системы: колен» в объеме 12 ед., что не соответствует рабочей документации.

По позиции № 36 «Устройство металлической водосточной системы: воронок» в объеме 4 ед., не соответствует рабочей документации.

Позиции № 38 «Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб» в объеме 20 м, не соответствует рабочей документации. При осмотре установлено выполнение работ в объеме 16 м.

Позиции № 39 «Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь» в объеме 24 ед. не соответствует рабочей документации. При осмотре установлено выполнение работ в объеме 16 ед. (стандартного цвета, вместо медного).

По позиции № 78 «Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв. м. (ГКЛВ)» в объеме 50,97 кв. м. В ходе осмотра выявлены случаи зыбкости полового настила, поражения фанеры гнилью (грибком), что позволяет сделать вывод о **некачественно проведенной работе** (в том числе в отступление от рабочей документации).

В акте о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № 4 (Смета № 02-01-03 «Отопление») приняты работы на общую сумму 820,2 тыс. р.

По позиции № 33 «Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт» в объеме 211 ед. (общей стоимостью 274,0 тыс. р.). Осмотром подтвержден факт замены оборудования. В составе исполнительной документации паспорта на радиаторы отопления (за исключением 1 паспорт на радиатор типа «ROMMER PROFI BM») отсутствуют. Визуальный осмотр показал соответствие фактически установленных радиаторов отопления радиаторам типа «ROMMER PROFI BM» (при этом маркировка на самих радиаторах отсутствует).

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н Учреждением к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащий сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

5) ОГБУ СО «ИДДИ № 2 для умственно отсталых детей»

Заключен контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0081 с ООО «АВАСТРОЙ», ценой 2 846,486 тыс. р. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225). В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 24.02.2021 № Ф.2021.001 подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту в главном корпусе Учреждения (по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52) в объеме, установленном в Технической документации (Приложение 1 к Контракту).

Актом о приемке выполненных работ от 24.06.2021 № 1.1 (ЛСР № 02-01-01) за период с 01.06.2021 по 24.06.2021, стоимостью 2 637,512 тыс. р. приняты работы в Главном корпусе. Условиями контракта предусмотрена установка вентиляторов в Главном корпусе здания Учреждения. Осмотром установлено, что 2 вентилятора марки TUBE 100XL, 160XL установлены в здании гаража, что не соответствует условиям контракта, цели проведения капитального ремонта и расходования средств областного бюджета в отсутствии правовых оснований в сумме 27,42 тыс. р., из них: 7,64 тыс. р. (ПНР) и 19,78 тыс. р. (общее строительно-ремонтные работы (ОСР)).

В нарушение пункта 1, 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 24 ФСБУ № 256н Учреждением не отражена в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.06.2021 № 1.1 согласованная (в том числе автором проекта) замена материалов, в том числе: вентиляторов радиальных марки WNK (или эквивалент), на вентиляторы канальные марки TUBE с соответствующими моделями. Аналогично не отражена замена электрического водонагревателя для круглых клапанов марки NKE 250/9 – 1 шт. на электрический водонагреватель для круглых клапанов марки ЕНС 250-9,0/3²⁵.

В рамках контракта от 24.02.2021 № Ф.2021.0082 на капитальный ремонт в главном корпусе здания Учреждения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, 52, подрядчиком ООО «Легион» выполнены работы по капитальному ремонту дверей.

Технической документацией предусмотрены чертежи и ЛСР с размерами и характеристиками на двери, которые были приняты в акте КС-2 от 24.08.2021 № 1-1. Обращает на себя внимание факт получения положительного заключения при наличии несоответствий чертежа с ЛСР и отсутствии проектной документации.

²⁵ Пункт 2 Технического задания к Контракту от 24.02.2021 № Ф.2021.0081 все изменения по замене материалов должны согласовываться с заказчиком в письменной форме.

Осмотром установлено, что фактически установлены 5 комплектов дверей, которые не соответствуют параметрам рабочей документации, в том числе двери размером 700*2000 мм.

Подрядчиком установлены и заказчиком приняты двери, которые фактически не соответствуют по количеству отраженному в акте КС-2 от 24.08.2021 № 1-1.

При проведенном осмотре выявлено, что общая площадь дверей (визуально из МДФ) (377,5 кв.м.) соответствует площади деревянных дверей, принятых учреждением по акту КС-2 от 24.08.2021 № 1-1 (по порядку № 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11). Фактически установлено дверей 217 шт., не полностью деревянных, как предусмотрено ЛСР. Учреждением проведено визуальное обследование дверного полотна на соответствие сметной документации на объекте, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, 52 (Отчет ООО Стройцентр-Новые Технологии», ТО-53/23) согласно которой, выявлено, что каркас – является основой дверного полотна. Производится из необработанного массива имеющих вид брусков, имеет облицовку из листов МДФ, которые крепятся с двух сторон с ламинированным покрытием. Экспертизой не подтверждено, что установленные двери являются эквивалентами дверям, предусмотренным рабочей документацией. Таким образом, фактически установленные двери из МДФ по размерам соответствуют рабочей документации, но не соответствуют стоимости дверей, предусмотренной локальным сметным расчетом и актом КС-2 от 24.08.2021 № 1-1 (Блоки дверные внутренние: одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный модель FF OKSAMANTY 3P или эквивалент размер дверного полотна; Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия; блоки дверные внутренние: двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия).

Разница между стоимостью дверей предусмотренных ЛСР, КС-2 и стоимостью фактически смонтированных дверей согласно ФССЦ 11.2.02.03-0011 «Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами однопольный с полотнами глухими ДВГ 19-9» **составляет 905 186,41 руб.** (без НДС и коэффициентов). Таким образом, акт КС-2 от 24.08.2021 № 1-1 содержит недостоверные сведения, что является нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н.

Проверкой установлено, что Контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0082 и рабочая документация не предусматривали отделочные работы (20 кв.м.) по ремонту кабинета инженера, которые фактически были выполнены.

В рамках договора от 20.04.2022 № 75 на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту прилегающей территории (отмостка) Актом о приемке выполненных работ от 30.06.2022 № 1 за период с 20.04.2022 по 30.06.2022, стоимостью 274,9 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 5 устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС, дресвы – 16,35 куб. м.; номер по порядку 6 смесь ПГС в объеме 16,2 куб. м. Таким образом, Учреждением приняты работы в объеме, превышающем объем используемых материалов на 0,15 куб. м. (16,35 куб. м.-16,2 куб. м.);

- номер по порядку 10 геотекстиль ИП150 – 84 кв. м. Согласно ЛСР по позиции № 12 предусмотрен объем 109 кв. м. Осмотром установлено, что при снижении объема материалов с 109 до 84 кв. м. общая стоимость осталась прежней без коэффициентов 239,8 руб. (в базовых ценах), а цена за ед. увеличилась с 2,2 руб. до 2,85 руб. Таким образом, Учреждением приняты работы по стоимости, превышающей фактическую стоимость).

По номерам по порядку 5, 6, 10 (акт КС-2 от 30.06.2022 № 1) по данным ПК «Гранд-смета» в отсутствии правовых оснований фактически невыполненные работы составили общей стоимостью 1,587 тыс. р.

На основании договора от 26.09.2022 № 167 на выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража и склада ОГБУСО «ИДДИ № 2» расположенных по адресу: 664049, Иркутск, ул. Багратиона, д. 52, подрядчиком ИП Савин В.Т. выполнены работы, о чем подписан документ о приемке от 21.11.2022 № б/н, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 15.11.2022 № 1, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 15.11.2022 № 1.

Актом о приемке выполненных работ от 15.11.2022 № 1, от 15.11.2022 № 1 (непредвиденные) за период с 26.09.2022 по 15.11.2022, стоимостью 599,997 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 47, 48 устройство перегородок из ГКЛ с одинарным металлическим каркасом и 2-х слойной обшивкой с обеих сторон площадью 6 кв. м. и расходом материалов ГКЛ 26,94 кв. м. Осмотром установлено применение ГКЛ в один слой с двух сторон объемом 13,47 кв. м. (отклонение 13,47 кв. м.);

- номер по порядку 175, 176 кирпич керамический пустотелый размером 250*120*65мм, марка 175 – 538,56 шт. Осмотром установлен 108,56 шт. (отклонение 430 шт.).

- номер по порядку 51 блок оконный пластиковый: 2-х створчатый с глухой и поворотной створкой, 2-х камерным стеклопакетом – 2 ед. площадью 2,16 кв. м. Осмотром подтверждена установка окон. Однако рабочей документацией (альбом АС, лист 19, стадия П) предусмотрены оконные блоки из ПВХ с 2-х камерными стеклопакетами 2-х створчатые открывающиеся.

На основании договора от 26.09.2022 № 169 на выполнение работ по капитальному ремонту здания гаража и склада ОГБУСО «ИДДИ № 2», расположенных по адресу: 664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 52, подрядчиком ИП Савин В.Т. выполнены работы, о чем подписан документ о приемке от 21.11.2022 № б/н, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 15.11.2022 № 1, от 15.11.2022 № 1 (непредвиденные), справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 15.11.2022 № 1.

Актом о приемке выполненных работ от 15.11.2022 № 1 за период с 26.09.2022 по 15.11.2022, стоимостью 599,999 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 60, 61 установка металлических дверных блоков в готовые проемы площадью 6,93 кв. м., блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ – площадью 3,78 кв. м. Осмотром установлена одна металлическая дверь площадью 2,73 кв. м. (1,3 м*2,1м) (отклонение составило по работе 4,2 кв. м., по материалам 1,05 кв. м.);

- номер по порядку 63, 64 установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах общей площадью 8,4 кв. м., блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) площадью 8,4 кв. м. Осмотром установлено 4-е двери общей площадью 5,6 кв. м. (отклонение составило по работе 2,8 кв. м., по материалам 2, 8 кв. м.).

По номерам по порядку 47, 48, 175, 176 по договору от 26.09.2022 № 167 (акт КС-2 от 15.11.2022 № 1), номерам по порядку 60, 61, 63, 64 по договору от 26.09.2022 № 169 (акт КС-2 от 15.11.2022 № 1) по данным ПК «Гранд-смета» в отсутствии правовых оснований фактически невыполненные работы сложились в сумме 90,29 тыс. р., что является

нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ²⁶, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н²⁷.

Согласно пояснений за счет невыполненных работ в гараже по договорам № 167, № 169 Учреждением установлены 2-е металлические двери в 2-х зданиях на ул. Безбокова, 26 (полустационарное отделение) и в главном корпусе на ул. Багратиона, 52 на сумму 67,3 тыс. р. в отсутствии правовых оснований (выполнение работ на цели не соответствующие договору, соглашению о предоставлении субсидии на иные цели, признаки статьи 15.14 КоАП РФ).

Министерством Учреждению предоставлена субсидия на иные цели по соглашению № 05-53-92/22-05 (в редакции от 05.10.2022 № 05-53-1166/22-05) на цели связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений. Запрашиваемая субсидия направлена Минсоцразвитием на выполнение работ по капитальному ремонту гаража и склада по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, 52 в сумме 1 200,0 тыс. р., что подтверждается представленными в Министерство документами: заявки на предоставление субсидии на иные цели, дефектной фedomостью от 01.07.2019 № 6/н, ЛСР № 02-01-01 на сумму 599,997, ЛСР № 02-01-01-2 на сумму 599,999 тыс. р., ССР, Проектом (Шифр ПСК-01-03.19-АС, ООО «Проектстройкомплект»), положительным заключением от 04.02.2022 № 38-1-1-2-005947-2022.

Фактически Учреждением установлены 2-е металлические двери в 2-х зданиях, в том числе: дверь размером 0,9 м*2,0 м в здании главного корпуса по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, 52 (инвентарный номер 10101100001); дверь в здании полустационарного отделения по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 26 (инвентарный номер 1011124000000).

В соответствии с пунктами 4.3, 4.3.1 соглашения № 05-53-92/22-05 (в редакции от 05.10.2022 № 05-53-1166/22-05) Учреждение обязуется использовать субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, в соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными порядком предоставления субсидии.

Таким образом, в нарушение пункта 12 Положения № 65-пп, пункта 4.3, 4.3.1 соглашения № 05-53-92/22-05 (в редакции от 05.10.2022 № 05-53-1166/22-05), пункта 1.1 Договоров от 26.09.2022 № 167, 169 Учреждением направлены средств субсидии на иные цели в сумме 67,3 тыс. р. **на цели** (установка двух дверей не в здании гаража и склада), **не соответствующие условиям ее предоставления**. В соответствии с пунктом 28 Положения № 65-пп **средства подлежат возврату в бюджет**.²⁸

²⁶ В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе **мнимых и притворных** сделок. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в **регистрах** бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.

²⁷ В соответствии с пунктами 23, 24 ФСБУ № 256н к бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.

²⁸ В соответствии с пунктом 28 Положения № 65-пп в случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

В ходе проверки Подрядчиком (ИП Савин В.Т.) по невыполненным, но оплаченным работам (материалам) в рамках договоров от 20.04.2022 № 75, от 26.09.2022 № 167, 169 возвращены Учреждению средства в сумме 24,57 тыс. р. (=1,59 тыс. р. (договор № 75)+90,29 тыс. р. (договоры № 167, № 169) – 67,31 тыс. р. (расходы по установке двух дверей без правовых оснований)).

В ходе проверки Учреждением произведен возврат средств, использованных не в соответствии с целями, определенными соглашением о предоставлении субсидии на иные цели в размере **114 803,82 руб.**, из них по контракту от 24.02.2021 № Ф.2021.0081 (установка вентиляционной системы – 27 421,20 руб.); договор от 26.09.2022 № 169 (ремонт склада и гаража – 67 312,62 руб.); контракт от 24.02.2021 № Ф.2021.0082 (капитальный ремонт в главном корпусе на установку дверей – 20 070,00 руб.).

6) ОГБУ «УСЗСОН по Аларскому району»

Заключен договор на разработку проектной документации от 01.04.2021 № 01/02-21 с ООО «Проектстройкомплекс», цена 299,0 тыс. р. (КВФО 5, КВР 243, КОГСУ 226). Учреждением несвоевременно отражен в регистре бухгалтерского учета (журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за 2021 год) первичный учетный документ (акт выполненных работ от 25.05.2021 № б/н), подтверждающий факт разработки ПСД, отражен 08.06.2021, следовало не позднее 26.05.2021 (**нарушение** пункта 3 статьи 9, пунктов 1, 2 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 29, 30 ФСБУ № 256н).

Контрольным мероприятием установлено, что в ходе проведения капитального ремонта по Контракту № 3-ЭА производилось изменение объема и видов работ, материалов предусмотренных в ПСД (часть 3.8 статьи 49, часть 4 статьи 48 ГрК РФ).

Полагаем, что часть работ, выполненные Подрядчиком в рамках государственного контракта от 28.03.2022 № 3-ЭА, имеют признаки **реконструкции объекта капитального строительства**, так как в результате проведения работ изменены параметры объекта капитального строительства, (отражено в акте КС-2 от 13.12.2022 № 1 (Смета № 02-01-01, Общестроительные работы)):

- смонтированы система вентиляции и канализации;
- созданы помещение для санитарного узла для посетителей, сотрудников;
- созданы сети водоснабжения (холодного и горячего);
- изменены объемно-планировочные решения (демонтирована деревянная перегородка 4,9 кв. м.; смонтирована перегородка из панелей 8,74 кв. м., из ГВЛ 33,635 кв. м.; демонтирована стена кирпичная 2,16 куб. м., и произведена кладка стен 0,6 куб. м.; изменились внутренние площади помещений по техническому паспорту от 18.11.2005, то есть внутренняя площадь помещения составляет 361,84 кв. м., при этом согласно Экспликация помещения, листы 7, 8 шифр: ПСК-03-01.21-АС составляет 363,95 кв. м. Разница 2,11 кв. м.).

Произведенные ремонтные работы затрагивают несущие конструкции. При проведении работ по контракту от 28.03.2022 № 3-ЭА полностью заменена (изменена форма) крыши на здании (в том числе заменена стропильная система и др.), в результате изменена высота здания с 7,58 м (высота с учетом надстройки (площадью 19 кв.м.) на кровле 8,7 м.) до 9,2 м.

В соответствии с СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утвержденного приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр: пункт 3.1.16 крыша (покрытие): верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий; пункт 4.6 Несущие конструкции крыш (фермы, стропила, обрешетку и т.п.)

предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, соответствующими требованиям СП 16.13330 и СП 64.13330.

Стропила (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

В соответствии с «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153) несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

В ходе контрольного мероприятия КСП области проведен осмотр выполненных работ по объекту капитального ремонта (Акт от 18.01.2024 года № 22/4-ао), **по результатам которого установлены оплаченные, но фактически невыполненные работы на сумму 127,11 тыс. р. в отсутствие правовых оснований.**

По данным бухгалтерского учета Учреждением **не учитывается** оборудование, приобретенное в рамках исполнения контракта от 28.03.2022 № 3-ЭА (видеонаблюдение, ОПС). В ходе проверки Учреждением оборудование видеонаблюдения принято к бухгалтерскому учету и отражено на счете 4.101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» в сумму 281,85 тыс. р.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 7 (смета № 02-01-07, тепловой пункт) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 277 095,33 руб. приняты работы (оборудование). В акте № КС-2 от 13.12.2022 № 7 отражено оборудование, предусмотренное проектом (однако не соответствует фактически установленному и согласованному), что является нарушением требований пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ:

- номер по порядку 2 (установка котлов электрических) электрический котел 36 кВт Zota-36 Solid - 1 шт. Осмотром установлено, что в помещении № 1.4 установлен котел электрический 36 кВт Zota-36 ECONOM. Замена оборудования сторонами согласована;

- номер по порядку 4 (установка насосов) насос циркуляционный VeroLine-IPL 32/130-1.1/2 Wilo – 2 шт. Осмотром установлено, что в помещении № 1.4 установлен насос циркуляционный UPF 40-160-250 – 1 шт., один насос представлен к осмотру UPF 40-160-250, при этом по данным бухгалтерского учета **не учтен** (стоимостью 25 555,12 руб.). Замена марки с VeroLine-IPL 32/130-1.1/2 Wilo на UPF 40-160-250 – 1 шт. согласована. В ходе проверки насос UPF 40-160-250 – 1 шт. принят к бухгалтерскому учету по текущей оценочной стоимости на общую сумму 57,4 тыс. р. (бухгалтерская справка от 25.12.2023 № 0000-000061) в соответствии с пунктом 31 Инструкции № 157н;

- номер по порядку 5, 6 насос погружной дренажный Unilift KP 250-A1 – 1 шт. В ходе осмотра установлено, что в тепловом пункте насос **отсутствует**;

- номер по порядку 7 мембранный расширительный бак 50 л Valtec VT.RV.R.060050 – 1 шт. Фактически в тепловом пункте установлен расширительный бак для систем отопления UNIPUMP модель V50 № 21091492. Замена оборудования **не согласована**;

- номер по порядку 19 (прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях) 20 клапан стальной запорный проходной фланцевый диам. 32 1,6 Мпа – 4 шт. Фактически в тепловом пункте клапаны **не установлены**.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 1 (смета № 02-01-01, общестроительные работы) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 9 987 839,18 руб. приняты работы, в том числе:

- номер по порядку 106 доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 – 3шт. Фактически установлен доводчик (1 шт.) на металлической

двери центрального входа. Два доводчика **не установлены** (общей стоимостью 459,82 руб.). Учреждением представлены доводчики, которые в хозяйственной деятельности не учитываются (по данным бухгалтерского учета не приняты). В ходе проверки доводчики приняты к бухгалтерскому учету по текущей оценочной стоимости на общую сумму 2,11 тыс. р. (бухгалтерская справка от 25.12.2023 № 0000-000061) в соответствии с пунктом 31 Инструкции № 157н²⁹;

- номер по порядку 236 (устройство карнизов) – 7,1 кв. м., номер 237 (подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву) – 11 кв. м. Подрядчиком работы **не выполнены**;

- номера по порядку 271, 272 - колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм – 4 шт. Фактически **отсутствуют**;

- номер по порядку 279, 280 заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм – 4 шт. Фактически установлены 2 шт., соответственно **2 шт. заглушек отсутствуют**.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 8 (смета № 06-01, наружные сети канализации) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 132 258,6 руб. приняты работы, в том числе:

- номер по порядку 13 люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250) -К-1-60 -1 шт. Осмотром подтверждено наличие люка полимерно-песчаного, замена **которого не согласовывалась**.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 15 (непредвиденные расходы и затраты) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 275 508,0 руб. приняты работы, в том числе:

- номер по порядку 34 люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99), марка Т(С250)-К-1-60 -1 шт. Осмотром подтверждено наличие люка полимерно-песчаного, замена которого **не согласовывалась**.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 3 (смета № 02-01-03, отопление и вентиляция) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 754 651,6 руб. приняты работы, в том числе:

- номер по порядку 7 (установка радиаторов стальных) – 34,869 кВт, номер по порядку 8 радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт – 177 шт. Осмотром фактически подтверждена установка 182 шт., марка соответствует ПСД, ЛСР, акту № КС-2;

- номер по порядку 9 гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип D1/50, номинальный диаметр 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х3/4" – 29 шт. Осмотром фактически подтверждена установка 28 шт. (не установлена 1 шт.);

- номер по порядку 10, 11 терморегулятор прямой VT.046. N.04 Valtec – 29 шт. Осмотром фактически подтверждена установка 28 шт. (не установлен 1 шт.).

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 5 (смета № 02-01-05, пожарная сигнализация) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 108 059,9 руб. приняты работы, в том числе произведена замена оборудования, согласованная сторонами:

- номер по порядку 23 батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч. Осмотром установлено, что согласована замена батареи, характеристики которой 12 В, емкость 17 А/ч. Согласование на замену к проверке

²⁹ Пунктом 31 Инструкции № 157н определено, что неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.

представлено без изменения сметной стоимости, при этом характеристика установленного объекта отличается от предусмотренного проектом (характеристики ниже). Оборудование пожарной сигнализации, не отражено по данным бухгалтерского учета, в ходе проверки Учреждением оборудование принято к бухгалтерскому учету и отражено на счете 4.101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» в сумму 105,38 тыс.р. (инвентарная карточка от 25.12.2023 № 410134202300001) в соответствии с пунктом 31 Инструкции № 157н.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 2 (смета № 02-01-02, водоснабжение и канализация) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 173 138,13 руб. приняты работы:

- номер по порядку 67 смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором – 2 шт. В санузлах установлены смесители VODA. Замена оборудования **не согласована**;

- номер по порядку 69 электроводонагреватели накопительные вертикальные навесные узкие, объем 100 л, мощность 2 кВт – 1 шт. ПСД предусмотрен водонагреватель накопительный 100 л., 2 кВт поставщик Timberk модель SWH FSK7 100 V. Фактически в санузле установлен электроводонагреватель аккумуляторный бытовой Ballu, модель BWH/S 30-150 PROOF. Замена оборудования **не согласована**.

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 9 (смета № 07-01, наружное освещение) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 67 799,74 руб. приняты работы:

- номер по порядку 1 (блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)), - 1 шт., устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, номер по порядку 2 (ящик управления освещением ЯУО-9601-3074) – 1 шт. **Осмотром не подтверждены выполненные работы.**

Актом о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 4 (смета № 02-01-04, электромонтажные работы) за период с 28.03.2022 по 13.12.2022, стоимостью 857 135,94 руб. приняты работы:

- номер по порядку 53 (прибор или аппарат), номер по порядку 54 (блок аварийного питания для светодиодных светильников 3-40 Вт ИЕК БАП40-3.0 LLVPOD-ЕРК-40-3Н) – 20 шт. **Акты скрытых работ на выполненные работы отсутствуют, в журнале общих работ записи о проведении работ по установке блоков аварийного питания отсутствуют. Фактически работы (блоки аварийного питания) отсутствуют.**

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

В ходе проверки Подрядчиком средства в сумме 127 106,66 рублей возвращены на лицевой счет Учреждения.

7) ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району»

Заклучены контракты:

- от 16.03.2021 № 12 с ООО «Атом ПРО» (с изм. от 13.08.2021), ценой 6 032,7 тыс. р. (КВФО 1, КВР 243, КОСГУ 225) на замену системы отопления, замену окон, дверей, утепление чердачного перекрытия кровли, уличная лестница;

- от 17.05.2022 № 18 с ООО «Строй-Гарант» (с изм. от 14.11.2022 № 2), ценой 8 420,4 тыс. р. (КВФО 1, КОСГУ 225, КВР 243) на проведение выборочного капитального ремонта (выравнивание и окрашивание стен, подвесные потолки, смена дощатых полов с

полной сменой досок, покрытие линолеумом, установка сантехники, окрашивание деревянной лестницы, разборка деревянных перегородок).

Полагаем, что работы, выполненные Подрядчиком в рамках государственного контракта от 17.05.2022 № 18, имеют признаки **реконструкции объекта капитального строительства**, так как в результате проведения работ изменены объемно-планировочные решения (демонтирована перегородка 11,4 кв. м., смонтирована перегородка 24,4 кв. м.), в результате чего образованы новые кабинеты (помещения), в том числе:

1) на первом этаже:

- из помещения № 4 «Туалет» (технический паспорт от 25.12.2007) создано 3 новых помещения: № 4 «Санузел для посетителей», № 16 «Коридор», № 17 «Санузел для сотрудников» (Экспликация помещения, лист 3 шифр: 2021/175-АР);

- из помещения № 2 «Кладовая» (технический паспорт от 25.12.2007) создано 2 новых помещения: № 2 «Электрощитовая», № 2.1 «Комната уборочного инвентаря» (Экспликация помещения, лист 3 шифр: 2021/175-АР);

- из двух помещений № 14 «Библиотека», № 15 «Библиотека» (технический паспорт от 25.12.2007), создано одно помещение № 14 (Экспликация помещения, лист 3 шифр: 2021/175-АР);

2) на втором этаже:

- из помещения № 7 «Кабинет» (технический паспорт от 25.12.2007) создано 2 новых помещения: № 26 «Кабинет», № 27 «Кабинет» (Экспликация помещения, лист 4 шифр: 2021/175-АР).

Также следует отметить, что согласно техническому паспорту от 25.12.2007 внутренняя площадь помещения составляет 608,8 кв. м., однако по Экспликации помещения, листы 3, 4 шифр: 2021/175-АР - 602,7 кв.м. (разница 6,1 кв. м.).

Кроме того, в локальном сметном расчете, актах КС-2 применены расценки для работ по реконструкции зданий и сооружений.

В рамках контракта от 16.03.2021 № 12 также имеются признаки реконструкции объекта капитального строительства, так произведена 100% замена обрешетки крыши здания по адресу: Иркутская область, гор. Киренск, ул. Галата и Леонова д. 9 (521,0 кв.м.). Факт 100%-й замены обрешетки подтверждается рабочей документацией «Архитектурные решения, шифр: 2018/094-АР» листы, 1, 4; локальным сметным расчетом № 02-01-01 «Общестроительные работы» (позиции № 5, 87, 88), актом о приемке выполненных работ от 21.07.2021 № 1 (позиции № 5, 87, 88).

В соответствии с СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утвержденного приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр:

- пункт 3.1.16 крыша (покрытие): верхняя **несущая** и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий;

- пункт 3.1.21 обрешетка: конструктивный элемент стропильной конструкции крыши, укладываемый параллельно карнизу для закрепления листовых, волнистых или штучных кровельных материалов;

- пункт 4.6 **несущие конструкции крыш** (фермы, стропила, **обрешетку** и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, соответствующими требованиям СП 16.13330 и СП 64.13330;

- пункт 4.4 для закрепления кровельных материалов **к несущим конструкциям** (к прогонам, **обрешетке**) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозионной защитой в соответствии с требованиями СП 28.13330.

В соответствии с «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153) несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Проверкой установлено, что Учреждением приняты работы по капитальному ремонту здания в рамках Контракта № 18 на сумму 756,6 тыс. р. и отражены в бюджетном учете, **в отсутствие** первичных документов, подтверждающих их фактическое выполнение (расшифровывающих детализировано объемы выполненных работ). При этом **данный объем средств** включен в первичные учетные документы (акт о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1³⁰ на сумму 8 420,4 тыс. р., документ о приемке от 01.12.2022 № 2 (дата получения товара 05.12.2022) на сумму 8 420,4 тыс. р.) **в суммовом выражении, без указания** расшифровки видов, объемов, стоимости работ и материалов.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Акт о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1 на сумму 8 420,4 тыс. р. составлен в нарушение законодательства о бухгалтерском учете. Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) к проверке не представлен.

Принятый и оплаченный Учреждением в рамках Контракта № 18 акт о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1 (на сумму 8 420,4 тыс. р.) **не содержит перечень работ и материалов (в том числе объем, ед. измерения и пр.)**, предусмотренный ЛСР (смета) № 02-01-05 на сумму 756,6 тыс. р.:

- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 2 комплекта (позиция по ЛСР 66);
- унитаз-компакт «Комфорт» - 2 шт. (позиция по ЛСР 67);
- установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды – 3 комплекта (позиция по ЛСР 70);
- умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном, бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 400-500x300x135 мм – 3 шт. (позиция по ЛСР 71) и другие.

³⁰ В соответствии с пунктами 4.1, 4.3 Контракта № 18 приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронном форме. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Следует отметить, что форма документа, о приемке являющаяся приложением № 2 к Контракту № 18 не соответствует форме документа, о приемке, размещенной на ЕИС. К проверке представлена форма документа, о приемке размещенная на ЕИС. При этом в обеих формах предусмотрена часть одинаковых граф, в том числе: «Наименование работ», «Объем», «Ед. изм.», «Цена за ед.», указывающие на обязанность детализировать виды работ. Фактически документ, о приемке размещенный на ЕИС содержит только итоговые показатели: «Наименование работ» - Капитальный ремонт здания, «Ед. изм.» - усл. ед., «Объем» - 1, «Цена за ед.» 8 420,4 тыс. р.

Проверка показала, что с целью детализации работ на ЕИС Учреждением к документу о приемке прикреплены акт о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 17.11.2022 № 2 подписанные обеими сторонами.

Основная доля работ и материалов в акте о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1 (форма КС-2) на сумму 8 420,4 тыс. р. включена из ЛСР 02-01-01, при этом произведена замена части работ и материалов на работы и материалы, которые не соответствуют ЛСР (смета) № 02-01-05, однако итоговый показатель «стоимость строительных работ», что в КС-2, что в ЛСР 02-01-01, что в сводном сметном расчете равен 6 386,5 тыс. р. Таким образом, общая стоимость работ составила 6 386,5 тыс. р. В дальнейшем в КС-2 добавлена сумма 600,0 тыс. р., которая увеличила показатель «Всего по акту» и стоимость составила 6 986,5 тыс. р., при этом **какие-либо обоснования (расшифровки работ и материалов) увеличения КС-2 отсутствуют.**

В ходе проверки **определен остаток** стоимости работ и материалов из ЛСР (смета) № 02-01-05 (756,6 тыс. р.), включенный в КС-2 в сумме 36,6 тыс. р., в результате **неверного подсчета итога**, по причине **двойного применения** показателя «Материалы, изделий и конструкций отсутствующие в СНБ» (56,6 тыс. р.) и указывающий **на неправомерные расходы** (36,6 тыс. р.=8420,4 тыс. р. (по КС-2)³¹- 8 383,8 тыс. р. (расчеты КСП)³²).

Актом о приемке выполненных работ от 17.11.2022 № 1 (смета № 1, общестроительные работы) за период с 17.05.2022 по 17.11.2022, на сумму 8 420,4 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (внутренняя отделка, стены помещений 2.1, 4, 17) плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом. Осмотром установлено, что в помещениях **не выполнены** работы по облицовке стен плиткой керамической. В помещениях 2.1, 4, 17 выполнены работы по облицовке стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами, их оштукатуривание и последующая окраска. Расценки выполненных работ дешевле изначально предусмотренных. Согласно акту приемки выполненных работ от 17.11.2022 № 1 стоимость 1 кв.м. укладки керамической плитки (позиции с № 23 по № 29) составляет 3 549,64 руб., при этом стоимость 1 кв.м. отделкой ГВЛ (позиции с № 30 по № 36) составляет 2 090,78 руб.

- номер по порядку 37, 38, 39 (внутренняя отделка, стены помещений 2, 3, 5-8, 10-14, 20-29) панели трудногорючие, марка «Криплат» на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм. Осмотром установлено, что в помещениях **не выполнены** работы по облицовке стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном с применением панелей трудногорючие (марка «Криплат» на основе ГКЛ с виниловым покрытием, размерами 2500x1200 мм, 2700x1200 мм, 3000x1200 мм). В помещениях выполнены работы по облицовке стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами, их оштукатуривание и последующая окраска. Стоимость расценки фактически выполненных работ соответствует расценкам, предусмотренным в сметной документации.

- номер по порядку 40, 41, 42, 43, 44 (внутренняя отделка, оборудование для санузла помещение 4) установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. Актом КС-2 приняты работы по установке гарнитуры туалетной, в том числе 1 шт. поручень опорный для раковин, нержавеющая полированная сталь, диаметр 38 мм,

³¹ 8 420,4 тыс. р.=6986,5 тыс. р. + 56,6 тыс. р. («материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ»)+1377,3 (20% или коэффициент 0,2) = 8 420,4 тыс. р.

³² 8 383,8 тыс. р. = 6986,5 тыс. р. (в том числе следующий показатель «материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ» - 56,6 тыс. р.) +1 397,3 тыс. р. (20% НДС или коэффициент 0,2 от 6 986,5 тыс. р.).

высота 500 мм; 1 шт. крючок для костылей травмобезопасный; 2 шт. поручень прямой, нержавеющая полированная сталь, диаметр 38 мм, длина поручня 600 мм; 1 шт. поручень откидной, нержавеющая полированная сталь, диаметр 38 мм, длина 600 мм. Осмотром установлено, что работы **не выполнены в полном объеме**.

Актом о приемке выполненных работ от 21.07.2021 № 1 (ЛСР № 02-01-02) за период с 16.03.2021 по 21.07.2021, стоимостью 4 743,964 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 34, 35, 36, 37 (раздел окна) установка подоконных досок из ПВХ, облицовка оконных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов. Осмотром подтверждено наличие откосов, которые по акту КС-2 приняты в 2021 году, но **фактически установлены в 2022 году**;

- номер по порядку 44, 45, 46 (раздел двери) облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком и листами из синтетических материалов на клею – 36,4 кв. м. При осмотре установлено, что облицовка дверных откосов **не выполнена**;

- номер по порядку 50, 51 (фасад) наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя. Рабочей документацией предусмотрен сайдинг, актом КС-2 принят сайдинг. Осмотром установлено, что фасад здания частично обшит сайдингом и металлопрофилем (фундамент, расчетная площадь составила 28,03 кв. м. = (12,65 м. + 4,4 м. + 4,4 м. + 12,65 м. + 25,46 м. – 3,5 м. лестница) (длина здания) * 0,5 м. (высота металлопрофиля)) (стоимость 1 кв. м. металлопрофиля дешевле). Замена цветовой гаммы фасада с синего на коричневый сторонами согласована письмом от 17.06.2022;

- номер по порядку 53 (фасад) плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки Техновент 56 куб. м. Согласно сертификатам соответствия, при капитальном ремонте использовались материалы не соответствующие рабочей документации и контракту: изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ» (ТУ 5763-001-73090654-2009) и плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО изготовитель «Технониколь» (ТУ 5762-017-74182181-2015);

- номер по порядку 62 (окна) облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием. По акту КС-2 приняты работы по позиции 62 в объеме 112,14 кв. м., осмотром установлено 72,2 кв. м. (= 66,3 кв. м. = ((0,25 м. * 1 м. * 2 ед.) + (1,6 м. * 0,25 м. * 2 ед.)) * 51 окно), (= 5,9 кв. м. = ((0,25 м. * 1,35 м. * 2 ед.) + (1,6 м. * 0,25 м. * 2 ед.)) * 4 окна), **отклонение 39,94 кв. м.**;

- номер по порядку 75, 76 (отмостка) установка бортовых камней бетонных БР100/20/8 в количестве 90 шт. Осмотром установлено, что при капитальном ремонте частично применялись камни бортовые, по характеристикам не соответствующие рабочей документации, акту КС-2. Общее количество всех бортовых камней 83 ед. в том числе 16 ед. **по размеру, не соответствующему рабочей документации 100\30\15 см.**;

- номер по порядку 113, 115 (лестница) трубы стальные квадратные, прокат рифленый ромбического рифления. Осмотром установлено применение труб стальных круглых и проката гладкого;

- номер по порядку 119, 121 (монтаж лестницы) устройство фундаментов-столбов бетонных лестницы пожарной. Рабочей документацией предусмотрены 6 столбов, из них: 5 столбов размером 600*600*1000 мм, 1 столб размером 600*400*1000 мм, на которые общий объем бетона рассчитан 2,04 куб. м. Осмотром установлено, что подрядчиком выполнены фундаменты-столбы в количестве 8 шт. (размер 600*400*1000 мм), по которым

место на площадке для 6 столбов соответствует рабочей документации, однако **размеры столбов не соответствуют рабочей документации; место на площадке для 2-х столбов рабочей документацией не предусмотрено.** Общий расход бетона на устройство фундаментов-столбов 8 шт. (=6+2 столбов) составил 2,04 куб. м., **из которых 0,48 куб. м. (=400*600*1000 мм. * 2 шт.) на работы, не соответствующее рабочей документации, контракту;**

- номер по порядку 123, 124 (монтаж лестницы) анкера-шпилька Hilti HST M12*115/20 для использования в бетоне (0,00666 т.); болты высокопрочные (применительно анкер D18 мм) в количестве 0,0056 т. **Осмотром установлено, что анкера-шпильки и болты в бетоне не применялись (отсутствуют);**

Актом о приемке выполненных работ от 21.07.2021 № 2 (ЛСР № 02-01-02) за период с 16.03.2021 по 21.07.2021, стоимостью 740,736 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 47 (установка радиаторов) радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», мощностью **204 Вт/секция**, количество секций 419 шт. Технической документацией (рабочей), шифр 2018/094-АР, лист 1, стадия П предусмотрены радиаторы биметаллические марка «Rifar-B 500». Учреждением представлены сертификаты на радиаторы трех марок «FIRENZE», «МАКТЕМ», «OTGON RB 500, Panda BM500», паспорта отсутствуют. Осмотром установлены радиаторы, марка которых и характеристика (теплоотдача ниже) **не соответствуют технической документации, контракту** от 16.03.2021 № 12, акту КС-2 от 21.07.2021 № 2: радиаторы марки «Nawas BA5 29» в количестве 419 шт. (паспорта, сертификаты отсутствуют). Теплоотдача одной секции согласно открытым данным из сети-Интернет составляет 120 Вт/секцию;

- номер по порядку 19 (система отопления Т1, Т2) регулирующий клапан прямой Valtec d15 мм для радиаторов – 120 шт. Рабочей документацией (АР, шифр 2018/094-АР) предусмотрены регулирующие клапаны прямые Valtec dy15 (для радиаторов) в количестве 120 шт. Осмотром установлено, что подрядчиком при производстве работ системы отопления использованы 60 шт. регулирующих клапанов прямых Valtec d15 мм., которые предусмотрены рабочей документацией и 60 шт. кранов шаровых d15, **не предусмотренные рабочей документацией;**

- номер по порядку 1, 2, 3, 4, 5 (демонтаж отопления) демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб 76 м., трубопроводов отопления из стальных труб 58 м., трубопроводов отопления из стальных труб 82 м., трубопроводов отопления из стальных труб 8 м., демонтаж радиаторов 60 шт. В исполнительной документации и бухгалтерском учете Учреждения отсутствует подтверждение утилизации либо сдачи труб и радиаторов на металлолом, либо их хранение в Учреждении.

Учреждением приняты фактически невыполненные работы (в т.ч. замена материалов и видов работ) на сумму 1 487 383,45 руб., из которых, по оценкам КСП, возможно осуществить возврат на сумму 596 246,99 руб.

8) ОГБУ СО «Усть-Илимский ДИПИ «Лидер»

Заключены контракты на проведение капитальных ремонтов зданий. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения, допущенные при осуществлении работ по капитальному ремонту.

Контракт от 18.02.2021 № 19 на замену системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, отопления с ООО «Климатическое оборудование «Профи», ценой 12 435,63 тыс. р. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225) сторонами исполнен. При этом воздухораспределители и решетки в диффузоры **не установлены.** При выполнении работ по электроснабжению систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования

воздуха **не выполнены работы по монтажу** светильников в подвесные потолки, в виду того, что сами подвесные потолки **отсутствуют**.

При выполнении работ по капитальному ремонту отопления произведена замена одних видов работ на другие (вместо установки тройников выполнены сварочные работы). Сантехнические работы по установке стогов стальных с муфтой и контргайкой **не выполнены**. По акту КС-2 приняты алюминиевые радиаторы отопления Global Vox-R 500 в количестве 882 шт., при этом **осмотром установлены радиаторы, марка которых и характеристики (теплоотдача ниже) не соответствуют технической документации, контракту** от 18.02.2021 № 19, акту КС-2 от 15.10.2021 № 3 (смета № 02-01-03, отопление): радиаторы алюминиевые Royal Thermo Revolution 500 теплоотдачей одной секции 0,170 кВт в количестве 802 секций (сертификат качества представлен на 1 единицу, паспорта качества в исполнительной документации отсутствуют); радиаторы алюминиевые Rommer Optima мощностью одной секции 0,133 кВт в количестве 80 секций (сертификаты качества в исполнительной документации отсутствуют). Также в акте КС-2 приняты конвекторы, установка которых в проверке **не подтвердилась** (8 конвекторов не соответствуют технической документации, а также в исполнительной документации по ним отсутствуют сертификаты и паспорта (5 шт. модели КСК-20-0,479/0,787 и 3 шт. модели КСК-20-1,471); по 7 конвекторам установить расхождение в виду выявленных несоответствий не представилось возможным).

Контракт от 20.02.2021 № 22 на ремонт крыльца и системы водостоков с ООО «ПРОФИ», ценой 1 340,0 тыс. р. (КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225) сторонами исполнен. При этом, вместо 37 воронок фактически установлено 36 шт., вместо 37 отводов трубы выполнены работы по устройству 33 шт. (в ходе проверки замечания устранены).

В рамках контракта от 04.03.2022 № 40 на ремонт крыши здания работы выполнялись подрядчиком ООО «Ремстрой Нова» (цена 7 913,0 тыс. р., КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225). Обязательства по контракту выполнены **с нарушением срока выполнения работ**. По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме с 01.05.2022 по 29.07.2022 (в течение 90 кал. дн.). Замены материалов согласовывались, в том числе с автором проекта. Работы сторонами выполнены.

Переоборудование помещений под душевые, ванные комнаты в соответствии с контрактом от 19.04.2022 № 60 выполнялся ООО «ВикторияСервис» (цена 3 494,2 тыс. р., КВФО 5, КВР 243, КОСГУ 225). По акту КС-2 по отоплению и вентиляции приняты работы по установке радиаторов алюминиевых секционных (количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 Мпа, максимальная температура теплоносителя 135 гр., тепловая мощность 186 Вт) – в количестве 30 шт. Фактически установлены **радиаторы, марка которых и характеристика (теплоотдача ниже) не соответствуют технической документации** (установлены радиаторы биметаллические PANDA BM500 в количестве 30 шт. теплоотдачей одной секции 119 Вт (0,119 кВт) в количестве 30 шт. (паспорта в исполнительной документации отсутствуют).

Кроме того, выполненные объемы ремонтно-строительных работ по облицовке стен, столбов, пилястр и откосов гранитом керамическим многоцветным в объеме 243,9 кв. м. в ходе проверки **не подтвердились**. Фактически гранитом керамическим облицовано 212,9 кв. м. стен (**расхождение 31,0 кв. м.**). При проведении осмотра **Учреждение не представило документов, подтверждающих объемы выполненных работ**. Позже в КСП области был направлен акт приема-передачи неиспользованных материалов от 03.12.2022, согласно которому ООО «Виктория Сервис» передало учреждению неиспользованные материалы по контракту от 19.04.2022 № 60 на сумму 49,93 тыс. р. Вместе с тем, материальные ценности (плитка, клей, затирка) **оприходованы в период**

проверки 01.12.2023 на счет 2.105.34 «Строительные материалы» в сумме 49,93 тыс. р. (приходный ордер от 01.12.2023 № ДИ86-001250) (нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ). **При этом стоимость выполненных работ по укладке гранитом керамическим в объеме 31,0 кв.м. на сумму 38,75 тыс. р. требует возврата в соответствующий бюджет.** Вышеуказанное повлекло искажение по состоянию на 01.01.2023 Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) по строке 190 гр. 10 на сумму 49,93 тыс. р. (нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету).

Наличие части оборудования для маломобильных групп населения (МГН), принятое по актам КС-2, проверкой **не подтвердилось**. Так, в актах КС-2 указано о стульях для душа откидных 380*460, при этом фактически в душевых установлены переносные стулья для ванны «Ortonica Lux 625». В акте КС-2 указан смеситель локтевой для МГН. Фактически в 2-х ванных комнатах подтверждено 2 шт. смесителей для душа с гибким шлангом и лейкой неустановленного производителя и модели, **не являющиеся локтевыми для МГН** (сертификаты и паспорта в исполнительной документации отсутствуют). В акте КС-2 указан смеситель настенный локтевой с душевой лейкой, фактически установлены смесители и стойки душевые Dikalan D9071, **не являющиеся локтевыми для МГН**.

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акт о приемке выполненных работ (КС-2), содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.

9) ОГКУ СО «ЦПД, г. Ангарска».

В здании Учреждения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 проведены:

- капитальный ремонт здания и кабельной линии 0,4кВ. на основании контракта от 31.05.2021 № 54/21;
- изготовление и замена оконных блоков на основании договора от 18.10.2021 № 21/3153;
- капитальный ремонт кровли на основании контракта от 01.03.2022 № 22/22;
- капитальный ремонт нежилого здания на основании контракта от 04.04.2022 № 36/22 (подрядчик ООО ПСП «ТАРС», контракт разделен на 2 этапа, первый этап с момента заключения контракта до 31.12.2022, второй этап до 31.10.2023).

В результате проведенных ремонтных работ ООО ПСП «ТАРС» в нежилом здании были **изменены его объемно-планировочные решения по сравнению с указанными в техническом паспорте от 09.03.2017 с изменением объема помещений с 8 194 кв. м. до 8 184 кв. м. и площади застройки с 1 380,7 кв. м. до 1 321 кв. м., а именно:**

- демонтированы старые кирпичные перегородки;
- демонтированы старые пожарные лестницы;
- демонтированы вентиляционные шахты;
- устроен пандус, навесы;
- выполнена новая система приточной вентиляции, ранее не существовавшая в нежилом здании;
- на первом этаже в блоке А созданы помещения № 101, 102, 103 общей площадью 139,7 кв. м. из ранее существующих помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 общей площадью 136,4 кв. м.;

- на первом этаже в блоке Б созданы новые помещения № 120, 121, 122, 123, 124, 125 общей площадью 120,6 кв. м. из ранее существующих № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 общей площадью 119,4 кв. м.;

- на первом этаже в блоке В создано помещение № 144 площадью 46,3 кв. м. из ранее существующих помещений № 56, 57, 58, 59 общей площадью 46,0 кв. м., а также созданы помещения № 145, 146, 147, 148, 149 (туалет), 150, 151 общей площадью 92,1 кв. м. из ранее существующих помещений № 60, 61, 62, 63, 64, 65 общей площадью 89,9 кв. м.

- на втором этаже в блоке А созданы помещения № 201, 202, 203, 213 общей площадью 77,7 кв. м. из ранее существующих № 1, 2, 3, 4, 5, 6 общей площадью 71,3 кв. м., создано помещение № 206 площадью 63,5 кв. м. из ранее существующих помещений № 9, 10-11 (санитарная комната, туалет демонтированы), 12 общей площадью 61,6 кв. м.;

- на втором этаже в блоке В созданы помещения № 234, 235, 236, 237, 238, 239, 248 общей площадью 99,0 кв. м. из ранее существующих помещений № 35, 36-37 (туалет демонтирован), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 общей площадью 103,1 кв. м.

Такие виды работ, исходя из сути определения «капитальный ремонт», предусмотренного п. 14.2 ГрК РФ, не подходят под работы по капитальному ремонту, так как напрямую влияют на его объемно-планировочные характеристики. **Проведение данных видов работ в полном объеме попадает под понятие «реконструкция объектов капитального строительства»**, содержащееся в п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ.

Признаки реконструкции также имеются в результате выполненных работ по контракту от 01.03.2022 № 22/22, заключенного с ООО «Старт Инжиниринг». Контрактом предусматривались работы по замене обрешетки крыши в полном объеме.

В соответствии с СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утвержденного приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр:

- пункт 3.1.16 крыша (покрытие): верхняя **несущая** и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий;

- пункт 3.1.21 обрешетка: конструктивный элемент стропильной конструкции крыши, укладываемый параллельно карнизу для закрепления листовых, волнистых или штучных кровельных материалов;

- пункт 4.6 **несущие конструкции** крыш (фермы, стропила, **обрешетку** и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, соответствующими требованиям СП 16.13330 и СП 64.13330;

- пункт 4.4 для закрепления кровельных материалов **к несущим конструкциям** (к прогонам, **обрешетке**) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозионной защитой в соответствии с требованиями СП 28.13330.

В соответствии с «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153) несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Капитальный ремонт кровли проводился в корпусах № 1, № 2, № 3. Учреждением представлена информация, что замена минеральной ваты на экструдированный пенополистирол согласована между Учреждением, Подрядчиком и Проектировщиком (письма от 08.04.2022 № 4.2, от 12.04.2022 № 0156). Характеристики фактически установленного в ходе проверки материала (в части группы горючести) существенно хуже

предусмотренного проектной документацией. Так группа горючести фактически смонтированного экструдированного пенополистирола (СТО 72746455-3.3.1-2012) определена как Г3 (нормальногорючее) / Г4 (сильногорючее), при этом **минеральная вата относится к негорючим материалам**. Учреждением представлено письмо от Подрядчика от 05.04.2024 № 25 с пояснениями по нарушениям и с приложением сопоставительного сметного расчета по произведенной замене работ, изделиям и материалам Корпуса № 2 (локальная смета № 02-01-01). Учреждением также приложен конъюнктурный анализ Подрядчика по Корпусу № 2 с предполагаемыми обмерами элементов кровли. Дополнительно представлена информация по сопоставительным расчетам по корпусам № 1, № 3. Также в ходе дополнительного осмотра подтвержден факт установки стропил и мауэрлата из досок и бруса меньшего размера во всех корпусах (№ 1, № 2, № 3). Так, согласно рабочей документации (Архитектурно-строительные решения 2018.0124.000-АС) для стропил определена доска размером 200мм*50мм, фактически применена 180мм на 50мм; для мауэрлатов следовало применять брус размером 200мм*150мм, фактически применен брус 180мм на 100мм. Также установлено, что согласно "Акту технического обследования строительных конструкций...здания", Архитектурно-строительным решениям 2018.0124.000-АС ЛСР (листы 8, 10, 12), ЛСР № 02-01-01 (общ. раб, позиции № 220, № 226, № 232) следовало демонтировать (а также погрузить и вывезти) керамзит (шлак). Выполнение указанных работ документально подтверждено во всех корпусах (№ 1, № 2, № 3) актами КС-2 от 17.06.2022 № 1, от 22.08.2022 № 1, от 21.07.2022 № 1 на общую сумму **33,45 тыс. р.**, однако осмотром установлено, что фактически шлак не вывозился и находится под утеплителем на кровле.

Несогласованная замена материалов при выполнении работ (смонтированный материал не соответствует классу горючести, предусмотренному в проектной документации) может влечь риски угрозы жизни и здоровью граждан, а также необходимость привлечения дополнительных расходов областного бюджета на демонтаж и заново проведение работ по утеплению перекрытий с использованием материалов соответствующего класса горючести. Таким образом, осуществленная замена материалов на экструдированный пенополистирол (с группой горючести Г3 (нормальногорючее) / Г4 (сильногорючее)) имеет признаки причиненного ущерба бюджету Иркутской области.

Капитальный ремонт систем электроосвещения и силового оборудования производился по договору от 15.10.2021 № 10.2021 стоимостью 500,0 тыс. р., заключенному с ИП Черненко А.П. По условиям договора работа на объекте должна быть закончена в срок, не позднее 20.12.2021. Актом о приемке выполненных работ от 22.11.2021 № 1 за период с 01.11.2021 по 30.11.2021, стоимостью 500,0 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 1 «Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4» (ГЭСНм 08-03-594-14) в количестве 56 шт. В расценке также учтены материалы (сталь, электроды, болты, краска, лента, лента липкая, профиль монтажный, кнопки монтажные). Осмотром установлено, что фактически заявленные работы **не выполнены**, так как светильники установлены путем соответствующего крепления на бетонный потолок (подвесные потолки отсутствуют);

- номер по порядку 2 «Светильник для люминесцентных ламп OPL/S 418 с ЭПРА» в количестве 56 шт., номер по порядку 3 «Лампа люминисцентная 18» в количестве 224 шт., номер по порядку 4 «Стартер 18» в количестве 224 шт., номер по порядку 5 «Блок аварийного питания INVERLUX» в количестве 56 шт. Осмотром установлено, что фактически заявленные работы не выполнены, так как подрядчиком установлены светодиодные светильники BEST OFFICE 40, в комплектацию которых входит светильник

в сборе и аварийный блок LED CB-D001. В светильники вмонтированы блоки питания для светодиодов ИПС39-300Т IP20 ОФИС 0211 (из расчета 1 блок на 1 светильник). Из открытых источников следует, что технические характеристики (мощность, световой поток, эффективность светового потока, энергосбережение) светодиодных светильников отличаются от предусмотренных в ПСД. Замена данного оборудования согласована Учреждением (письмо от 18.10.2021 № 754/1). Фактически смонтированные светодиодные светильники BEST OFFICE 40 отвечают заявленным в ЛСР требованиям и мог быть использован в качестве аналога, так как является более долговечным и безопасным типом светильников.

Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ производился по контракту от 31.05.2021 № 54/21 стоимостью 1 678,75 тыс. р., заключенному с ООО фирма «ДанА». Срок выполнения работ – в течение 45 рабочих дней (до 02.08.2021). Актом о приемке выполненных работ от 02.08.2021 № 3 (ЛСР № 02-01-01, общестроительные работы) за период с 31.05.2021 по 31.08.2021, стоимостью 381,109 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 50 (устройство кровли) лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м тип покрытия полиэстер 25мкм – 1,8 кв. м., толщиной 0,7 мм; номер по порядку 78 (монтаж кровли над существующим тамбуром) лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,7 мм – 1,8 кв. м. Осмотром установлено, что **работа не выполнена в полном объеме** (при устройстве кровли лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,7 мм **не применялся**).

Актом о приемке выполненных работ от 02.08.2021 № 4 (ЛСР № 02-01-05, электротехнические работы) за период с 31.05.2021 по 02.08.2021 приняты работы стоимостью 1 118,2 тыс.р. Во всех помещениях нежилого здания в полном объеме отсутствуют щиты аварийного освещения (ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6), предусмотренные рабочей документацией шифр А-3264/19-ЭМ в количестве 6 шт., в то время как пунктами 36-71 акта о приемке выполненных работ от 02.08.2021 № 4 (ЛСР № 02-01-05, электротехнические работы) за период с 31.05.2021 по 02.08.2021 данные щиты, включая их оборудование, полностью установлены и оплачены.

Фактически щит аварийного освещения установлен в помещении электрощитовой № 157 с типом оборудования, не предусмотренным рабочей документацией шифр А-3264/19-ЭМ:

- 1 ед. выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 3Р 25А. При этом в ЛСР № 02-01-05 к ПСД предусмотрена установка выключателей автоматический «IEK» ВА47-29 3Р 25А – по 1 ед. в ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (всего 6 ед.), и актом КС-2 приняты 6 ед. выключателей;

- 1 ед. выключатель автоматический марки «IEK» ВА47-29 1Р 16А. При этом в ЛСР № 02-01-05 к ПСД предусмотрена установка выключателей автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А – по 6 ед. в ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6 (всего 6 ед.), и актом КС-2 приняты 6 ед. выключателей;

- 2 ед. выключатель автоматический марки «ЕКФ» ВА47-63 С16. При этом в ЛСР № 02-01-05 к ПСД не предусмотрены и по КС-2 не приняты.

Изменения в рабочую документацию в части полного изменения конфигурации щитов аварийного освещения **не вносились**, чем **грубо нарушены требования статьи 48 ГрК РФ и создана реальная угроза безопасной эксплуатации нежилого здания**.

Фактов, подтверждающих фактическую установку ООО «ДанА» в 2021 году щитов аварийного освещения ЩАО-1 – ЩАО-6, Учреждением **не представлено**.

По пояснениям Учреждения шкафы ЩАО-1 – ЩАО-6 при проведении капитального ремонта были установлены ООО «ДанА» в 2021 году. При проведении ремонта в 2022-2023гг. щиты были демонтированы по устному согласованию представителем Учреждения инженером по зданию Гамовым А.Е. с инженером ПСП «Тарс», принято решение о нецелесообразности их дальнейшего использования и все группы аварийного освещения были сведены в один щиток ЩАО в электрощитовой, чтобы в дальнейшем была возможность установки аккумулятора для автоматической работы аварийного освещения. Осмотром подтверждена установка одного щитка ЩАО в электрощитовой, при этом автоматических выключателей в нем установлено в меньшем количестве, чем предусмотрено в ПСД.

В ходе проверки Учреждением представлен **акт приема-передачи материалов от 18.01.2024**, согласно которому ООО ПСП «Тарс» передал электротехнические материалы: корпус металлический распределительный ЩРН-12 – 5 шт., выключатель автоматический модульный 3Р 25А хар-ка «С» ВА47-29 – 6 шт., выключатель автоматический модульный 1Р 16А хар-ка «С» ВА47-29 – 6 шт., шина N «ноль» на DIN-изол ШНИ-6*9-8-Д-С – 12 шт. Материалы оприходованы на счет 1.105.34 «Строительные материалы» **на сумму 12,36 тыс. р.**

- номер по порядку 72 шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм – 1 шт. Осмотром установлено, что в блоке В на 1-м этаже установлен шкаф ЩНО размерами 260*300*120 мм.

- номер по порядку 78 шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм – 1 шт. Осмотром установлено, что в Блоке В на 1-м этаже установлен шкаф ЩР-5 и оборудование к нему;

- номер по порядку 84 шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм – 1 шт. Осмотром установлено, что в Блоке В на 1-м этаже установлен шкаф ШВ-1 и оборудование к нему;

- номер по порядку 95 шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм – 1 шт. Осмотром установлено, что в Блоке В на 1-м этаже установлен шкаф ШУ-7 и оборудование к нему;

- номер по порядку 114 шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм – 1 шт. Осмотром установлено, что в Блоке В на 1-м этаже установлен шкаф ШУ-6 и оборудование к нему.

Капитальный ремонт (изготовление и замена оконных блоков) производился по договору от 18.10.2021 № 21/3153 стоимостью 600,0 тыс. р., заключенному с ООО «Нитрон плюс». Срок выполнения работ – не позднее 25.12.2021.

Всего проектно-сметной документацией предусмотрена установка 71 ед. оконных блоков, объемом 236,06 кв. м. При заключении контракта из проектной документации произведена выборка объемов работ. Договором № 21/3153 предусмотрена замена оконных блоков в объеме 49,8556 кв. м. В контракте не указано точное место установки окон в здании, что не позволяет идентифицировать место выполнения работ по их установке на основании контракта. Пунктом 12.1. к контракту в качестве приложения предусмотрена спецификация от 12.10.2021 № 21/3153 на 2 окна габаритными размерами 1460 ширина *1830 высота (профиль Topline58 3-х камерный, цвет белый, фурнитура SlegeniaFavoritClassic, заполнение 4-10-4-10-4) общей площадью 5,3436 кв. м., и на 10 окон габаритными размерами 2080 ширина *2140 высота (профиль Topline58 3-х камерный, цвет белый, фурнитура SlegeniaFavoritClassic, заполнение 4-10-4-10-4) общей площадью 44,512 кв. м., а также характеристики на подоконники, торцевые накладки, внутренние

откосы, бруски, водоотливы и материалы (комплектующие), общей площадью 49,8556 кв.м.

Учреждением с ООО «Нитрон» подписан акт о приемке выполненных работ за декабрь от 14.12.2021 № 1 на сумму 600,0 тыс. р., согласно которому работы по установке оконных блоков из ПВХ, блоки из ПВХ выполнены **в объеме 14,0 кв. м.**, а также аналогично по другим работам. Однако объем выполненных работ не соответствует условиям договора.

Как утверждает Учреждение и ООО «Нитрон плюс», несмотря на то, что КС-2 от 14.12.2021 № 1 подписан на неполный объем работ, в том числе по установке окон на 14 кв. м., фактически подрядчиком работы были выполнены и Учреждением приняты в полном объеме 49,8556 кв. м. или 12 окон. При этом расхождение сведений обусловлено некорректным формированием сметной документации («выборке из основной сметы»), осуществленной специалистами отдела обеспечения проведения текущего и капитального ремонта учреждений социального обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (в виду отсутствия в Учреждении соответствующих специалистов, а также необходимого программного обеспечения).

Оплата по договору произведена единовременным платежом 20.12.2021 на основании счета на оплату от 14.12.2021 № 133 в сумме 600,0 тыс. р. (платежное поручение от 20.12.2021 № 1527031).

Фактически выполненный объем работ ООО «Нитрон плюс» по замене оконных блоков составляет 52,5274 кв. м. Объем фактически выполненных работ в размере 14 кв. м, указанный в акте о приемке выполненных работ за декабрь от 14.01.2021 № 1 на сумму 600,0 тыс. р. вместо фактически выполненного объема в размере 52,5274 кв. м. является технической ошибкой.

Конфигурация отдельных оконных блоков в помещениях № 241, 247 в части открывания створок не соответствует требованиям рабочей документации шифр А-3264/19-АС лист 26, а также спецификации № 21/3153 от 12.10.2021г. (приложение № 1 к контракту). Выявленные несоответствия отдельных оконных блоков наряду с заменой дополнительного оконного блока **не являются существенными.**

Устройство наружных металлических отливов оконных блоков не соответствует требованиям п. Г.4 приложения Г ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» в части необеспечения герметичности примыкания отлива, в связи с чем не подлежали оплате по контракту от 18.10.2021 № 21/3153.

Таким образом, оставшийся объем работ по установке окон в 2022 году с учетом фактически выполненных работ по договору ООО «Нитрон плюс» необходимо было выполнить в объеме 183,5326 кв. м. (=236,06 кв. м. по ПСД – 52,5274 кв. м. по договору с ООО «Нитрон плюс»).

Капитальный ремонт кровли производился по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41 по контракту от 01.03.2022 № 22/22 стоимостью 9 183,99 тыс. р., заключенному с ООО «Старт инжиниринг». Срок выполнения работ с 01.03.2022 по 01.10.2022. Проведенными осмотрами установлено следующее.

Отдельные элементы деревянной конструкции крыши (стропила) имеют следы поражения древесины гнилью, что приводит к преждевременному износу капитально отремонтированных конструкций крыши. Следов протечек конструкции кровли осмотром не установлено, следовательно, поражение деревянных конструкций гнилью произошло в результате ненадлежащего хранения в период производства строительно-монтажных работ, а также низким уровнем осуществления приемки строительных материалов. Следы

гнили имеют около 5 % всех деревянных конструкций крыши нежилого здания. Таким образом, фактически принятые и оплаченные **некачественно** выполненные работы по пункту 1 акта о приемке выполненных работ № 2 от 20.06.2022 и актами о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 17.06.2022 № 1, пункту 1 акта о приемке выполненных работ № 3 от 22.07.2022 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 21.07.2022 № 1, пункту 1 акта о приемке выполненных работ № 8 от 22.08.2022 не подлежали оплате по контракту от 01.03.2022 № 22/22 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 22.08.2022 № 1.

Фактическая конфигурация деревянных конструкций крыши **не соответствует** принятым в рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС (лист 22) **решениям в части дополнительной установки подкосов стропильных ног**. Из устных пояснений учреждения данные подкосы смонтированы подрядной организацией по причине **неверно принятого проектного решения** для условий Иркутской области. В акты о приемке выполненных работ данный объем не включался и не оплачивался. В результате поверочного расчета стропильной ноги следует, что в проектном решении, принятом в рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС действительно **имеется недостаток** в виде отсутствия подкосов под стропилами, необходимых для удержания нормативной массы снежного покрова, предусмотренного для Иркутской области. Данный дефект напрямую влияет на безопасную эксплуатацию нежилого здания и обязан быть устранен проектной организацией в кратчайшие сроки во избежание аварийно-опасной ситуации. В результате проверки актов о приемке выполненных работ установлено, что в них действительно не включены дополнительные объемы по устройству подкосов стропил деревянной конструкции крыши.

В подкровельном (чердачном) пространстве имеются металлические выпуски вентиляционных труб утепленные слоем минераловатного утеплителя толщиной до 50 мм с последующим устройством металлизированного материала по типу фольги толщиной менее 0,5 мм. Проектным решением в рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС (лист 22.1) принято выполнить утепление вентиляционных труб теплоизоляционными минераловатными плитами толщиной 250 мм с последующим устройством оцинкованного листа толщиной 0,7 мм, скрепленных в короб, что **абсолютно не сходится с фактически выполненными работами по утеплению вентиляционных труб**. Таким образом, **фактически приняты и оплачены некачественно выполненные работы** по пунктам 35-36, 41-42 акта о приемке выполненных работ № 3 от 22.07.2022 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 21.07.2022 № 1, пунктам 35-36, 41-42 акта о приемке выполненных работ № 5 от 22.07.2022 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 21.07.2022 № 1, пунктам 35-36, 41-42 акта о приемке выполненных работ № 6 от 22.08.2022 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 22.08.2022 № 1, пунктам 35-36, 41-42 акта о приемке выполненных работ № 8 от 22.07.2022 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 22.08.2022 № 1, пунктам 35-36, пунктам 35-36 акта о приемке выполненных работ № 13 от 20.09.2022, **не подлежали оплате по контракту** от 01.03.2022 № 22/22 и актом о приемке выполненных работ ф. кс-2 от 20.09.2022 № 1.

Утепление покрытия нежилого здания во всех корпусах выполнено по поверхности железобетонных плит перекрытия толщиной 220 мм с последующим устройством пароизоляционной пленки, теплоизоляционного слоя с применением экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм. Проектным решением в рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС (лист 22) принято выполнить утепление перекрытия с применением теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 250 мм, что **абсолютно не сходится с фактически выполненными**

работами по утеплению покрытия нежилого здания. Таким образом, фактически приняты и оплачены некачественно выполненные работы по пунктам 15-16 акта о приемке выполненных работ № 3 от 22.07.2022, пунктам 15-16 акта о приемке выполненных работ № 5 от 22.07.2022, пунктам 15-16 акта о приемке выполненных работ № 8 от 22.07.2022, **не подлежали оплате по контракту от 01.03.2022 № 22/22.**

В подкровельном пространстве блока Б нежилого здания было выявлено, что фановая труба системы водоотведения (канализации) нежилого здания не выведена выше уровня кровли в соответствии с пунктом 18.18 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», чем **создаются недопустимые условия эксплуатации деревянных конструкций крыши, создающие реальную угрозу для ее дальнейшей безопасной эксплуатации.** Проектными решениями в рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС наличие и расположение фановых труб нежилого здания вовсе не учтено (имеется в рабочей документации шифр А-3264/19-ВС лист 11), однако Учреждением и подрядной организацией не было предпринято действий по корректировке данной документации, что **не снимает ответственности с подрядной организации о несоответствии выполненных работ технической документации.** В акты о приемке выполненных работ данный **объем не включался и не оплачивался.**

Отдельные элементы коньков в районе слуховых окон имеют **повсеместное отслоение покрытия**, наличие которого предусмотрено требованиями рабочей документации 2018.0124.001-АС (спецификация конструкций на листах 17, 19, 21). Согласно данной спецификации «Кп1 Конек плоский (150x150x2000)» должен быть поставлен «ЗАО Профсталь». В соответствии с данными содержащимися на официальном сайте (<https://www.izpn.ru/catalog/krovelnaya-sistema/dobornye-elementy-krovelnoy-sistemy/endova-verkhnyaya-ev-150.html>) покрытие конька должно быть выполнено из полиэстера. Осмотром установлено, что фактически коньки в районе слуховых окон выполнены из оцинкованного металлического листа, поверх покрытого составом (краской) коричневого цвета, что **в полной мере не отвечает требованиям рабочей документации шифр 2018.0124.000-АС (спецификация конструкций на листах 17, 19, 21).** Таким образом, **фактически принятые и оплаченные некачественно выполненные работы** по пункту 15 акта о приемке выполненных работ № 2 от 20.06.2022, пункту 25 акта о приемке выполненных работ № 6 от 22.08.2022, пункту 25 акта о приемке выполненных работ № 8 от 22.07.2022 **частично не подлежали оплате по контракту от 01.03.2022 № 22/22.**

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41. Капитальный ремонт осуществлен на основании проектно-сметной документации (в том числе: генерального плана № А-3264/19-ГП, архитектурно-строительных решений № А-3264/19-АС, силового оборудования № А-3264/19-ЭМ, отопления и вентиляции № А-364/19-ОВ, системы контроля и управления доступом № А-3264/19-СКУД, видеонаблюдения № А-3264/19-СВН), разработанной ООО «Фирма Компромисс» на основании договоров от 13.06.2019 № А-3282 стоимостью 399,8 тыс. р., от 06.03.2019 № А-3264/19. В составе сметной документации предусмотрены сводный сметный расчет стоимости строительства (общей стоимостью 72 788,2 тыс. р., в том числе общестроительные работы и оборудование 55 692,2 тыс. р., временные здания и сооружения 641,3 тыс. р., прочие работы и затраты (пусконаладочные работы, утилизация строительного мусора, удорожание за счет производства работ в зимнее время) 3 134,0 тыс. р., непредвиденные работы и затраты 1 189,3 тыс. р., НДС 12 131,4 тыс. р., а также возвратные суммы в объеме 195,6 тыс. р.), а также локальные сметные расчеты, в том числе:

- № 01-01 подготовительные работы на 506,8 тыс. р.;

- № 02-01-01 ремонтностроительные работы на 33 746,8 тыс. р.;
- № 02-01-02 водопровод и канализация на 1 549,4 тыс. р.;
- № 02-01-03 отопление и вентиляция на 6 650,0 тыс. р.;
- № 02-01-04 индивидуальный тепловой пункт на 1 142,8 тыс. р.;
- № 02-01-05 электротехнические работы на 3 329,3 тыс. р.;
- № 02-01-06 автоматизация пожаротушения на 159,3 тыс. р.;
- № 02-01-07 охранно-пожарная сигнализация на 646,7 тыс. р.;
- № 02-01-08 система контроля управления доступом на 159,5 тыс. р.;
- № 02-01-09 система связи на 686,1 тыс. р.;
- № 02-01-10 система видеонаблюдения на 459,4 тыс. р.;
- № 04-01 наружные сети водопровода на 322,7 тыс. р.;
- № 04-02 внутриплощадочные сети на 37,5 тыс. р.;
- № 05-01 благоустройство территории на 6 151,1 тыс. р.;
- № 05-02 малые архитектурные формы на 144,4 тыс. р.;
- ПНР № 07-01, 07-02-07-03 на общую сумму 652,1 тыс. р. тыс. р. (в том числе вентиляции 147,3 тыс. р., электротехнических устройств 175,7 тыс. р., пожарно-охранной сигнализации 329,1 тыс. р.).

В ходе проведения демонтажных работ подрядной организацией ООО ПСП «Тарс» демонтированы металлические изделия (батареи отопления, трубы, металлические листы) общим весом 14,935 тонны. В дальнейшем металлолом подрядчиком сдан в пункты приема, что подтверждается приемо-сдаточными актами от 22.06.2022 № 2367, от 05.07.2022 № 2426, от 12.04.2023 № 26.0000429, от 15.06.2023 № 26.0001165, от 23.08.2023 № 26.0001835. Получателями металлолома являлись ООО «Металлокорд» и ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» участок Ангарск. Денежные средства от сдачи лома черных и цветных металлов ООО ПСП «ТАРС» **перечислены в доход бюджета на лицевой счет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в общей сумме 175,87 тыс. р.** (платежные поручения от 07.11.2023 № 625 на сумму 41,46 тыс. р., от 07.11.2023 № 626 на сумму 105,96 тыс. р., от 29.11.2023 № 661 на сумму 28,45 тыс. р.). **Возврат денежных средств произведен после завершения работ по контракту и подписания актов о приемке выполненных работ. Период с момента сдачи металлолома по актам от 22.06.2022, 05.07.2022 до зачисления денежных средств в доход бюджета составил более 16 месяцев (с июля 2022 до ноября 2023).**

В соответствии со статьей 49 ГрК РФ ОГАУ «Иркэкспертиза» проведена экспертиза на основании договора от 29.10.2019 № Дс-1655-1655/10.19 стоимостью 24,0 тыс. р. Достоверность сметной стоимости (в сумме 75 993,6 тыс. р., в том числе строительно-монтажные работы 70 051,0 тыс. р., оборудование 3 109,4 тыс. р. проектно-изыскательские работы 943,3 тыс. р., прочие затраты 1 889,9 тыс. р.) подтверждена на основании заключения от 03.02.2020 № 38-1-0086-20. При этом локальные сметные расчеты откорректированы в части применения единичных расценок в соответствии с технологией производства работ, применения поправочных коэффициентов к единичным расценкам, уточнения стоимости материальных ресурсов и оборудования, уточнения объемов работ в соответствии с проектными решениями, исключения необоснованно учтенных затрат, учета упущенных затрат и уточнения индексов изменения сметной стоимости отдельного оборудования и работ. В результате внесенных изменений сметная стоимость в целом снижена на 5 168,3 тыс. р. (пункт 2.5.2 заключения № 38-1-0086-20).

Предусмотренный в сводном сметном расчете резерв средств на непредвиденные работы и затраты составил 1 189,3 тыс. р. или 2% (от общей стоимости в сумме 59 467,5 тыс. р. по главам 1-7 сводного сметного расчета) и соответствует пункту 179

Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Приказ № 421/пр).

Также сводным сметным расчетом предусмотрена норма дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. Согласно ГСНр-81-05-02-2001 раздел 1 таблица 2 пункт 1.4 коэффициент равен 2,82%. Территория Иркутской области относится к V температурной зоне, расчетный зимний период длится с 10.10. по 25.04.³³

Норма дополнительных затрат определена в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и является среднегодовой.

Согласно пункту 3 ГСНр-81-05-02-2001 нормы дополнительных затрат следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы. Вместе с тем для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

Проверкой установлено, что **сводный сметный расчет** при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в ОГАУ «Ирэкспертиза» **не был откорректирован в части уточнения затрат при производстве работ в зимнее время**, поскольку ЛСР предусмотрены виды работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительных температурах в помещениях. Так, например:

- антисептическая обработка бетонных поверхностей биопиреном «Нортекс-Дезинфектор» для бетона производится, согласно техническим условиям, при положительной температуре воздуха от 0 до 50°C;
- сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен штукатурной смесью «Ротбанд» КНАУФ производится при положительной температуре от 5 до 30°C;
- перед оклейкой стен обоями применена акриловая грунтовка глубокого проникновения БИРСС Грунт КШ, которая согласно техническим условиям применяется в температурном диапазоне от +5 до +35°C;
- для оклейки стен применен клей для стеклохолста Болларс FiberFix, согласно техническим условиям применяется при положительной температуре от 5 до 35°C;
- устройство гетерогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках (линолеум полукоммерческий «TARKETT FORCE») производится при температуре не ниже +15°C.

По итогам закупочных процедур, в целях выполнения работ по проведению капитального ремонта здания Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41, заключен контракт³⁴ от 04.04.2022 № 36/22 с ООО «Проектно-

³³ Приложение 4 к Методике определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.05.2021 № 325/пр

³⁴

строительное предприятие «Тарс» (ИНН 3812107754). Цена контракта составила в первоначальной редакции составила 85 081,7 тыс. р. (в объеме НМЦК), в дальнейшем цена увеличена до 89 213,6 тыс. р. (в ред. дополнительного соглашения от 10.05.2023 № 5), до 93 222,0 тыс. р. (в ред. дополнительного соглашения от 28.07.2023 № 8).

Проведенный анализ показал, что НМЦК определена в соответствии проектной сметной документацией, прошедшей экспертизу, и составила 85 081,7 тыс. р. При расчете НМЦК Учреждением исключены затраты на проведение проектно-изыскательских работ, уменьшены общие объемы работ за счет их исполнения в рамках контракта от 31.05.2022 № 54/21 (ремонт кабельной линии 0,4 кВ) и договора от 18.10.2021 № 21/3153 (изготовление и замена оконных блоков), учтены индексы фактической и прогнозной инфляции, а также положения части 2 статьи 72 БК РФ.

При осуществлении закупки Учреждение неправомерно (с завышением) включило в сметную документацию объемы работ и материалов по установке оконных блоков (О-1 (О-4), О-2 по контракту с ООО «ПСП «ТАРС») на **35,8556 кв. м.** (=49,8556 кв. м. (спецификация)-14 кв. м. (акт КС-2), или **1 307,605 тыс. р.**, что привело к нарушению порядка расчета НМЦК (статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ) по причине счетной ошибки, допущенной в Акте КС-2 по работам, осуществленным ООО «Нитрон» по установке окон, и в последующем повлекшей при выборке работ некорректное определение требуемого объема установки окон. В результате в Учреждении было установлено на 38,49 кв. м. окон больше, чем это предусмотрено проектной документацией (в суммовом выражении превышение сложилось в размере 1 609,176 тыс.р.).

Расчеты на 38,49 кв. м. представлены в таблице (руб.).

Наименование	Объем (кв. м)	Базисные цены		Цена с учетом применения индексов, коэффициентов, НДС			
		За 1 кв. м	Всего	Индекс повышения цен (8,42)	Производство работ в зимнее время (2,82%)	Тендерный коэффициент (1,168894)	НДС (20%)
Оконные блоки							
Тип О-1 (О-4)	5,33	2 686,04	14 316,59	120 545,71	123 945,10	144 878,69	173 854,43
Тип О-2	33,14	3 446,68	114 222,98	961 757,45	988 879,01	1 155 894,74	1 387 073,69
Всего	38,49	-	128 539,57	1 082 303,17	1 112 824,12	1 300 773,43	1 560 928,12
Работы по установке оконных блоков							
Тип О-1 (О-4)	5,33	100,82	537,37	4 524,66	4 652,25	5 437,99	6 525,59
Тип О-2	33,14	103,67	3 435,76	28 929,12	29 744,93	34 768,67	41 722,40
Всего	38,49	-	3 973,13	33 453,78	34 397,18	40 206,65	48 247,98
Итого	-	-	132 512,70	1 115 756,95	1 147 221,29	1 340 980,09	1 609 176,10

В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту здания Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41, в объеме, установленном в техническом задании (приложение 1 к контракту), а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Согласно пунктам 4.1, 4.3 контракта приемка выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и оформляется документом о приемке в электронной форме. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые являются его неотъемлемой частью. Техническим заданием определено, что качество и объем выполняемых работ должно соответствовать локальным сметам, техническому заданию, проектной документации, при этом при сдаче выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования и т.д.

В ходе проверки установлено, что Учреждением приняты выполненные работы по капитальному ремонту на общую сумму 93 221,998 тыс. р. на основании 20 актов о приемке выполненных работ в период с 16.06.2022 по 31.10.2023, с приложением к ним соответствующих актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3. Следует отметить, что приемка выполненных работ осуществлена Учреждением в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в электронном виде, усиленной электронной подписью. Оплата выполненных работ произведена Учреждением в полном объеме (93 222,0 тыс. р.) на основании 27 платежных поручений в период с 28.06.2022 по 14.11.2023 с соблюдением срока, установленного пунктом 2.6 контракта (15 рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного заказчиком документа о приемке).

Документы о приемке в электронном виде размещены в ЕИС.

В ходе проверки проведены осмотры выполненных работ (в том числе часть результатов отражена в акте осмотра от 15.01.2024 года № 22/3-ао), по результатам которых установлено следующее.

- фактически **после выполненных работ**, но в период исполнения контракта ООО ПСП «Тарс» совместно с Учреждением дополнительным соглашением от 26.10.2023 № 10 **внесли** изменения в локальные сметные расчеты № 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-05, 02-01-06, 02-01-07, 02-01-08, 02-01-10, 05-01 без изменения сметной стоимости, а также скорректировали акты приемки работ ф. КС-2 от 20.07.2022 № 2-1, от 19.08.2022 № 3-1, от 26.09.2022 № 5-1, № 5-2, от 24.10.2022 № 6.2, № 6-3, № 6-4, от 28.10.2022 № 7-1, от 21.11.2022 № 8-1, от 02.12.2022 № 9-1, от 16.02.2023 № 11-1, № 11-3, № 11-5, № 11-6, от 19.04.2023 № 12-2, № 12-3, № 12-4, от 26.05.2023 № 13-4, от 26.05.2023 № 15-3, № 15-6, № 15-8, от 26.07.2023 № 16-2, № 16-4, от 25.09.2023 № 18-2, № 18-7, № 18-8. Корректировка предусматривала приведение в соответствие данных о выполненных работах и установленном оборудовании, отраженных в актах о приемке выполненных работ, фактическим без учета корректировки стоимости.

Согласно рабочей документации, шифр А-3264/19-АС (лист 26) предусмотрена установка 71 оконного блока общим объемом 236,1 кв. м, в том числе (согласно локальному сметному расчету № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы):

- номер по порядку 366 - 44,54 кв. м оконных блоков типа О-1 (14 ед.) и О-4 (2 ед.);
- номер по порядку 370 - 160,44 кв. оконных блоков типа О-2 (40 ед.);
- номер по порядку 369 - 16,72 кв. м. оконных блоков типа О-3 (8 ед.);
- номер по порядку 372 - 1,18 кв. м оконных блоков типа О-5 (1 ед.);
- номер по порядку 367 - 5,5 кв. м оконных блоков типа О-6 (2 ед.);
- номер по порядку 374 - 7,72 кв. м оконных блоков типа О-7 (4 ед.).

С учетом фактических работ по установке оконных блоков, выполненных ООО «Нитрон плюс» в рамках договора от 18.10.2021 № 21/3153, в общем объеме 52,5274 кв.м Учреждению необходимо было предусмотреть работы в объеме 183,57 кв. м (= 236,1 кв. м согласно проектной документации – 52,5274 кв. м в рамках контракта с ООО «Нитрон плюс»). При этом в аукционной документации, а также в контракте от 04.04.2022 № 36/22 общий объем работ по установке оконных блоков составил 222,06 кв.м, в том числе (согласно локальному сметному расчету № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы):

- номер по порядку 270 - 44,54 кв. м оконных блоков типа О-1 и О-4;
- номер по порядку 274 - 146,4 кв. оконных блоков типа О-2;
- номер по порядку 273 - 16,72 кв. м. оконных блоков типа О-3;
- номер по порядку 276 - 1,18 кв. м оконных блоков типа О-5 (1 ед.);

номер по порядку 271 - 5,5 кв. м оконных блоков типа О-6;
номер по порядку 278 - 7,72 кв. м оконных блоков типа О-7.

Соответственно контрактом от 04.04.2022 № 36/22 общий объем работ по установке оконных блоков необоснованно завышен на 38,49 кв. м (= 222,06 кв. м – 183,57 кв. м).

Рабочая документация		Объем выполненных работ ООО «Нитрон плюс» (кв. м.)	Объем оставшихся работ (кв. м)	Объем выполненных работ ООО «ПСП «Тарс» (кв. м.)	Отклонение
Тип оконного блока	Площадь (кв. м.)				
1	2	3	4=3-2	5	6=5-4
О-1 (О-4)	44,54	5,34	39,2	44,54	5,33
О-2	160,44	47,18	113,26	146,4	33,14
О-3	16,72	-	16,72	16,72	0
О-5	1,18	-	1,18	1,18	0
О-6	5,5	-	5,5	5,5	0
О-7	7,72	-	7,72	7,72	0
Всего	236,1	52,52	183,58	222,06	35,85

Сведения об объеме работ по установке оконных блоков ООО ПСП «ТАРС» представлены в таблице ниже.

№ п/п	Обо сно ван ие	Наименование	Ед. изм.	Объем в ЛСР № 02- 01-01, всего	КС-2 от 20.07.2022 № 2-1	КС-2 от 19.08.2022 № 3-1	КС-2 от 02.12.2022 № 9-1	КС-2 от 25.01.2023 № 10-01	КС-2 от 16.02.2023 № 11-1	КС-2 от 26.05.2023 № 13-2	КС-2 от 26.06.2023 № 15-2	КС-2 от 26.07.2023 № 16-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 6. Замена окон и дверей+					Раздел 6. Замена окон и дверей+							
Окна по ГОСТ 30674-99 АС лист 26					Окна по ГОСТ 30674-99 АС лист 26							
269	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых // О-1, О-4, О-6	100 м ²	0,5004 (2,75*1 4+3,02* 2+2,75* 2) / 100	-	0,085 2	-	0,207 6	0,207 6	-	-	-
270	ФССЦ-11.3.02.01-0018	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м ² // О-1, О-4	м ²	44,54 2,75*14 +3,02*2	8,52	-	26,35 6	9,664	-	-	-	-
271	ФССЦ-11.3.02.01-0033	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м ² // О-6	м ²	5,5 2,75*2	-	-	2,75	2,75	-	-	-	-

272	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления // О-2, О-3	100 м ²	1,6312 163,120 / 100	-	0,24	-	0,695 6	0,565 6	-	0,13	-
273	ФССЦ-11.3.02.04-0030	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м ² // О-3	м ²	16,72 2,09*8	-	-	16,72	-	-	-	-	-
274	ФССЦ-11.3.02.04-0064	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м ² // О-2	м ²	146,4	24	-	100,3 06	22,09 4	-	-	-	-
275	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых // О-5	100 м ²	0,0118 (1,18*1) / 100	-	-	-	0,005 9	0,005 9	-	-	-
276	ФССЦ-11.3.02.02-0013	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м ² // О-5	м ²	1,18	-	-	1,18	-	-	-	-	-
277	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м ² // О-7 разм.1440х1340	100 м ²	0,0772 (1,93*4) / 100	-	0,04	-	0,018 6	-	-	0,01 86	-
278	ФССЦ-11.3.02.02-0005	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м ² // О-7	м ²	7,72 1,93*4	4	-	1,93	1,79	-	-	-	-
279	Ц-08.1.0-01.7.0-01.17	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м ²	93,542	-	28,99 802	-	-	64,54 398	-	-	-
280	Ц-01.7.0-01.11	Упор оконный стальной // ограничитель открывания / закрывания	ком пл.	103	-	31,93	-	-	71,07	-	-	-
281	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	1,55 154,55 / 100	-	0,480 5	-	-	-	-	-	1,0695

282	ФССП-11.3.03.05	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые // шир. 0,46 м	м2	162,27	-	50,30 37	-	-	-	-	-	111,96 63
283	Ц-14.1.0	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	46,35	-	14,36 85	-	-	-	-	-	31,981 15
284	Ц-14.4.0	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	13,8	-	4,278	-	-	-	-	-	9,522
285	ФЕР10-0-01-036-	Установка уголков ПВХ на клею // наличников	100 м	3,3711 337,11 / 100	-	1,045 041	-	-	-	-	-	2,3260 59
286	Ц-11.3.0	Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм	м	337,11	-	104,5 041	-	-	-	-	-	232,60 59
287	ФЕР10-01-035-	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	1,2162 121,62 / 100	-	0,377 022	-	-	-	0,6	-	0,2391 78
288	Ц-11.3.0	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	121,72	-	37,73 32	-	-	-	60	-	23,986 8

Как следует из вышеуказанной таблицы ООО ПСП «ТАРС» выполнены работы в объеме объеме **222,06 кв. м**, в том числе: в 2022 году - 185,762 кв. м в части оконных блоков и 36,52 кв. м в части работ по установке; в 2023 году - 36,298 кв. м в части оконных блоков и 185,54 кв. м в части работ по установке. Следует отметить, что работы приняты Учреждением в полном объеме согласно актам приемки выполненных работ, замечания к работам отсутствуют. При этом осмотром установлено, что конфигурация отдельных оконных блоков в помещениях № 235, 243, 124, 123, 122, 121, 118, 117, 137, 134, 133, 129, 128, 220, 223, 225, 226, 232, 233, 216, 217, 218, 219, 102, 109, 111, 205, 202, 208 в части открывания створок **не соответствует требованиям рабочей документации** шифр А-3264/19-АС лист 26, а также по формуле стеклопакета, **но данный факт является улучшением**. Выявленные несоответствия отдельных оконных блоков не являются существенными.

Устройство наружных металлических отливов оконных блоков, установленных ООО ПСП «ТАРС» не соответствует требованиям п. Г.4 приложения Г ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» в части необеспечения герметичности примыкания отлива, однако устройство данных работ не предусмотрено актами о приемке выполненных работ от 20.07.2022 № 2-1, от 19.08.2022 № 3-1, от 02.12.2022 № 9-1, от 25.01.2023 № 10-01, от 16.02.2023 № 11-1, от 26.05.2023 № 13-2, от 26.06.2023 № 15-2, от 26.07.2023 № 16-1, в связи с чем определить отдельно стоимость их выполнения не представляется возможным.

Рабочей документацией шифр А-3264/19-ЭМ (листы 38-39) предусмотрена установка этажных щитов ЩР-1к, ЩР-2к, ЩР-3к, ЩР-4к, ЩР-5к, ЩР-6к с установкой в них 28 автоматических выключателей дифференциального тока. Локальным сметным расчетом № ЛСР 02-01-05 позициями 184о-185о, 190о-191о, 196о-197о, 202о-203о, 208о-209о, 214о-215о на сумму 511 руб. предусмотрены 28 автоматических выключателей, что в полном объеме противоречит требованиям рабочей документации. Фактически установлено, что в данных этажных щитах ЩР-1к, ЩР-2к, ЩР-3к, ЩР-4к, ЩР-5к, ЩР-6к смонтированы 28 автоматических выключателей (иллюстрация № 31) и актами КС-2 № 8-1 от 24.11.2022г., № 13-4 от 26.05.2023г., № 17-2 от 25.08.2023г., № 18-3 от 25.09.2023г. приняты.

Выявленный факт является грубейшим нарушением требований рабочей документации. Ошибка, допущенная в локальном сметном расчете № ЛСР 02-01-05 по позициям 184о-185о, 190о-191о, 196о-197о, 202о-203о, 208о-209о, 214о-215о и пропущенная экспертом при проведении государственной экспертизы достоверности сметной стоимости не снимает ответственности с подрядной организации о несоответствии выполненных работ рабочей документации. Установленная проверкой ошибка могла быть установлена ГАУИО «Ирэкспертиза».

При исследовании технического отчета № 301023 о приемо-сдаточных испытаниях электрооборудования предприятия (Объект: капитальный ремонт здания ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Ангарске», г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41. Силовое оборудование) от 30.10.2023, разработанного электротехнической лабораторией ИП Середкин Александр Петрович (ИНН 380102326530) установлено, что при проведении данной лабораторией приемо-сдаточных испытаний силового электрооборудования **были якобы проверены щиты аварийного освещения (ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4, ЩАО-5, ЩАО-6), которые как ранее было указано отсутствуют на объекте в полном объеме, а также якобы проведена проверка 28 автоматических выключателей дифференциального тока, установленных в этажных щитах ЩР-1к, ЩР-2к, ЩР-3к, ЩР-4к, ЩР-5к, ЩР-6к, которые как ранее было указано были заменены на 28 автоматических выключателей. В соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» пусконаладочные работы - комплекс работ, выполняемых с целью достижения работоспособности систем на соответствие параметрам проектной документации или технологическим требованиям на этапе ввода систем в эксплуатацию. На основании вышеуказанного, представленный технический отчет является заведомо ложным (сфальсифицированным) документом и не отражает факта выполнения приемо-сдаточных испытаний электрооборудования нежилого здания, которые были оплачены в полном объеме и приняты по акту КС-2 № 20-3 от 31.10.2023г. на сумму 246,470 тыс. руб.**

По факту несоответствия исполнительной документации по объекту обязательным требованиям РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и как следствие пункту 4.3 контракта, **установленного факта фальсификации технического отчета о приемо-сдаточных испытаниях электрооборудования нежилого здания, также ставится под сомнение фактическое выполнение подрядной организацией ПНР автоматических приточных установок оплаченных в полном объеме и принятых по акту КС-2 № 20-1 от 31.10.2023г. на сумму 244,271 тыс. руб., приточных и вытяжных вентиляционных систем оплаченных в полном объеме и принятых по акту КС-2 № 20-2 от 31.10.2023г. на сумму 206,631 тыс. р., охранно-пожарной сигнализации оплаченных в полном объеме и принятых по акту КС-2 № 20-4 от 31.10.2023г. на сумму 461,591 тыс. р.**

Осмотром установлено, что ООО ПСП «ТАРС» в нежилом здании фактически установлены радиаторы алюминиевые марки Ogint «Alpha-500», Ogint «Alpha-350», «Classic-200». Согласно рабочей документации шифр А-364/19-ОВ и локальному сметному расчету № 02-01-03 (отопление и вентиляция) в рамках контракта предусмотрено выполнение работ по установке радиаторов алюминиевых общим количеством 1 030 шт. (секций) общей теплоотдачей порядка 199,53 кВт, в том числе 997 шт. радиаторов марки «CLAN-500» (теплоотдача 1 секции 0,195 кВт) и 33 шт. радиаторов марки «CLAN-350»

(теплоотдача 1 секции 0,155 кВт). Корректировочным актом о приемке выполненных работ от **26.10.2023** № 19-3 (смета 02-01-03, отопление и вентиляция) за период с 26.09.2023 по 26.10.2023 стоимостью (-) 0,013 тыс. р. приняты работы:

- номер по порядку 64, 65, 66, 67, 68, 69 (блок А) установка радиаторов стальных - 519,7 кВт, радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-500», Ogint количество секций 1, мощность 185 Вт - 235 шт., радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-350», Ogint количество секций 1, мощность 137 Вт – 62 шт.;

- номер по порядку 70, 71, 72, 73, 74, 75 (блок Б) установка радиаторов стальных – 821,72 кВт, радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-500», Ogint количество секций 1, мощность 185 Вт - 262 шт., радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-350», Ogint количество секций 1, мощность 137 Вт – 246 шт.;

- номер по порядку 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 (блок В) установка радиаторов стальных – 704,4 кВт, радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-500», Ogint количество секций 1, мощность 185 Вт – 297 шт., радиаторы алюминиевые, марка «Alpha-350», Ogint количество секций 1, мощность 137 Вт – 8 шт., радиаторы алюминиевые, марка «Classic-200», Ogint, количество секций 1, мощность 80 Вт – 180 шт.

Проверкой установлено, что **рабочей документацией предусмотрена установка радиаторов алюминиевых с межосевым расстоянием 500 мм в отдельных помещениях, где их установка не представлялась возможной, и фактически влекла необходимость установки радиаторов с межосевым расстоянием менее 500 мм (350 мм или 200 мм). Данный факт повлек необходимость замены общего количества установленного оборудования, в том числе общее количество радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм уменьшено на 203 шт. (с 997 до 794), с межосевым расстоянием 350 мм увеличено на 283 шт. (с 33 до 316), а также установку дополнительного объема радиаторов, не предусмотренных проектной документацией, с межосевым расстоянием 200 мм в количестве 180 шт.**

Вышеуказанный факт позволяет сделать вывод о том, что работа по подготовке рабочей документации ООО «Фирма Компромисс» проведена **не должным образом**. Общая теплоотдача фактически смонтированных стальных радиаторов Ogint «Alpha-500», Ogint «Alpha-350», «Classic-200» составляет 204,56 кВт, что незначительно превышает проектное значение в 199,53 кВт, тем самым **улучшая качество системы отопления нежилого здания.**

В рамках акта о приемке выполненных работ от 28.10.2022 № 7-1 (смета 02-01-04 индивидуальный тепловой пункт) Учреждением приняты работы по 60 позициям на общую сумму 558,1 тыс. р., в том числе номера по порядку 7, 47 «Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 С в оправе» в количестве 8 ед. При этом осмотром подтвержден факт замены оборудования на термометры биметаллические ТБП-63 в количестве 8 ед. Согласно вышеуказанному акту о приемке выполненных работ фактическая стоимость установленного оборудования составила порядка **15,343 тыс. р.** или 1,917 тыс. р. за 1 ед. При этом стоимость поставленного оборудования **существенно завышена**. Так, по информации отраженной в открытых источниках, стоимость 1 ед. термометра биметаллического ТБП-63 в текущих ценах составляет порядка 350,0 р. С учетом изменения цен в 2023 году стоимость поставленного оборудования в 2022 году составила порядка 330,6 р. (105,87% к уровню 2023 года) за 1 ед. **Таким образом, фактическая стоимость установленного оборудования составила порядка 2,644,8 тыс. р.** Следует отметить, что в ходе контрольного мероприятия, проводимого КСП, Учреждением и ООО ПСП «ТАРС» представлены сведения, подтверждающие стоимость поставленного оборудования, а именно за 1 ед. - 1 697,5 р. (счет на оплату от 12.10.2022

№ 2113 (поставщик ООО «Экосматр») и 1 690,22 р. (счет на оплату от 12.10.2022 № 00248 (поставщик ИП Беленикина А.А.). При этом данные сведения **не в полной мере соответствует** данным акта о приемке выполненных работ от 28.10.2022 № 7-1. Соответственно **необоснованно завышенная стоимость** поставленного оборудования составила порядка **12,698 тыс. р.** (=15,343 тыс. р. – 2,644 тыс. р.).

В рамках корректировочного акта о приемке выполненных работ от 26.10.2023 № 19-4 (смета № 02-01-04 индивидуальный тепловой пункт) Учреждением приняты работы на общую сумму 0,0 тыс. р. Корректировка предусматривала приведение в соответствие (**в ходе контрольного мероприятия**) данных об установленном оборудовании, отраженном в актах о приемке выполненных работ, фактическим **без учета корректировки стоимости** оборудования, а именно:

- номер по порядку 2 «Регулятор перепада давления АРР для клапана VFG 2 Ду20 Ру25 Kvs=6,3 м3/час.» - 1 шт. вместо номера по порядку 1 «Регулятор перепада давления АРРQ-4 Ду20 Ру25 Kvs=6,3 м3/час.» - 1 шт.

- номер по порядку 4 «Универсальный клапан VFG 2 PN. DN 20. KVS 6.3м3/час» - 1 шт. вместо номера по порядку 3 «Импульсная трубка AV, Ду12х1 мм, дл.1500 мм с резьбовым фитингом R1/2 (медь)» - 1 шт.;

- номера по порядку 6, 8 «Циркуляционный насос UNIPUMP LPA 25-60» - 4 шт. вместо номеров по порядку 5, 7 «Magna 3 25-60 №97924337. Насос циркуляционный «GRUNDFOS». (Ц=654е*м2/ол)» - 4 шт. Осмотром подтверждается факт наличия установленного оборудования. Согласно вышеуказанному акту о приемке выполненных работ (в рамках которого стоимость оборудования не скорректирована и соответствует данным акта о приемке выполненных работ от 28.10.2022 № 7-1) фактическая стоимость циркуляционного насоса «UNIPUMP LPA 25-60» составила порядка **72,273 тыс. р.** Так, по информации отраженной в открытых источниках, стоимость 1 ед. циркуляционного насоса «UNIPUMP LPA 25-60» в текущих ценах составляет порядка **11,222 тыс. р.** С учетом изменения цен в 2023 году фактическая стоимость поставленного оборудования в 2022 году составила порядка 10,599, тыс. р. (105,87% к уровню 2023 года). Следует отметить, что в ходе контрольного мероприятия Учреждением и ООО «Проектно-строительное предприятие «Тарс» представлены сведения, подтверждающие стоимость поставленного оборудования: а именно конъюнктурный анализ сравнительных цен, при этом **документы, подтверждающие понесенные затраты не представлены и считаются отсутствующими.** Согласно представленному ООО «ТАРС» конъюнктурному анализу наиболее экономичный вариант стоимости оборудования составил 57,690 тыс. р. (с НДС и без учета стоимости перевозки). При этом данные сведения **не в полной мере соответствуют** данным актов о приемке выполненных работ от 26.10.2023 № 19-4 и от 28.10.2022 № 7- 1. Соответственно, **необоснованно завышенная стоимость** поставленного оборудования составила порядка **61,673 тыс. р.** (=72,273 тыс. р. – 10,599 тыс. р.).

Осмотром установлено, что при ремонте крыльца Кр-4 (рабочая документация А-3264/19-АС, лист 67, 70) **не соблюдены обязательные требования** пункта 5.1.15 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части ширины пандуса в 890 мм.

Во всем нежилом здании трубопроводы системы отопления имеют следы непрокраса поверхности эмалью ПФ-115 белого цвета в общем объеме не более 25 % от общего, предусмотренного локальным сметным расчетом ЛСР № 02-01-03 Изм. на отопление и вентиляцию в п. 602, 641, 679 и принятого по актам о приемке выполненных работ № 6-2 от 24.10.2022г, № 12-3 от 20.04.2023г., № 16-2 от 26.07.2023г.

Актом о приемке выполненных работ от 26.09.2022 № 5-1 (смета 02-01-01 общестроительные работы) Учреждением приняты работы по 37 позициям на общую сумму 1 710,8 тыс. р., в том числе:

- номер по порядку 10 линолеум полукоммерческий гетерогенный TARKETT FORCE (толщиной 2,5мм, класс 33, толщина защитного слоя 0,6) в объеме 133,6 кв. м. Осмотром установлено, что в помещениях здания фактически проведены работы по устройству напольного покрытия поливинилхлоридного, гетерогенного «TARKETT» тип «Акцент Про», технические характеристики которого в части толщины защитного слоя, класса износостойкости и пожаробезопасности, лучше предусмотренного в проектной документации;

- номер по порядку 12 линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT FORCE» (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) в объеме 221,504 кв. м. Осмотром установлено, что в помещениях здания фактически проведены работы по устройству напольного покрытия поливинилхлоридного, гетерогенного «TARKETT» тип «Акцент Про», технические характеристики которого в части толщины защитного слоя, класса износостойкости и пожаробезопасности, лучше предусмотренного в проектной документации.

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 23, 24 ФСБУ № 256н Учреждением к бухгалтерскому учету приняты первичные учетные документы - акт о приемке выполненных работ (КС-2), корректировочный акт, содержащие сведения о не имевших места фактах хозяйственной жизни.