

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О рассмотрении ответа на парламентский запрос Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году»

Рассмотрев ответ на парламентский запрос Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году», в соответствии со статьей 29<sup>1</sup> Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

комитету по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области продолжить рассмотрение ответа на парламентский запрос.

Председатель  
Законодательного Собрания  
Иркутской области

А.В. Ведерников

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**Комитет по собственности и экономической политике**

**РЕШЕНИЕ**

**14 декабря 2021 г.**

**№ 06/258 -р**

г. Иркутск


О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году»

Заслушав и обсудив информацию «О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году», руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, статьей 29(1) Закона Иркутской области от 08.06.2009 № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», комитет

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию по данному парламентскому запросу.
2. Продолжить работу над данным парламентским запросом.

Председатель комитета



Н.С. Труфанов



**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20. 10. 2021

№ 47/32-3С

Иркутск

О парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году»

Рассмотрев предложение депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова А.Н. о направлении парламентского запроса Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году», руководствуясь статьей 29<sup>1</sup> Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году» (прилагается).

2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому запросу комитет по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель  
Законодательного Собрания  
Иркутской области



А.В. Ведерников

Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от 20.10.2021  
№ 47/32 - 3С

Губернатору  
Иркутской области  
Кобзеву И.И.

## ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС

**«О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта  
капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений  
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»  
в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году»**

**Уважаемый Игорь Иванович!**

В целях реализации мероприятия по строительству объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» (далее – Объект) областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области» с обществом с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» был заключен государственный контракт от 28 июля 2015 года № 0134200000115002211 (далее – государственный контракт), которым предусмотрен срок завершения строительства Объекта до 20 декабря 2017 года.

Дополнительным соглашением от 24 мая 2017 года № 9/921 цена государственного контракта увеличена на 10 процентов. Дополнительным соглашением от 22 января 2018 года № 14/3039 срок завершения работ по государственному контракту согласно графику производства работ продлен до июня 2018 года. Дополнительным соглашением от 21 июня 2018 года № 15/3237 государственный контракт приостановлен в связи с выявлением работ, не учтенных проектной документацией. Дополнительным соглашением от 9 июня 2019 года № 17/3721 установлено возобновление исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, с 5 июля 2019 года.

Государственной программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп, неоднократно изменялся плановый срок ввода в эксплуатацию Объекта с 2017 на

2018 год, 2019 год. В настоящее время в соответствии с редакцией от 11 июня 2021 года плановый срок ввода Объекта – 2021 год.

В связи с тем, что в процессе исполнения государственного контракта сроки, цена выполнения неоднократно менялись, а также в связи с неоднократной приостановкой работ по строительству Объекта жители обеспокоены, что Объект не будет введен в эксплуатацию и в 2021 году, в срок, утвержденный государственной программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы.

Поступают многочисленные обращения граждан Ленинского округа г. Иркутска по вопросу возведения Объекта, а также с просьбой о принятии возможных мер по контролю сдачи объекта в срок в 2021 году.

Необходимо заметить, что ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» – самая крупная детская поликлиника г. Иркутска, оказывающая амбулаторную помощь детскому населению Ленинского округа. В настоящее время на территории Ленинского округа г. Иркутска детская поликлиника представлена двумя педиатрическими отделениями, одно из которых расположено на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.

Территориальная протяженность района обслуживания поликлиники составляет более 80 км, включает: пос. Кирова, ст. Батарейная, пос. Вересовка, ст. Горка, ст. ПМС, пос. Селиваниха. Наряду с указанным с декабря 2014 года с целью улучшения доступности медицинской помощи для населения, проживающего вблизи территориальных границ г. Иркутска, министерством здравоохранения Иркутской области принято решение об установлении обслуживания и закреплении определенной части населения Иркутского района за городскими поликлиниками Иркутска и Шелехова. За поликлиникой ОГАУЗ «ИГКБ № 8» были закреплены жители поселков Западный, Южный, Мамоны, Максимовщина, Малая Елань, Вдовино.

Численность детского населения, прикрепленного к педиатрическим участкам ОГАУЗ «ИГКБ № 8», неуклонно растет. Притоку детского населения также способствует реализация муниципального плана по строительству жилья в Ленинском округе. Территориально ОГАУЗ «ИГКБ № 8» обслуживает 14 школ, 24 детских дошкольных учреждения, 4 техникума. Дети вынуждены проходить лечение в приспособленных палатах, не отвечающих современным требованиям по оказанию лечебно-профилактической помощи детям. Ожидание приема специалистов происходит в тесных коридорах жилого дома.

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, в целях принятия мер по обеспечению прав и законных интересов граждан просим:

взять под личный контроль вопрос по завершению строительства и вводу в эксплуатацию Объекта в 2021 году;

представить информацию о фактическом состоянии дел, о выполняемых в настоящее время работах и сроке ввода Объекта в эксплуатацию.



## ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а  
Телефон: (3952) 256-568, 200-015

Факс: (3952) 241-773  
E-mail: mail@govirk.ru

02.12.2021 № 02-01-9854/21  
на № 3517 от 12.11.2021  
г \_\_\_\_\_ 7

Председателю Законодательного  
Собрания Иркутской области

А.В. Ведерникову

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии с парламентским запросом «О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году (далее – Объект) информирую.

В настоящее время по исковым заявлениям ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» и ООО «БайкалРегионСтрой» в Арбитражном суде Иркутской области находятся на рассмотрении следующие дела: №№ А19-18531/2019, А19-1284/2020 и А19-6105/2021 (подробная информация по делам прилагается). Планируемые сроки завершения итогового рассмотрения дел Арбитражным судом Иркутской области - первый квартал 2022 года. Соответственно, возобновление работ по Объекту возможно во втором квартале 2022 года с обеспечением их завершения и ввода в эксплуатацию в третьем - четвертом квартале 2022 года.

В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы на 2021 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 1 226,4 тыс. рублей для оплаты затрат по корректировке проектно-сметной документации и прохождения экспертизы сметной части проекта на Объект. Проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для завершения строительства Объекта на 2022 год предусмотрены средства областного бюджета в объеме 250 000,0 тыс. рублей.


Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 67EF1F2FF2D39C09DBC878B348D39CC41BB6152D  
Владелец Кобзев Игорь Иванович  
Действителен с 18.12.2020 по 18.03.2022

С уважением,

И.И. Кобзев



Информация по судебным делам, рассматриваемым в Арбитражном суде Иркутской области в рамках строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году

Между областным государственным казённым учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области» (далее – Учреждение) и обществом с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» (далее – ООО «БРС») 28 июля 2016 года заключен контракт на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска» в 2021 году (далее – Контракт, Объект).

Цена Контракта составила 513 500,00 тыс. рублей. Для выполнения дополнительного объема работ, выявленного в ходе исполнения Контракта, заключено дополнительное соглашение от 24 мая 2017 года № 9/921 на увеличение цены Контракта на 10%, согласно которому цена Контракта составила сумму в размере 564 850,00 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 19 сентября 2019 года № 16/3850 цена Контракта установлена в размере 562 720,23 тыс. рублей.

Учитывая систематическое нарушение ООО «БРС» условий Контракта, срыв сроков строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и условиями Контракта, Учреждением принято решение о его расторжении.

ООО «БРС» в Арбитражный суд Иркутской области подано исковое заявление о признании решения Учреждения об одностороннем отказе от исполнения Контракта недействительным, делу присвоен № А19-327/2020. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21 января 2021 года по делу № А19-327/2020 односторонний отказ Учреждения от исполнения Контракта признан недействительным.

Кроме того:

1) в производстве Арбитражного суда Иркутской области находится дело № А19-18531/2019 о взыскании с ООО «БРС» суммы неосновательного обогащения за оплаченные, но фактически невыполненные работы и недопоставленное оборудование по Контракту в размере 118 776,95 тыс. рублей и суммы уплаченной государственной пошлины в размере 7,0 тыс. рублей. Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от 21 июля 2020 года по делу назначена судебная комплексная строительно-техническая экспертиза, срок проведения которой продлен до получения заключения экспертизы по сметной части откорректированного проекта.



2) Арбитражным судом Иркутской области рассматривается дело № А19-1284/2020 по исковому заявлению Учреждения к ООО «БРС» о взыскании: неустойки в виде пени в размере 103 875 532,52 рублей и суммы уплаченной государственной пошлины в размере 7,00 тыс. рублей.

Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от 10 июня 2020 года дело № А19-1284/2020 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения дела № А19-18531/2019 и решения судебно-строительной экспертизы.

3) По встречному исковому заявлению ООО «БРС» к Учреждению Арбитражным судом Иркутской области рассматривается дело № А19-6105/2021 взыскании задолженности за выполненные работы по Контракту в размере 117 073 419,95 рублей. 29 ноября 2021 года судебное разбирательство отложено, назначена дата следующего заседания на 17 января 2022 года.

Таким образом, возобновление контракта с ООО «БРС» для завершения работ по Объекту, возможно по мере получения заключения судебно-строительной экспертизы, которое будет направлено Учреждению после получения заключения ГАУ ИО «Ирэкспертиза» по сметной части откорректированного проекта.