



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден решением коллегии КСП Иркутской области № 35(489)/Ip-КСП от 22.07.2022

ОТЧЕТ № 13/10-КМ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»

«22» июля 2022 года

г. Иркутск

1. Основание проведения контрольного мероприятия: план деятельности КСП Иркутской области на 2022 год, распоряжение председателя КСП Иркутской области от 11.04.2022 № 15-П с учетом изменений, внесенных распоряжением КСП Иркутской области от 15.06.2022 № 35-П.

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля по отбору муниципальных образований, распоряжению средствами областного бюджета, в том числе, предоставленными (полученными) в форме межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».

3. Объекты контрольного мероприятия:

- 3.1 Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;
- 3.2. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
- 3.3. Администрация Молодежного муниципального образования;
- 3.4. Администрация Карлукского муниципального образования;
- 3.5. Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

4. Цели контрольного мероприятия:

4.1 Оценка деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, направленной на реализацию на территории Иркутской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» (далее – РП, региональный проект).

4.2. Оценка законности, эффективности (экономности и результативности) использования муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета органам местного самоуправления на реализацию мероприятий РП.

5. Проверяемый период: 2020 - 2021 годы.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.04.2022 по 20.07.2022.

При подготовке настоящего отчета использованы результаты проверок, проведенных КСП области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области

строительства Иркутской области (от 07.06.2022 № 23/28-а), в администрации Карлукского муниципального образования (от 27.04.2022 № 23/39-а), в администрации Молодежного муниципального образования (от 27.06.2022 № 23/38-а), в администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (от 29.06.2022 № 23/40-а) и в Комитете городского обустройства администрации города Иркутска (от 08.07.2022 № 23/49-а).

В соответствии со ст. 14 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» акты проверок доведены до сведения руководителей проверенных органов.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки.

Расходы областного бюджета сформированы по программно-целевому принципу. В 2020-2021 годах в числе 21 государственной программы Иркутской области реализована государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» (далее – ГП), в которой учтены средства РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».

тыс. р.

| Наименование | Объем ГП на 01.01.2021 | Объем РП на 01.01.2021 | Доля РП в ГП, % | Объем ГП на 01.01.2022 | Объем РП на 01.01.2022 | Доля РП в ГП, % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| «Формирование современной городской среды» | 1 578 944,4 | 1 578 944,4 | 100,0 | 1 553 394,7 | 1 553 394,7 | 100,0 |

Объем расходов ГП и РП по состоянию на 01.01.2021 согласно уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год составил 1 578 944,4 тыс. р., исполнение расходов по РП (ГП) составило 1 566 653,4 тыс. р., или 99,2% (не исполнено 12 291,0 тыс. р.).

По состоянию на 01.01.2022 согласно уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета объем расходов ГП и РП составил 1 553 394,7 тыс. р., исполнение расходов по РП (ГП) составило 1 540 485,5 тыс. р., или 99,2% (не исполнено 12 909,2 тыс. р.).

Министерством финансов России начиная с 01.10.2019 введена отчетность, представляемая в финансовые органы, в которой отражается информация о ходе реализации национальных проектов (РП в составе национальных проектов).

В соответствии с отчетом форма 0503117-НП объем бюджетных ассигнований, утвержденный министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – Министерство) на реализацию РП в 2021 году составляет 1 578 944,4 тыс. р., в 2022 году – 1 553 394,7 тыс. р. Объем утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований на реализацию РП приведен в таблице

тыс. р.

| КВР | Утверждено 2020 год | Исполнено 2020 год | % исп. | Доля, % | Утверждено 2021 год | Исполнено 2021 год | % исп. | Доля, % |
|-----|---------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|--------------------|--------|---------|
|-----|---------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|--------------------|--------|---------|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|------|
| 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» | 2 900 | 2 900 | 100 | 0,2 | 3 100,2 | 2 200,2 | 71,0 | 0,2 |
| 523 «Консолидированные субсидии» | 1 199 083,9 | 1 187 107,7 | 99,0 | 75,9 | 1 166 372,5 | 1 156 286,7 | 99,1 | 75,1 |
| 540 «Иные межбюджетные трансферты» | 376 960,5 | 376 645,7 | 99,9 | 23,9 | 383 922,0 | 381 998,6 | 99,5 | 24,7 |
| Всего | 1 578 944,4 | 1 566 653,4 | 99,2 | 100 | 1 553 394,7 | 1 540 485,5 | 99,2 | 100 |

Как видно из таблицы, в 2020 году наибольший объем исполненных расходов в сумме 1 187 107,7 тыс. р. (75,8%) и 1 156 286,7 тыс. р. (75,1%) в 2021 году приходится на «Консолидированные субсидии» (КВР 523). Исполнение в проверяемом периоде составило 99,2% ежегодно (в 2020 году – 1 566 653,4 тыс. р. и в 2021 году – 1 540 485,5 тыс. р.).

По результаты контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Оценка деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, направленной на реализацию на территории Иркутской области РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».

Согласно положению о Министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 01.03.2021 № 123-пп (далее - Положение № 123-пп) одной из основных функций Министерства в сфере обеспечения реализации жилищной политики на территории Иркутской области и управления в коммунальной инфраструктуре является обеспечение реализации соответствующих государственных программ РФ, выработка предложений (мероприятий) для формирования соответствующих государственных программ Российской Федерации.

Согласно пункту 1 Положения № 123-пп Министерство является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по формированию комфортной городской среды.

ГП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп, основной задачей которой является приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории муниципальных образований Иркутской области (далее - МО, муниципальные образования). Ответственным исполнителем и участником государственной программы является Министерство. Целью ГП является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области. Одной из задач ГП является приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории муниципальных образований Иркутской области.

РП входит в состав подпрограммы «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы ГП. Для реализации цели подпрограммы предусмотрены следующие задачи: кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Иркутской области.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

31.08.2017 № 568-пп, предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с порядком предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, и распределения субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области на конкурсной основе (далее - Положение № 568-пп).

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды утверждены постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2019 № 993-пп (далее – Правила № 993-пп).

Анализ бюджетных ассигнований, направленных на реализацию РП в 2020 и 2021 годах показал, что основную долю объемов средств бюджетов, предусмотренных на реализацию РП составляют средства федерального бюджета: в 2020 году – 78,8%, в 2021 году – 78,4%.

В 2020 году средства на реализацию РП доведены до Министерства уведомлениями по расчетам между бюджетами от 01.08.2019 № 714 на сумму 160 000,0 тыс. р. (распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 № 843-р); от 03.04.2020 № 596 на сумму 115 000,0 тыс. р. (распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 № 694-р); от 25.12.2020 № 986 на сумму 966 828,7 тыс. р. (распоряжение Правительства РФ от 21.12.2020 № 3470-р).

В 2021 году средства на реализацию РП доведены до Министерства уведомлениями по расчетам между бюджетами от 21.06.2021 № 446/1 на сумму 320 000,0 тыс. р. (основание – таблица 146 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»); от 24.12.2021 № 1104 на сумму 889 652,0 тыс. р. (по уведомлению доведено меньше (экономия 7 750,0 тыс. р.), чем утверждено в распоряжении Правительства РФ от 20.12.2021 № 3724-р (897 402,0 тыс. р.)).

В 2020 году на реализацию РП предусмотрено бюджетных ассигнований в общем объеме 1 578 944,4 тыс. р. (ФБ – 1 244 317,4 тыс. р. и ОБ – 334 627,0 тыс. р.).

Общие расходы на реализацию РП составили 1 566 653,3 тыс. р. (ФБ - 1 234 636,0 тыс. р. и ОБ – 332 017,3 тыс. р.), или 99,2% от предусмотренных бюджетных средств.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в объеме 1 244 317,4 тыс. р. подтверждены соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Минстроем РФ и Правительством Иркутской области, в том числе:

- от 16.04.2020 № 069-17-2019-107/1 на сумму 160 000,0 тыс. р. (05 2 F2 54240, 540);
- от 17.04.2020 № 069-17-2020-062 на сумму 115 000,0 тыс. р. (05 2 F2 54240, 540);
- от 15.12.2020 №№069-09-2020-041/6 на сумму 966 828,7 тыс. р. (80,84%) (05 2 F2 55550,523).

Информация о расходах бюджета на реализацию РП в 2020 году согласно отчету Министерства по форме 0503127 приведена в таблице.

| Мероприятие регионального проекта | Утверждено | Исполнено | % |
|--|------------|-----------|------|
| Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (721F254240) | 275 000,0 | 275 000,0 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской | 101 960,5 | 101 645,7 | 99,7 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|
| среды (721F274180) | | | |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды (оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) (721F255551) | 1 199 083,9 | 1 187 107,6 | 99 |
| Цифровизация городского хозяйства (721F229440) | 2 900,0 | 2 900,0 | 100 |
| Всего: | 1 578 944,4 | 1 566 653,3 | 99,2 |

Объемы бюджетных средств на реализацию РП на 2020 год в разрезе КЦСР приведены в таблице (тыс. р.):

| Предусмотрено ассигнований | | Финансирование | | Расходы | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|
| 721F27418 | 101 960,5 | 721F27418 | 101 645,7 | 721F27418 | 101 645,7 |
| 721F29440 | 2 900,0 | 721F29440 | 2 900,0 | 721F29440 | 2 900,0 |
| 721F254240 | 275 000,0 | 721F254240 | 275 000,0 | 721F254240 | 275 000,0 |
| 721F255551 | 1 199 083,9 | 721F255551 | 1 187 666,7 | 721F255551 | 1 187 107,6 |
| | 1 578 944,4 | | 1 567 212,4 | | 1 566 653,3 |

Средства областного (федерального) бюджета, предусмотренные на **2020** год использованы в общей сумме **1 566 653,3 тыс. р.**, в том числе:

- **376 645,7 тыс. р.** или 99,9% от предусмотренных средств (376 960,5 тыс. р.), на иные МБТ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 4-х МО Иркутской области, в том числе в городах: Саянск, Свирск, Тулун, Черемхово (КЦСР 721F254240 на сумму 275 000,0 тыс. р. и КЦСР 721F274180 на сумму 101 960,5 тыс. р.), в том числе: в г. Саянск по проекту «Таёжные бульвары» осуществлено благоустройство территории парка жилого микрорайона города Саянска; в г. Свирск выполнено благоустройство по проекту «Комплексное развитие прибрежной территории, включая парк культуры и отдыха в г. Свирске «Свирская Ривьера»); в г. Тулун по проекту «Тулун Ия» выполнены работы на благоустройство ул. Ленина; в г. Черемхово по проекту «Благоустройство территории городского озера по ул. Некрасова в г. Черемхово» выполнено благоустройство территории озера, берегоукрепление реки Черемшанка, озеленение Мемориала «Слава героям» и ул. Некрасова и другое;

- **1 187 107,6 тыс. р.** или 99% от предусмотренных средств (1 199 083,9 тыс. р.) субсидии на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в рамках реализации программ формирования современной городской среды 76-ти МО Иркутской области (КЦСР 721F255551);

- **2 900,0 тыс. р.** или 100% от предусмотренных Министерству средств на мероприятие по цифровизации городского хозяйства (КЦСР 721F29440);

В 2021 году на реализацию РП предусмотрено бюджетных ассигнований в общем объеме 1 553 394,7 тыс. р. (ФБ - 1 217 402,0 тыс. р. и ОБ – 335 992,7 тыс. р.).

Общие расходы на реализацию РП составили 1 540 485,5 тыс. р., или 99,2% от предусмотренных бюджетных назначений (ФБ – 1 209 642,0 тыс. р. и ОБ 330 843,4 тыс. р.).

Средства федерального бюджета, предусмотренные в объеме 1 217 402,0 тыс. р. подтверждены соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области, в том числе:

- от 19.12.2020 № 069-17-2021-022 на сумму субсидии в размере 320 000,0 тыс. р. (05 2 F2 54240, 540);

- от 20.12.2021 № 069-09-2021-045/6, в размере 889 652,0 тыс. р. (76,94%) (05 2 F2 55550, 523).

Информация о расходах бюджета на реализацию РП в 2021 году согласно отчету Министерства по форме 0503127 приведена в таблице.

| Мероприятие регионального проекта | Утверждено | Исполнено | % |
|--|--------------------|--------------------|-------------|
| Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (721F254240) | 383 922,0 | 381 998,5 | 99,5 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды (оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий) (721F255551) | 1 166 372,5 | 1 156 286,8 | 99,1 |
| Реализация программ формирования современной городской среды (721F55550) техническое сопровождение и поддержка информационной системы «Моя Иркутская область» | 3 100,2 | 2 200,2 | 70,9 |
| Всего | 1 553 394,7 | 1 540 485,5 | 99,2 |

Объемы бюджетных средств на реализацию РП на 2021 год в разрезе КЦСР приведены в таблице (тыс. р.):

| Предусмотрено ассигнований | | Финансирование | | Расходы | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|
| 721F254240 | 383 922,0 | 721F254240 | 383 922,0 | 721F254240 | 381 998,5 |
| 721F255551 | 1 166 372,5 | 721F255551 | 1 156 287,0 | 721F255551 | 1 156 286,8 |
| 721F255550 | 3 100,2 | 721F255550 | 2 200,2 | 721F255550 | 2 200,2 |
| х | 1 553 394,7 | х | 1 542 409,2 | х | 1 540 485,5 |

Расходы бюджета области на реализацию РП в 2021 году составили **1 540 485,5 тыс. р., в том числе:**

- **381 998,5 тыс. р.** или 99,5% от предусмотренных бюджетных средств (383 922,0 тыс. р.) на **иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 6-ти муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе администрации г.Байкальск, пгт. Киренск, Тайшетское, Нижнеудинск, г.Усолье-Сибирское, Свирск (КЦСР 721F254240):** в г. Байкальск по проекту «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала» осуществлена реконцепция главного общественного пространства города; в г. Киренск по проекту «Город-остров» выполнено благоустройство ул. Ленских рабочих в границах улицы Зайцева – переулка Урицкого в г.Киренск; в г.Тайшет осуществлено благоустройство по проекту «Благоустройство Тайшетского городского парка», в г. Нижнеудинске осуществлено благоустройство по проекту «Благоустройство парка городского дворца культуры и Набережной реки Застрянки»; в г. Усолье-Сибирское осуществлено благоустройство по проекту «Вся соль Сибири»: озеро «Молодежное», связывающее поколения»;

- **1 156 286,8 тыс. р.** или 91,1% от предусмотренных средств (1 166 372,5) субсидии на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды 85-ти МО Иркутской области (КЦСР 721F255551);

- **2 200,2 тыс. р.** или 71% от предусмотренных бюджетных средств (3 100,2) Министерству на реализацию программ формирования современной городской среды (721F55550) техническое сопровождение и поддержка информационной системы «Моя Иркутская область» в г. Иркутск.

В ходе проверки КСП области дана оценка действиям Министерства при представлении МО Иркутской области субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - иные МБТ).

Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на благоустройство дворовых и общественных территорий).

В соответствии с пунктом 4 Положения № 568-пп¹ предусмотрено, что субсидии предоставляются на поддержку муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий:

1) по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения с учетом приоритета выполнения комплексных проектов благоустройства общественных территорий.

2) по благоустройству дворовых территорий, под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

В пункте 4 Положения № 568-пп расширен перечень мероприятий, на которые предоставляются субсидии, добавлено мероприятие по реализации проекта создания комфортной городской среды муниципальным образованием Иркутской области – финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Критерии отбора МО Иркутской области для предоставления субсидий установлены пунктом 12 Положения № 268-пп и пунктом 12 Положения № 568-пп. Как показала проверка, МО Иркутской области в основном соответствуют критериям отбора.

Так, в перечень моногородов, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р, вошли 8 городов Иркутской области: г. Байкальск, г. Усолье-Сибирское, г. Тулун, г. Черемхово, г. Саянск, г. Усть-Илимск, г. Железногорск-Илимский и г. Шелехов.

В перечень исторических поселений, утвержденный совместным приказом Министерства культуры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2010 года № 418/339 включен город Иркутск.

Финалисты Конкурса определены в протоколах заседания Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 24.04.2019 № 2 (в 2019 году), от 26.02.2020 № 2, от 31.08.2020 № 4 (в 2020 году), от 19.08.2021 № 2 (в 2021 году).

МО Иркутской области, отобранные для представления субсидии, соответствуют критерию численности населения свыше одной тысячи человек. По результатам выборочной проверки МО Иркутской области (Новонукутское МО, Усть-Удинское МО, МО город Усолье-Сибирское, МО город Иркутск, Карлукское МО, МО Молодежное, Мишелевское МО) нарушений не установлено.

¹ постановление Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

МО Иркутской области, отобранные для предоставления субсидии на благоустройство дворовых территорий, соответствуют критерию – наличие в границах МО дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включенным в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – РП капитального ремонта).

В ходе контрольного мероприятия проверено соответствие МО Иркутской области критерию отбора – наличие в границах МО Иркутской области населенного пункта, на территории которого имеется одна или несколько общественных территорий, нарушений не установлено.

Условия предоставления субсидий предусмотрены пунктом 14 Положения № 568-пп.

По результатам выборочной проверки соблюдения МО условий предоставления субсидий, определенных пунктом 14 Положения № 568-пп: наличие муниципальных программ, актуализация муниципальных программ, проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу, проведение МО голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, наличие письменных обязательств, подписанных главой муниципального образования, наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, нарушение положений пункта 14 Положения № 568-пп не установлено.

В 2020 году прием заявок от МО осуществлялся с 18 по 30 декабря 2019 года (реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и (или) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий).

Согласно распоряжению Министерства от 05.02.2020 № 58-46-мр принято решение о предоставлении в 2020 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств **76 МО Иркутской области**. Между Министерством и администрациями МО Иркутской области заключено 76 Соглашений о предоставлении из бюджета Иркутской области. Одно соглашение с администрацией Хребтовского городского поселения аннулировано.

В 2021 году приложением № 4 к Положению № 568-пп установлено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий) **85 МО Иркутской области**. Между Министерством и администрациями МО Иркутской области заключено 85 Соглашений о предоставлении из бюджета Иркутской области.

Предметом Соглашений, заключенных с МО Иркутской области, является предоставление из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств МО на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Условия Положения № 568-пп (пункты 7, 10 и 14) регламентируют реализацию соответствующих мероприятий муниципальными образованиями Иркутской области с учетом предельного уровня софинансирования Иркутской области, утвержденного

правовым актом Правительства Иркутской области, а также заключение соглашения, в соответствии с требованиями пунктов 9 и 10 Постановления № 675-пп².

Пунктом 19 Постановления № 675-пп предусмотрено, что предельный уровень софинансирования утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период правовым актом Правительства Иркутской области в срок до 1 июля текущего финансового года). Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 № 498-рп³, утвержден предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Постановлением № 675-пп предусмотрено, что уровень софинансирования, установленный в соглашении, **не должен превышать** предельный уровень софинансирования, за исключением случая софинансирования расходного обязательства муниципального образования Иркутской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (в случаях, предусмотренных в порядках предоставления субсидий).

Согласно пункту 46 Положения № 568-пп объем субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, в финансовом году не может превышать объем средств на реализацию в финансовом году соответствующего мероприятия с учетом предельного уровня софинансирования Иркутской области. Размер финансирования реализации соответствующего мероприятия за счет средств местного бюджета определяется от объема субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета **без учета объема межбюджетных субсидий из федерального бюджета**, распределенного соответствующему муниципальному образованию.

Как показала проверка, в 2021 году при заключении Соглашений с органами местного самоуправления на благоустройство общественных и дворовых территорий общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местных бюджетах сформирован министерством **не корректно**, с несоблюдением положений пункта 46 Положения 568-пп, распоряжения Правительства Иркутской области № 498-рп.

Так, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 19.12.2020 № 069-09-2021-045 – общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Иркутской области в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта РФ, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного **76,94%**, составляет в 2021 году не более 903 431,3 тыс. р.

Например, министерством заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Братска в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 02.03.2021 № 25714000-1-2021-008 (далее – Соглашение № 25714000-1-2021-008).

² постановление Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета».

³ Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.05.2020 № 498-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно пункту 2.1 Соглашения № 25714000-1-2021-008 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Братска на реализацию мероприятий, составляет в 2021 году – **139 475,5 тыс. р.** В соответствии с пунктом 2.2 Соглашения № 25714000-1-2021-008 общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Иркутской области бюджету города Братска на реализацию мероприятий, составляет в 2021 году – 135 256,4 тыс. р. (ОБ + ФБ). Уровень софинансирования средств местного бюджета составил – 4 219,1 тыс. р. (139 475,5 - 135 256,4).

В общем объеме субсидии, предоставленной г. Братску в 2021 году (135 256,4 тыс. р.), доля средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 19.12.2020 № 069-09-2021-045 составляет 104 066,3 тыс. р. (76,94%). Доля средств ОБ составляет 31 190,1 тыс. р. (135 256,4 - 104 066,3).

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 498-рп предельный уровень софинансирования за счет средств ОБ для МО г. Братск установлен на 2021 год – 86%, соответственно расходы за счет средств местного бюджета составляют 4 366,6 тыс. р. ($31\,190,1 \cdot 14/100$), следовательно общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в местном бюджете составляет 139 623,0 тыс. р. (135 256,4 + 4 366,6). При этом, министерством общий объем сформирован в сумме 139 475,5 тыс. р., **отклонение составило 147,5 тыс. р.**

Аналогичные нарушения установлены при предоставлении субсидий в 2021 году в отношении 21 МО Иркутской области – общий объем расходов местного бюджета на реализацию мероприятий РП предусмотрен в Соглашениях с МО меньше уровня софинансирования, установленного Распоряжением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 498-рп на сумму **686,2 тыс. р.** Расчет уровня софинансирования в части расходов местных бюджетов приведен в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Кроме того, в Соглашениях по 63 МО Иркутской области общий объем расходов в местных бюджетах рассчитан Министерством больше предельного уровня, предусмотренного распоряжением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 498-рп, **на сумму 49 077,1 тыс. р.**

Таким образом, министерство не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, в нарушение пункта 46 Положения № 568-пп, распоряжения Правительства Иркутской области № 498-рп **не верно рассчитало общий объем субсидий в части расходов местных бюджетов в сумме 49 763,3 тыс. р.**

Определение годового объема субсидии для МО Иркутской области.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка расчета годового объема средств для i -го МО Иркутской области, соответствующего критериям отбора, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, определенное по формуле согласно пункту 16 Положения № 568-пп.

Так, в ходе проверки проанализирован расчет индекса по дворовым территориям (A_i) и индекса по общественным территориям (B_i), произведенный Министерством для определения годового объема средств.

Министерством при расчете индекса по дворовым территориям (A_i), присваиваемого i -му МО с целью распределения средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий, применен индекс ($K_{мкд}$) исходя из показателей о количестве МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 26.06.2020 (письмо ФКР МКД

Иркутской области от 26.06.2020 № 4946/2020), следовало применить данные о количестве МКД по состоянию на 01.08.2019 (нарушен пункт 18 Положения № 568-пп).

При расчете индекса (B_i), присваиваемого i -му МО с целью распределения средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий применен индекс (Кмг i), присваиваемый i -му МО в зависимости от участия в Конкурсе.

Так, в расчете размера субсидии на 2020 год индекс (Кмг i) применен в размере 1,1 для 4 МО (МО город Саянск, город Свирск, город Усолье-Сибирское, город Черемхово), участвовавших в Конкурсе и ставших финалистами и (или) победителями согласно выписке из протокола заседания Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 24.04.2019 № 2.

На 2021 год в расчете размера субсидии индекс (Кмг i) применен в размере 1,1 для МО (город Черемхово и город Саянск), которые не участвовали в Конкурсе 2020 года. Одновременно с этим, повышающий индекс (Кмг i) не применен в размере 1,1 в расчете субсидии для г. Байкальск, г. Нижнеудинск, г. Тайшет, которые согласно протокола заседания Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 31.08.2020 № 4 (в 2021-2022 годы), стали финалистами конкурса в 2020 году.

Пунктом 19 Положения № 568-пп не предусмотрено применение индекса (Кмг i) в зависимости от участия в Конкурсе в определенном году, однако в пункте 58 данного Положения содержится норма относительно распределения остатка субсидии, который направляется на реализацию мероприятий по реализации проектов финалистов Конкурса, состоявшегося в году, предшествующем году представления субсидий.

С учетом вышеизложенного пункт 19 Положения № 568-пп в отношении применения индекса (Кмг i) требует проработки, так как при расчете объема субсидии на 2021 год применение индекса (Кмг i) не обеспечило полный охват конкурсантов (победителей и финалистов) и соответственно объективное распределение объема субсидии.

В соответствии с пунктом 22 Положения № 568-пп предусмотрено, что МО, соответствующие критериям отбора (п. 12 Положения № 568-пп) в зависимости от индекса по общественным территориям (B_i) распределяются на четыре группы в следующем порядке: в первую группу включается МО при условии, что $B_i \geq 150\,000$; во вторую группу включается МО при условии, что $28\,000 \leq B_i < 150\,000$; в третью группу включается МО при условии, что $3\,000 \leq B_i < 28\,000$ и в четвертую группу включается МО при условии, что $0 \leq B_i < 3\,000$.

При проверке расчета предельного объема субсидии установлено, что для каждой группы МО Иркутской области определен предельный объем субсидий в году предоставления субсидий по формуле, предусмотренной пунктом 22 Положения № 568-пп. В проверяемый период МО Иркутской области в зависимости от индекса по общественным территориям (B_i) распределены на четыре группы, информация приведена в таблице.

| Группа | тыс. р. | |
|----------|--|--|
| | Предельный объем субсидии для группы на 2020 год | Предельный объем субсидии для группы на 2021 год |
| Группа 1 | 632 678,0 | 633 667,1 |
| Группа 2 | 277 261,9 | 275 929,9 |
| Группа 3 | 213 076,7 | 211 806,0 |
| Группа 4 | 51 192,3 | 52 805,9 |

Проверка расчета объема субсидии для МО Иркутской области.

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверена правильность расчета объема субсидии для МО Иркутской области, определенного в соответствии с пунктом 35 Положения № 568-пп по формуле $V_i = S_i + S_{i1} + S_{i2} + S_{i3} + S_{ix} + K_i$, где:

S_i - объем субсидий для i -го МО Иркутской области на реализацию соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий;

S_{i1} - дополнительный объем субсидий для i -го МО Иркутской области, распределяемый среди МО Иркутской области, включенных в одну группу;

S_{i2} - дополнительный объем субсидий для i -го МО Иркутской области, распределяемый среди МО Иркутской области, включенных в одну группу, в связи с остатком субсидий, образовавшимся в иной группе;

S_{i3} - дополнительный объем субсидий для i -го МО Иркутской области, распределяемый среди МО Иркутской области, включенных в i -ю группу, в связи с остатком субсидий, образовавшимся в i -й группе;

S_{ix} - дополнительный объем субсидий для i -го МО Иркутской области, распределяемый среди МО Иркутской области, включенных в группы;

K_i - объем субсидии для i -го МО Иркутской области на реализацию мероприятия по реализации проекта финалиста Конкурса.

При проверке правильности расчета объема субсидий для МО Иркутской области установлено, что **Министерство в 2020 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия установленные статьей 158 БК РФ, с не соблюдением пункта 35 Положения № 568-пп при определении объема в субсидии Ханжиновскому МО на 2021 год допустило завышение размера субсидии на 191,7 тыс. р.**

Согласно расчету объем субсидии на 2021 год Ханжиновскому МО определен в размере 710,7 тыс. р., по расчету КСП области объем субсидии составил 518,99 тыс. р. (236,9 + 282,1). Исходя из объема субсидии S_i (236,9 тыс. р.) с учетом дополнительного объема субсидий S_{i1} для Ханжиновского МО, распределенного среди МО Иркутской области, включенных в 4 группу (282,1 тыс. р.).

Данное нарушение повлияло на остаток нераспределенного объема субсидии в 4 группе МО, что привело впоследствии к занижению объема субсидии для МО 3 группы (на сумму 191,7 тыс. р.).

Пунктом 36 Положения № 568-пп предусмотрено, что объем субсидий для i -го муниципального образования Иркутской области на реализацию соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий (S_i) не должен превышать потребность i -го МО Иркутской области и предельный объем средств на реализацию мероприятия по благоустройству территорий ($S_{i_{MO}}$).

Министерство в 2020 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия установленные статьей 158 БК РФ, с не соблюдением пункта 36 Положения № 568-пп в 2021 году предоставило субсидию Большееланскому МО на благоустройство общественных и дворовых территорий в сумме 2 041,2 тыс. р. при предельно допустимом объеме субсидии в сумме 1 951,2 тыс. р. (объем завышен на 89,9 тыс. р.).

Так, согласно пункту 20 Положения № 568-пп для i -го муниципального образования Иркутской области определяется предельный объем средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, предоставление

которого возможно в году предоставления субсидий (предельный объем средств на реализацию мероприятия по благоустройству территорий) ($S_{\text{имо}}$), по следующей формуле: $S_{\text{имо}} = S_{\text{имо 1}} \times 3$.

Годовой объем средств на реализацию мероприятия по благоустройству территорий Большееланского МО определен Министерством в сумме 650,4 тыс. р., соответственно предельный объем средств субсидии на реализацию мероприятия составляет 1 951,2 тыс. р.

Выборочная проверка документов на получение МО Иркутской области субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, представленных Министерством в ходе проверки.

По результатам анализа документов, обосновывающих представление субсидии из областного бюджета бюджету МО в 2020-2021 годах установлено следующее.

МО «город Усолье-Сибирское» Министерством **предоставлены субсидии на 2 мероприятия**, в том числе на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2020 и 2021 годах, а также на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

На 2020 год распределение средств областного бюджета осуществлялось согласно Положению № 268-пп⁴ (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 22.06.2020 № 491-пп) и составило для МО город Усолье-Сибирское 45 329,3 тыс. р., с учетом изменений согласно Положению № 568-пп в объеме **84 936,9 тыс. р.**

Итоговый Перечень муниципальных образований Иркутской области на благоустройство дворовых и общественных территорий от 30.01.2020 № 02-58-1088 предусматривает благоустройство в городе Усолье-Сибирское 3 общественных и 17 дворовых территорий.

В 2020 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 26.02.2020 № 25736000-1-2020-003 в редакции от 18.12.2020, предусмотрена субсидия в объеме 84 936,9 тыс. р.

Приложением №3 к соглашению о предоставлении субсидии в 2020 году (в редакции от 13.08.2020) определены показатели результатов использования субсидии: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды – 17; количество благоустроенных общественных территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды – 4.

Предоставлена субсидия в объеме 84 868,6 тыс. р. (ОБ -16 212,9 тыс. р., ФБ - 68 655,7 тыс. р.).

Согласно отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии, исполнение составило 100% от предусмотренных и доведенных лимитов, показатели достигнуты.

В соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 31.08.2017 года № 568-пп, от 24.09.2018 № 675-пп на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» (КБК 812 0503

⁴ постановление Правительства Иркутской области от 10.04.2018 № 268-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

721F255551 523) в 2021 году администрации в соответствии с соглашением предоставления субсидии от 24.02.2021 № 25736000-1-2021-009 из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета в объеме 45 831,3 тыс. р.

Расходы на указанные цели составили 45 831,3 тыс. р. (ОБ - 10 568,9 тыс. р. и ФБ-35 262,4 тыс. р.).

Годовой объем субсидии определен по формуле, предусмотренной в пункте 16 Положения № 568-пп.

Показатели по формуле применены в части объема субсидий на реализацию соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий (S_i), показатели S_{i1} , S_{i2} , S_{i3} , S_{i6} , не применялись за счет отсутствия перераспределения.

В соответствии с п. 32 порядка предоставления субсидии общая сумма баллов не ниже установленной - 1,5 (включение в итоговый перечень проектов благоустройства дворовых и общественных территорий) (в основном все территории имеют 2 балла).

Результаты использования субсидии, предусмотренные приложением 2 к дополнительному соглашению от 12.11.2021 № 25736000-1-2021-009/2, предусматривают показатели результатов использования субсидии: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды – 10; Количество благоустроенных общественных территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды – 2. Данные показатели подтверждены отчетностью.

Общая сумма расходов в рамках соглашения о предоставлении субсидии составила 45 831,3 тыс. р. или 100% от предусмотренных бюджетных назначений.

Согласно отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии, исполнение по использованию предоставленной субсидии составило 100% от предусмотренных и доведенных лимитов.

Администрацией Усть-Удинского МО представлена заявка на предоставление субсидии в 2021 году (от 17.07.2020 №324) на благоустройство 2-х общественных территорий. Общая потребность в финансировании определена МО в сумме 20 368,3 тыс. р., запрашиваемая сумма субсидии – 20 164,9 тыс. р.

В соответствии с пунктом 26 Положения № 568-пп к заявке предоставлены документы в полном объеме, в отношении каждой общественной территории, включенной в заявку, приложены соответствующие документы: пояснительные записки, сводные сметные расчеты на общую сумму 19 958,6 тыс. р. (7 172,2 тыс. р. и 12 786,4 тыс. р.), положительные заключения экспертизы на благоустройство 2 общественных территорий от 25.05.2020 №38-2-1-2-0070-20 и от 16.04.2020 № 38-2-1-2-0333-20.

Соблюдение МО отдельных условий, определенных пунктом 14 Положения № 568-пп, перечислены в письменных обязательствах, предоставленных в перечне документов, прилагаемых к заявке.

При анализе документов, представленных к заявке, установлено несоответствие стоимости работ по благоустройству общественных территорий, указанных в заявке (20 368,3 тыс. р.) и в положительных заключениях по определению достоверности сметной стоимости благоустройства (19 912 тыс. р.) на сумму 456,3 тыс. р.

Решение о предоставлении в 2021 году субсидии муниципальным образованиям Иркутской области, включая Усть-Удинское МО, принято распоряжением Министерства от 18.08.2021 № 58-517-мр.

Постановлением Правительства Иркутской области от 04.09.2020 № 736-пп Усть-Удинскому МО (№ 56) предусмотрена субсидия в объеме 3 754,7 тыс. р. исходя из общей потребности финансирования, представленной МО в сумме 20 368,3 тыс. р. (следовало от стоимости, определенной экспертизой 19 912 тыс. р., отклонение 456,3 тыс. р.).

Завышенный размер потребности Усть-Удинскому МО на благоустройство общественных территорий в сумме 456,3 тыс. р. повлек необоснованное завышение размера субсидии на 28,5 тыс. р.

Таким образом, Министерство в 2020 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, с не соблюдением пункта 32 Положения № 568-пп **предоставило субсидию в завышенном объеме на 28,5 тыс. р.** Усть-Удинскому МО (по расчету Министерства 3 754,7 тыс. р., следовало 3 726,2 тыс. р.).

В соответствии с пунктом 26 Положения № 568-пп *администрацией Уриковского МО* представлена заявка на предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий и (или) реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий).

Согласно заявке потребность в предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета составила 30 204,8 тыс. р. (или 99% от общего расчетного объема 30 509,4 тыс. р.) на реализацию 2 дворовых и 3-х общественных территорий.

В Итоговый перечень, утвержденный Министерством от 13.08.2020 № 02-58-8207/20, в перечень дворовых и общественных территорий Уриковского МО вошли дворовые территории на общую сумму **7 500,3 тыс. р.** и общественные территории на общую сумму 30 509,4 тыс. р.

Принятое решение о предоставлении в 2021 году субсидии муниципальным образованиям Иркутской области, включая Уриковское МО (№ 74), подтверждено распоряжением Министерства от 18.08.2021 № 58-517-мр. Постановлением Правительства Иркутской области от 04.09.2020 № 736-пп Уриковскому МО предусмотрена субсидия в объеме 7 062,1 тыс. р.

При проверке расчета объема субсидии, определенного Министерством для Уриковского МО на 2021 год исходя из потребности МО в сумме **7 500,3 тыс. р.** установлено, что объем субсидии определен не верно, не отвечает реальности потребности МО, подтвержденной сводными сметными расчетами по объектам благоустройства, прошедшими экспертизу сметной стоимости (27 332,0 тыс. р.).

Заниженный размер потребности Уриковского МО на 19 832,0 тыс. р. (27 332 - 7 500) по благоустройству общественных территорий повлек необоснованное занижение размера субсидии на **1 236,2 тыс. р.**

Таким образом, Министерство в 2020 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, с не соблюдением пункта 35, 37 Положения № 568-пп **предоставило субсидию на 2021 год в заниженном объеме Уриковскому МО на 1 236,2 тыс. р.** (по расчету Министерства 7 062,1 тыс. р., следовало 8 298,3 тыс. р.).

По пояснению министерства методика предоставления субсидий является излишне сложной, перегруженной формулами, понятиями. Это не только затрудняет понимание

процесса распределения субсидии её получателями, но и создает проблемы в применении методики Министерством, так как процесс расчета распределения субсидии связан со значительными трудозатратами.

Кроме того, предоставление субсидии столь большому числу муниципальных образований (в 2021 году – 84 МО, в 2020 году – 76 МО) также создает дополнительные проблемы в реализации РП. Связано это со следующими факторами:

1) соглашения на предоставление субсидии необходимо заключать в системе «Электронный бюджет», отчеты по соглашению также предоставлять в системе «Электронный бюджет»;

2) в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии из федерального бюджета и Положением о предоставлении субсидии из областного бюджета условием предоставления субсидии является наличие письменных обязательств главы муниципального образования, включающих 14 пунктов, в частности: учет мнения граждан, предельный срок контрактования работ, синхронизация работ с другими государственными программами, национальными проектами, внесение информации в ГИС ЖКХ и др.;

3) выполнение и оплата работ должны быть обеспечены в течение одного календарного года, строго по графику кассового освоения, нарушение финансовой дисциплины в отношении средств федерального бюджета **понижает рейтинг субъекта Российской Федерации** по реализации федерального проекта и вызывает критику со стороны Минстрою России.

Учитывая, что в небольших муниципальных образованиях недостаточно квалифицированных специалистов (представление документов, расчетов не на должном уровне для реализации мероприятий по благоустройству), создает дополнительные риски неисполнения РП, в составе которого есть средства федерального бюджета.

КСП области рекомендует пересмотреть методику предоставления субсидий, в частности критерии отбора МО Иркутской области, расчет годового объема субсидии и применение индексов для расчета субсидии.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Во исполнение указов Президента РФ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в государственные программы субъектов РФ по формированию современной городской среды включены соответствующие региональные проекты, в рамках которых реализуются проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса.

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 утверждены Правила представления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Правила № 237).

Иной МБТ представляется в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (СБР ФБ) на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минстрою РФ как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

Постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2019 № 993-пп утверждены Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках реализации ГП Иркутской области предусмотрена поддержка МО Иркутской области, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в форме представления иного межбюджетного трансферта.

В соответствии с пунктом 1 Правил № 993-пп размер иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее Конкурс) за счет средств федерального бюджета для *i*-го МО Иркутской области (О_{ФБ}) устанавливается решением федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Конкурса.

Пунктом 2 Правил № 993-пп предусмотрено, что размер иных МБТ за счет средств областного бюджета для *i*-го муниципального образования Иркутской области, реализующего проект создания комфортной городской среды, предусмотренный конкурсной заявкой победителя конкурса (О_{ОБ}), рассчитывается по формуле.

В 2020 году между Минстроем РФ и Правительством Иркутской области заключены 2 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета: от 16.04.2020 № 069-17-2019-107/1 на сумму 160 000,0 тыс. р. (05 2 F2 54240, 540); от 17.04.2020 № 069-17-2020-062 на сумму 115 000,0 тыс. р. (05 2 F2 54240, 540).

Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2021 год, подтверждены соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Минстроем РФ и Правительством Иркутской области от 19.12.2020 № 069-17-2021-022 на сумму размере 320 000,0 тыс. р.

Перечень победителей конкурса и размер премии для каждой категории, и подгруппы победителей конкурса утвержден протоколом заседания конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Так, по результатам II Всероссийского Конкурса согласно выписке из протокола заседания конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 24.04.2019 № 2 победителями определены 2 проекта (проект «Таёжные бульвары» в г. Саянск и проект «Благоустройство территории городского озера по ул. Некрасова в г. Черемхово» в г. Черемхово). Оба проекта реализованы и завершены в 2020 году.

По результатам очередного III Конкурса, итоги которого подведены в феврале 2020 года, 2 проекта стали победителями: проект «Тулун ИЯ» в г. Тулун; проект «Комплексное развитие прибрежной территории, включая парк культуры и отдыха в г. Свирске «Свирская Ривьера») в г. Свирске. Оба проекта реализованы и завершены в 2020 году.

В сентябре 2020 года состоялся IV Конкурса, на который от Иркутской области направлено 7 проектов создания комфортной городской среды. Решение федеральной комиссии о признании победителей конкурса МО, расположенного на территории соответствующего субъекта РФ принято протоколом заседания федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 31.08.2020 № 4. Победителями стали 5 проектов, а именно: проект «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала» в г. Байкальск, проект: «Город-остров» г. Киренск, проект «Благоустройство Тайшетского городского парка» в г. Тайшет, проект «Благоустройство парка Городского дворца культуры и Набережной реки

Застрянки» в г. Нижнеудинск, проект «Вся соль Сибири»: озеро «Молодежное», связывающее поколения» в г. Усолье-Сибирское.

Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2019 № 843 утверждено распределение размера иного МБТ Иркутской области в размере 160 000 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.06.2020 № 400-пп внесены изменения в постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2019 № 993-пп «О представлении иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» утверждено распределение иных МБТ из областного бюджета в общем объеме 206 000 тыс. р., в том числе: МО город Саянск всего 91 500 тыс. р. (ОБ 16 500 тыс. р., ФБ 75 000 тыс. р.), МО город Черемхово всего 114 500 тыс. р. (ОБ 29 500 тыс. р., ФБ 85 000 тыс. р.).

Правила представления иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, установлены постановлением Правительства Иркутской области от 01.06.2020 № 397-пп (далее - Постановление № 397-пп), также установлена Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 № 694-р утверждено распределение на 2020 год иных межбюджетных трансфертов Иркутской области 115 000 тыс. р.

Постановлением Правительства Иркутской области от 19.06.2020 № 474-пп внесены изменения в Постановление № 397-пп, утверждено распределение иных МБТ на 2020 год на общую сумму 170 960,5 тыс. р.: в том числе: МО город Свирск – 58 794 тыс. р. (ОБ 13 794 тыс. р., ФБ 45 000 тыс. р.), МО город Тулун – 112 166,5 тыс. р. (ОБ 42 166,5 тыс. р., ФБ 70 000 тыс. р.).

В 2020 году расходы областного бюджета составили 376 645,7 тыс. р., или 99,9% от предусмотренных средств (376 960,5), на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 4-х МО Иркутской области (г. Саянск, г. Свирск, г. Тулун, г. Черемхово).

В 2021 году расходы областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 4-х МО Иркутской области составили 383 922 тыс. р.

Постановлением Правительства Иркутской области от 16.02.2021 № 85-пп внесены изменения в Правила № 993-пп, распределены иные МБТ из областного бюджета местным бюджетам на общую сумму 404 570,1 тыс. рублей, из них: за счет средств из федерального бюджета представлены средства ФБ 5 МО на общую сумму 320 000 тыс. р., в том числе: МО город Киренск в размере 50 000 тыс. р.; МО город Нижнеудинск в размере 70 000 тыс. р.; МО город Байкальск в размере 50 000 тыс. р.; МО Тайшетское городское поселение в размере 70 000 тыс. р.; МО город Усолье-Сибирское в размере 80 000 тыс. р.

Средства областного бюджета составили 84 570,1 тыс. рублей, из них: МО город Киренск в размере 4 087,4 тыс. р.; МО город Нижнеудинск в размере 20 000 тыс. р.; МО город Байкальск в размере 1 981 065,3 тыс. р.; МО Тайшетское городское поселение в

размере 19 929,0 тыс. р.; МО город Усолье-Сибирское в размере 16 992,3 тыс. р., МО город Свирск 1 848 тыс. р., нераспределенный остаток составил 20 648,1 тыс. р.

В ходе проверки проанализировано представление в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету МО город Усолье-Сибирское на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в объеме 96 992,3 тыс. р., в том числе ОБ - 16 992,3 тыс. р. ФБ - 80 000,0 тыс. р.

Доведение лимитов администрации города Усолья-Сибирское в общем объеме 96 992,3 тыс. р. подтверждено уведомлениями по расчетам между бюджетами от 26.02.2021 № 6497 (80 000,0) и № 6487 (16 992,3).

В соответствии с Правилами № 993-пп Министерством с МО «город Усолье-Сибирское» заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии, в том числе:

- за счет федерального бюджета соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 26.02.2021 № 25736000-1-2021, имеющего целевое назначение, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 80 000,0 тыс. рублей, в том числе субсидия 80 000,0 тыс. р. (КБК 812 0503 721F254240 540);

- на счет средств областного бюджета соглашение о предоставлении субсидии от 09.03.2021 №235 на общую сумму и сумму субсидии в размере 16 992,3 тыс. р. (КБК 812 0503 721F254240 540).

Правилами № 993-пп предусмотрена методика распределения иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее-Методика).

Расчет объема средств областного бюджета в размере 16 992,3 тыс. р. осуществлен Министерством согласно Методике с учетом решения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса (О_{ФБ}) от 31.08.2020 №4 (в группе от 50 до 100 тыс. человек, размер иных МБТ за счет федерального бюджета в размере 80 000,0 тыс. р.), замечаний по расчету не установлено.

Отчетность о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, а также данные бухгалтерского учета Министерства, отражают сумму расходов в общем объеме 96 992,3 тыс. р. или 100% от предусмотренных бюджетных назначений, в том числе по соглашению о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета – 80 000,0 тыс. р., и соглашению за счет средств областного бюджета - 16 992,3 тыс. р. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта: реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях составляет 1 проект. Указанные значения соответствуют значениям заключенного соглашения.

Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

В 2020 году на реализацию мероприятия 1.1.3 «Цифровизация городского хозяйства», исполнителем которого является Министерство, предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в объеме 2 900 тыс. р., исполнение по мероприятию составило 100%.

По данному мероприятию плановое значение целевого показателя «Количество заключенных контрактов на цифровизацию городского хозяйства» исполнено на 100%

(заключен 1 контракт); плановое значение целевого показателя «Количество сервисов в цифровой платформе» достигнуто в полном объеме – 6 сервисов.

Министерством на основании результатов открытого конкурса в электронной форме (протокол от «30» октября 2020 года № 0134200000120003544), заключен контракт от 10.11.2020 № ЭА.25.2020 с ООО «МОЙ ДОМ» на оказание оказание услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение, направленное на вовлечение граждан в решение вопросов городского (регионального) развития, внедрению приобретенного программного обеспечения на территории Иркутской области и развитию информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» на сумму 2 900 тыс. рублей (без НДС).

По итогам приемки результата выполненных работ Министерством подписаны Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму 2 900 тыс. р., а именно:

- акт сдачи-приемки от 17.11.2020 на сумму 1 087,7 тыс. р. Результатом оказанных услуг по первому этапу является - заключение лицензионного договора от 17.11.2020 № 1, между Министерством и ООО «МОЙ ДОМ» о предоставлении права на использование программного обеспечения ООО «МОЙ ДОМ» (бессрочно);

- акт сдачи-приемки от 21.12.2020 на сумму 949,8 тыс. р. Результатом оказанных услуг по второму этапу является разработанная программа и методика испытаний, протокол испытаний. В ходе проверки Министерством представлен протокол соответствия внедрения и настройки Платформы на территории Иркутской области от 21.12.2020;

- акт сдачи-приемки от 21.12.2020 на сумму 793,6 тыс. р. Результатом оказанных услуг по третьему этапу является разработанная программа и методика испытаний; протокол испытаний. В ходе проверки Министерством представлен протокол от 21.12.2020 соответствия внедрения и настройки Платформы на территории Иркутской области в составе: сервис на участие в голосовании, сервис публичного размещения информации, сервис синхронизации;

- акт сдачи-приемки от 29.12.2020 на сумму 68,9 тыс. р. Результатом оказанных услуг является обеспечение интеграция Платформы информационной системы «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный гражданин».

В проверяемый период основанием для оплаты за выполненные по контракту от 10.11.2020 № ЭА.25.2020 работы на общую сумму 2 000 тыс. р являлись подписанные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В рамках реализации ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году была организована работа внедрению информационной системы «Моя Иркутская область». Министерством заключен контракт с ООО «МОЙ ДОМ» 10 ноября 2020 года № ЭА.25.2020 на оказание услуг по передаче неисключительных прав на информационную программу, по внедрению программного обеспечения, направленного на организацию процесса взаимодействия граждан с органами власти в решении вопросов регионального развития Иркутской области на сумму 2 900, тыс. рублей.

В системе предоставлены следующие сервисы: опросов, голосования; дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них; дистанционного обращения с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности

реализации предполагаемой инициативы и прочие В 2020 году в системе исполнителем контракта заведен 61 пользователь, проведено обучение специалистов муниципальных образований работе в системе».

В 2021 году на реализацию мероприятия «Цифровизация городского хозяйства», исполнителем которого является Министерство, в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 3 100,2 тыс. р., исполнение по мероприятию составило 71% (или 2 200,2 тыс. р.). Плановое значение целевого показателя «Количество заключенных контрактов на цифровизацию городского хозяйства» исполнен на 100% (заключен 1 контракт, исполнение контракта продолжено в 2022 году); плановое значение целевого показателя «Количество сервисов в цифровой платформе» достигнуто в полном объеме – 6 сервисов.

Министерством заключен контракт от 23.04.2021 № ЭА.06.2021 на сумму 2 800 тыс. рублей с ООО «МОЙ ДОМ» на оказание услуг по разработке мобильного приложения на iOS и android для эффективного вовлечения граждан в работу информационной системы «Моя Иркутская область». В соответствии с условиями контракта, общая стоимость работ составляет 2 800,0 тыс. р. Сроки оказания Услуг по этапам отражены в Техническом задании (Приложение 3 к Контракту). Окончание оказания услуг определено – не позднее 20 декабря 2021 года.

По итогам приемки результата выполненных работ Министерством подписаны Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), а именно:

- акт сдачи-приемки услуг по первому этапу от 01.06.2021 на сумму 1 200 тыс. р. Министерством приняты оказанные услуги по разработке мобильного приложения на iOS и android для эффективного вовлечения граждан в работу информационной системы «Моя Иркутская область» (представлен протокол соответствия работы мобильного приложения от 26.05.2021);

- акт сдачи-приемки услуг по второму этапу от 03.08.2021 на сумму 300 тыс. р. Министерством приняты оказанные услуги по созданию в информационной системе «Моя Иркутская область» модуля «Доска почета» (представлен протокол соответствия работы Модуля «доска Почета» (рейтинг пользователей) от 28.07.2021);


- акт сдачи-приемки услуг по третьему этапу от 20.10.2021 на сумму 400 тыс. р. Министерством приняты услуги по разработке для информационной системы «Моя Иркутская область» сервиса: «Версия для слабовидящих» (представлен протокол соответствия работы сервиса «Версия для слабовидящих» от 11.10.2021);

Четвёртый и пятый этап оказания услуг, предусмотренный контрактом, не выполнен в связи с переносом срока их выполнения согласно дополнительному соглашению к контракту от 15.09.2021.

Оценка достижения министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области целевых показателей и контрольных точек РП.

Согласно данным отчета о достижении значений результата регионального проекта «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» по состоянию на 1 января 2022 г., показатели достигнуты своевременно и в превышающем объеме: на 31.12.2021 – план 678 ед. (нарастающим итогом, за отчетный период – 158 ед.) факт 890 ед. (нарастающим итогом, за отчетный период – 212 ед.)

На графике приведены данные о фактическом количестве благоустроенных дворовых и общественных территорий в 2020 – 2021 годах:



Из графика видно, что в 2020 году благоустроено дворовых территорий ниже запланированного, тогда как общественных территорий благоустроено значительно больше. В 2021 году фактически благоустроено общественных и дворовых территорий ниже запланированного.

Ввиду того, что объем ресурсного обеспечения, предусмотренный на реализацию ГП в 2022-2024 годах меньше объема на 2018-2021 годы, риск недостижения ожидаемого результата остается высоким.

Министерством внесены изменения в ГП от 27.04.2022 № 327-пп. Данным постановлением, ожидаемый конечный результат реализации ГП изменен, а именно:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципальных образований Иркутской области – 60,8%;
- доля площади благоустроенных территорий от общей площади общественных территорий Иркутской области – 33,6%;
- доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков) Иркутской области – 24,8%.

Следует отметить, что адресный перечень, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области № 568-пп (в редакции от 19.10.2021), дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2021 году, не актуализирован.

Так, в соответствии с адресным перечнем количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 году составляет 43 ед., всего благоустроено общественных территорий в 2021 году – 105 ед. Согласно адресному перечню, количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 году составляет 238 ед., всего благоустроено дворов в 2021 году – 164 ед.

Приложением №3 к государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы установлены сведения о составе и значениях целевых показателей.

Согласно отчетам по ГП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы по состоянию на 01.01.2021 и на 01.01.2022, представленные министерством, целевые показатели в 2020 и 2021 годах достигнуты в полном.

Паспортом РП утверждены 111 контрольных точек, из них в 2020 году - 18 контрольных точек, а в 2021 году - 23 контрольные точки. Как показал отчет, размещенный в ГИИС «Электронный бюджет», все контрольные точки, предусмотренные в 2020 – 2021 годах по РП «Формирование современной городской среды» достигнуты, отклонения отсутствуют.

2. Проверка соблюдения муниципальными образованиями Иркутской области Бюджетного законодательства РФ, законодательства РФ в сфере закупок, иных нормативных правовых актов РФ при расходовании межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на реализацию регионального проекта.

2.1. Проверка администрации Карлукского муниципального образования.

В 2020-2021 годах между Министерством и администрацией Карлукского МО заключены следующие соглашения о предоставлении субсидий.

Соглашение от 14.02.2020 № 25612408-1-2020-001 (объем субсидии составил 2 180,9 тыс. р., предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства для Карлукского МО установлен в размере 99,41 %), дополнительное соглашение от 20.11.2020 № № 25612408-1-2020-001-1 (объем субсидии составил 1 407,6 тыс. р.). Объем средств местного бюджета направленных на софинансирование субсидии - 8,342 тыс. р.

Соглашение о предоставлении субсидий заключено 20.02.2021 № 25612408-1-2021-002 (объем субсидии составил 2 322,4 тыс. р., предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства для Карлукского МО, установлен в размере 99,29 %), дополнительные соглашения к Соглашению заключены 31.05.2021 № 25612408-1-2021-002-2 и от 01.10.2021 № 25612408-1-2021-002-3 (объем субсидии не поменялся). Объем средств местного бюджета, направленных на софинансирование субсидии, составил 16,564 тыс. р.

В бюджете Карлукского МО бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды на 2020 год утверждены в объеме 1 415,948 тыс. р. и на 2021 год в объеме 2 338,945 тыс. р.

Информация о расходах бюджета Карлукского МО на реализацию РП в 2020-2021 гг. согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503117) приведена в таблице.

| Наименование показателя | 2020 год | | | 2021 год | | |
|---|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| | Утверждено | Исполнено | % | Утверждено | Исполнено | % |
| Мероприятия по формированию современной городской среды за счет средств федерального областного бюджета | 1 415 948 | 1 415 948 | 100 | 2 338 945 | 2 338 945 | 100 |
| Всего: | 1 415 948 | 1 415 948 | 100 | 2 338 945 | 2 338 945 | 100 |

В ходе контрольного мероприятия дана оценка законности, эффективности (экономности и результативности) использования Карлукским МО межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий РП.

В 2021 году в местном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 173 645,20 рублей (КВР 813), и 165 300,37 рублей (по КВР 244). Кассовые расходы местного бюджета нарастающим итогом с начала года составили 2 173 645,20 рублей (КВР 813), и 165 300,37 рублей (по КВР 244).

Согласно пункту 71 Положения № 568-пп в случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий расходование субсидий МО Иркутской области допускается путем (в том числе) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий **(в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности)**).

В ходе проверки администрацией Карлукского МО представлена выписка из ЕГРН по земельному участку (местоположение: д. Карлук, пер. Фабричный, 7; кадастровый номер – 38:06:120101:3207) на котором расположена дворовая территория. Вид разрешенного использования земельного участка – «Под малоэтажные жилые дома».

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы Карлукского МО «Формирование современной городской среды Карлукского муниципального образования на 2018-2022 годы» утвержден постановлением администрации Карлукского МО от 20.01.20220 № 6 (далее - Порядок № 6).

В соответствии с пунктом 5 Порядка № 6 субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ, определенным в соответствии с пунктами 6,7 Постановления Правительства Иркутской области от 10.04.2018 № 268-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды». Учитывая, что Постановление № 268-пп утратило силу, необходимо внести соответствующие изменения в Порядок № 6 по актуализации нормативного правового акта.

Согласно пункту 8 Положения № 568-пп при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является: трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах и других заинтересованных лиц; наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Согласно протоколу от 15.02.2019 № 1 внеочередного общего собрания в очной форме собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: д. Карлук, пер. Фабричный, д. 7 было принято решение:

- жителям многоквартирного дома принять трудовое участие в благоустройстве дворовой территории;
- принять в состав общего имущества собственников жилых помещений оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных сооружений;

- принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных строений;
- выбрать ООО «Спорт-Контур» для получения субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовой территории;
- выбрать Черных Н.Г. для подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

В нарушение положений пункта 5 Порядка № 6 между Администрацией Карлукского МО и индивидуальным предпринимателем Лаба Илья Васильевич заключен договор от 15.02.2021 № 37 в сумме 165,3 тыс. р. на выполнение работ по устройству озеленения дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Иркутский район, д. Карлук, пер. Фабричный, 7. Однако согласно порядку предоставления субсидий следовало заключить соглашение о предоставлении субсидии с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

Администрацией Карлукского МО от 12.10.2020 № 68/1 принято решение: о предоставлении субсидии юридическому лицу ООО «Спорт-Контур» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу Иркутская область, Иркутский район, деревня Карлук, пер. Фабричный, д. 7; о заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанным юридическим лицом.

В соответствии с Порядком № 6 между Администрацией Карлукского МО и ООО «Спорт-Контур» заключено **соглашение от 27.10.2020 № 4** о предоставлении из бюджета Карлукского МО субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг. Предметом заключенного Соглашения является предоставление из бюджета Карлукского МО в 2021 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат получателя, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Карлукского МО (по коду главного распорядителя средств местного бюджета 736, целевой статье 228F55551, коду вида расходов 813). Объемы и содержание работ были определены техническим заданием, локальными сметными расчетами и проектной документацией. В соответствии с п. 2.1 соглашения размер субсидии составил 2 173,6 тыс. р., из них: за счет средств ФБ в размере 1 746,78 тыс. р., ОБ – 414,06 тыс. р. и МБ в сумме 12,8 тыс. р.

Размер субсидии определен на основании сводного сметного расчета капитального ремонта благоустройства дворовой территории по адресу: д. Карлук, пер. Фабричный, 7 (земляные работы, автопарковки, площадки, малые архитектурные формы, озеленение, освещение) на общую сумму 2 465,71 тыс. р. с учетом положительного заключения о проверке достоверности определения сводной сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта указанного объекта от 17.06.2019, выполненного ГАУ ИО «Ирэкспертиза». В содержание работ не включены работы по озеленению и проведению ценового аудита, проектных и изыскательских работ на общую сумму 292 тыс. р.

В соответствии с п. 8.2 Соглашения на выполненные работы Получатель предоставляет гарантийные обязательства в течение 3 (трех) лет со дня подписания окончательного акта формы КС-2.

Работы по соглашению приняты администрацией Карлукского МО в соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 2 173,6 тыс. р., оплачены на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.08.2021 № 1 в полном объеме в срок, предусмотренный пунктом 4.1. Соглашения.

рублей

| Акты КС-2 | Виды выполненных работ | Сумма | Справка КС-3 | Сумма |
|-----------|------------------------|-------|--------------|-------|
|-----------|------------------------|-------|--------------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Акт № 1 от 23.08.2021 | Земляные работы | 48 259,2 | Справка от 23.08.2021 № 1 | 2 173 645,2 |
| Акт № 2 от 23.08.2021 | Автопарковки, площадки | 1 604 372,4 | | |
| Акт № 3 от 23.08.2021 | Малые архитектурные формы | 348 211,2 | | |
| Акт № 4 от 23.08.2021 | Освещение | 172 802,4 | | |
| Итого: | | 2 173 645,2 | | 2 173 645,2 |

По результатам проведенного осмотра выполненных работ по благоустройству дворовой территории пер. Фабричный, 7 (акт осмотра от 10.06.2022) **установлены факты принятых, но фактически не выполненных работ по акту (форма КС-2) от 23.08.2021 № 2:**

- приняты работы по устройству покрытий асфальтобетонных толщиной 10 см. в объеме 522 кв. м., по результатам осмотра, обмера установлено обустройство покрытий асфальтобетонных на площади 344 кв. м., **отклонение составило 178 кв. м.;**

- приняты работы по установке бортовых камней БР 100.30.15 (позиция 15 акта) – 439 м., по позиции 16 акта приняты камни бортовые БР 100.30.15 бетон В30 – 439 шт. Фактически по результатам замера бортовые камни установлены – 260 м., количество бортовых камней БР 100.30.15 составило 260 шт., **отклонение составило 179 м. (179 шт.);**

- приняты работы по установке бортовых камней БР 100.20.8 – 218 м. (позиция 17 акта), приняты камни бортовые БР 100.20.8 – 218 шт. (позиция 18 акта). Фактически по результатам замера бортовые камни БР 100.20.8 установлены – 162 м., количество бортовых камней составило 162 шт., **отклонение составило 56 м. (56 шт.).**

В таблице приведен расчет отклонений по объемам и стоимости оплаченных и фактически выполненных работ.

| Наименование | Ед. изм. | По КС-2 | | По факту | | Отклонение | |
|---|------------|----------|------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|
| | | кол-во | Общая стоимость (руб.) | кол-во | Общая стоимость (руб.) | кол-во | Общая стоимость (руб.) |
| Раздел 1. Устройство покрытий асфальтобетонных, толщиной 10см. | 1000 кв. м | 0,522 | 829 877 | 0,344 | 546 892 | 0,178 | 282 985 |
| Раздел 3. Бортовые камни, в т. ч: | м. | 675 | 702 192 | 422 | 439 000 | 253 | 263 192 |
| - камни бортовые 100.30.15 | шт. | 439 | | 260 | | 179 | |
| - камни бортовые 100.20.8 | шт. | 218 | | 162 | | 56 | |
| Итого: | х | х | 1 532 069 | х | 985 892 | х | 546 177 |

Фактически администрацией Карлукского МО в 2021 году в рамках реализации РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» при принятии работ, выполненных в рамках соглашения от 27.10.2020 № 4, заключенного с ООО «Спорт-Контур» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 546,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета – 542,3 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения устранены администрацией в полном объеме.

Кроме того, с 17 ноября 2018 года вступили в силу требования технического регламента ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (далее - ТР ЕАЭС 042/2017). С 01.06.2020 все детские площадки должны

соответствовать не только указанному техническому регламенту, но и 14 ГОСТам, которые имеют отношение к детским игровым площадкам.

В отступление от положений пункта 46 ТР ЕАЭС 042/2017 на площадке **не установлен информационный стенд** с информацией о перечне оборудования, правилах эксплуатации, возрастной группе, телефонах экстренных служб, телефонах обслуживающей организации.

Кроме того, в отступление от рекомендаций пункта 4.4.5. методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2019, в соответствии с которыми в зонах приземления и падения с оборудования и МАФ в целях снижения риска травмирования детей рекомендуется применять ударопоглощающее (мягкое) покрытие: мягкое резиновое, мягкое синтетическое, песчаное и др., на детской площадке дворовой территории **не обустроено ударопоглощающее покрытие.**

В ходе контрольного мероприятия администрацией Карлукского МО устранены нарушения на сумму 546,2 тыс. р., а именно в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией выполнены работы по обустройству асфальтового покрытия в объеме 178 м² и бортовых камней (БР 100.30.15 и БР 100.20.8.) в количестве 235 шт. на общую сумму 546,2 тыс. р. Также на детской площадке дворовой территории обустроено ударопоглощающее покрытие, и установлен информационный стенд с информацией о перечне оборудования, правилах эксплуатации, возрастной группе, телефонах экстренных служб, телефонах обслуживающей организации.

2.2. Проверка администрации муниципального образования Молодежное.

В соответствии с Решением Думы от 17.12.2020 № 08-02/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в бюджете Молодежного МО бюджетные ассигнования на благоустройство территории отражены в объеме 7 306,1 тыс. р., КБК 737 0503 228F255551 200 (Приложение № 8 Решения Думы от 17.12.2020 № 08-02/дсп).

В сводной бюджетной росписи Администрации от 19.11.2021 расходы на реализацию благоустройства территории, расположенной по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная, уточнены в сумме 6 465,9 тыс. р. по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Молодежного МО на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов РП в целях софинансирования, которых представляется субсидия, составил в 2021 году 6 466,1 тыс. р. Общий размер субсидий, предоставляемый из бюджета области бюджету Молодежного МО (уровень софинансирования – 75,37%) составляет не более 4 873,5 тыс. р.

В целях реализации благоустройства парковой зоны, расположенной по адресу: п. Молодежный, ул. Подгорная, Администрацией Молодежного муниципального образования (Заказчик) 24.09.2020 размещено извещение в ЕИС о проведении электронного аукциона № **0134300043120000010**.

Согласно выписке из ЕГРН от **22.06.2022** правообладателем земельного участка (кадастровый номер 38:06:140701:399), расположенного в границах участка по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, ул. Центральная 6-а, является Молодежное муниципальное образование, вид разрешенного использования – Спорт КОД 5.1.

В соответствии с документацией об электронном аукционе № 0134300043120000010 начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) сформирована Заказчиком в сумме **7 306,09 тыс. р.** Источником финансирования являются бюджеты Российской Федерации, Иркутской области и Молодежного муниципального образования.

Объектом закупки является выполнение работ по благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодежный, ул. Подгорная. Требования к благоустройству парковой зоны установлены в соответствии со следующей приложенной документацией: ЛРС № 02-01-01 (Устройство покрытий), ЛРС № 02-02-02 (Установка малых архитектурных форм) и ЛРС №02-01-03 (Устройство освещения) и технического задания.

Сводный сметный расчет стоимости работ рассчитан в ценах 2 квартала 2020 года и определен в сумме 7 306,09 тыс. р. Положительное заключение достоверности сметной стоимости в части применения сметных нормативов от 02.07.2020 №77-2-1-0172-20 представлено в ходе проверки. Информация о достоверности определения сметной стоимости в электронной документации отсутствует.

По результатам электронного аукциона между Администрацией Молодежного муниципального образования и ООО «КВАТТРО» (ИНН 3811468187) заключен муниципальный контракт от **26.10.2020** № 0134300043120000010 (далее – контракт). В соответствии с п. 2.1 контракта цена контракта составила **6 465,9 тыс. р.** (без НДС). Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме с момента заключения контракта до 01.07.2021 (п. 3.1 контракта).

В ходе выполнения муниципального контракта сторонами подписано три дополнительных соглашения:

- дополнительным соглашением от 17.11.2020 №1 внесены изменения в контракт в части уточнения сводного сметного расчета стоимости строительства и локальных сметных расчетов на общую сумму работ в размере 6 465,9 тыс. р. (экономия электронного аукциона);

- дополнительным соглашением от 22.06.2021 № 2 увеличен срок выполнения работ по контракту до 15.07.2021 (на две недели) в связи с неблагоприятными погодными условиями;

- дополнительным соглашением от 12.07.2021 № 3 внесены изменения в адреса, реквизиты и подписи Сторон.

По условиям контракта Заказчик оплачивает фактически **выполненные Подрядчиком работы** в течение 30 календарных дней с даты надлежаще оформленных и подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ. Оплата выполненных работ в рамках контракта приведена в таблице.

тыс. р.

| Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Молодежный, ул. Подгорная | | | | |
|---|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Наименование работ | Номер и дата актов КС-2 | Сумма к оплате | Номер и дата п/п | Сумма п/п |
| Устройство покрытий | № 1/1 от 15.07.2021 | 2 661,5 | № 206726 от 29.07.2021 | 6 465,9 |
| Установка МАФов | № 2/1 от 15.07.2021 | 2 450,7 | | |
| Освещение | № 3/1 от 15.07.2021 | 1 223,5 | | |
| Непредвиденные расходы (доп. Объем ПГС) | № 4/1 от 15.07.2021 | 126,8 | | |
| Утилизация мусора | № 5/1 от 15.07.2021 | 3,3 | | |
| Итого | | 6 465,9 | Итого | 6 465,9 |

Контракт исполнен 15.07.2021, что подтверждается актом сдачи-приемки работ. Оплата контракта в сумме 6 465,9 тыс. р. подтверждается платежным поручением от

29.07.2021 № 206726.

В ходе проверки должностными лицами КСП области осуществлен выезд на объект благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, ул. Подгорная, отклонений между принятыми и фактическими выполненными работами не установлено.

2.3. Проверка администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В 2020-2021 годах Министерством уведомлениями по расчетам между бюджетами до администрации МО доведены бюджетные назначения на реализацию мероприятий комфортной городской среды:

- от 30.12.2020 № 17158 в общем объеме 84 936,9 тыс. р. на 2020 год (благоустройство дворовых и общественных территорий);

- от 20.02.2021 № 6451 в общем объеме 45 831,3 тыс. р. на 2021 год (благоустройство дворовых и общественных территорий);

- от 26.02.2021 № 6497 (80 000,0 тыс. р.) и № 6487 (16 992,3 тыс. р.) в общем объеме 96 992,3 тыс. р. (конкурс согласно постановлению № 993-пп).

В 2020 году реализация мероприятий комфортной городской среды осуществлялась администрацией МО г. Усолье-Сибирское путем предоставления субсидий юридическим лицам в сумме 27 433,8 тыс. р. и выполнению 2-х контрактов на общую сумму 58 415,9 тыс. р.

В 2021 году в местном бюджете на реализацию мероприятий комфортной городской среды предусмотрены средства в объеме 143 799,4 тыс. р., в том числе:

- 96 992,3 тыс. р. на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство территории Озера «Молодежное»).

- 46 807,1 тыс. р. на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) в 2021 году исполнены расходы на реализацию мероприятий комфортной городской среды в сумме **143 799,4 тыс. р. (100%)**, в том числе за счет средств областного бюджета 142 823,6 тыс. р.

В ходе проверки подтверждено наличие права собственности на земельные участки, на которых осуществлено благоустройство дворовых и общественных территории МО город Усолье-Сибирское в 2021 году.

В 2021 году администрацией города благоустроено 10 дворовых территории города Усолье-Сибирское на общую сумму **23 586,3 тыс. р.** путем предоставления субсидии юридическим лицам, в том числе ул. Крупской, 15, п/т Комсомольский, 52, ул. Куйбышева, 12, п/т Комсомольский, 38, п/т Комсомольский, 44, ул. Менделеева, 22, ул. Менделеева, 24., ул. Менделеева, 26., ул. Менделеева, 30., ул. Ватутина, 1. Оплата указанных расходов подтверждена актами о приемки выполненных работ (форма КС-2) и платежными поручениями.

В рамках заключенных муниципальных контрактов благоустроено 2 общественные территории города Усолье-Сибирское на общую сумму **120 213,1 тыс. р.:**

- 20 627,6 тыс. р. направлено на благоустройство общественной территории: Сквер по проезду Серегина в городе Усолье-Сибирское Иркутской области по двум муниципальным контрактам (МК от 02.11.2020 № 443/20, исполнен ООО «Вест-Трейд» на сумму 20 614,6 тыс. р. и МК от 11.10.2021 № 179 исполнен ИП Сухарев Д.В. на сумму 13,0 тыс. р.);

- 99 585,5 тыс. р. направлено на выполнение работ по благоустройству, в рамках реализации проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», по МК от 31.05.2021 № 233/2021 выполнены работы по благоустройству территории на сумму 99 044,2 тыс. р. по МК от 24.12.2021 № 280 на сумму 56,4 тыс. р. выполнены работы по подключению уличного освещения к объекту и по МК от 01.07.2021 № 110 выполнены работы на сумму 484,9 тыс. р. по подключению к электроснабжению сцены и ёлки.

В ходе осмотра объектов благоустройства общественных территорий, принятых и оплаченных администрацией в 2021 году **установлены ряд фактов оплаты фактически не выполненных работ.**

В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству **общественной территории «Озеро Молодежное»** принятых администрацией по контракту от 31.05.2021 № 233/2021 заключенному с ООО «ТИГРАН» установлено следующее.

1. По акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 15.11.2021 №16 на сумму 4 044,9 тыс. р. по разделу 2 (посадка деревьев и кустарников) приняты деревья и кустарники в меньшем количестве, чем указано в акте. По позиции 17 КС-2 посадка лиственницы сибирской, высотой 1,0-1,5 м, предусмотрена в количестве 5 штук, фактически их количество составило 3 штуки. По позиции 21 КС-2 посадка сирени амурской, высотой от 1,5 м, предусмотрена в количестве 14 штук, фактическое их наличие составило 9 штук.

2. По акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 15.11.2021 №15 на сумму 15 746,7 тыс. р. по разделу 1 по позиции 86 КС-2 приняты работы по установке качалки на пружине МК-21/1 «Оптима» параметры длина 510 ширина 450 высота 910 тип 26 в количестве 1 штуки. Фактически по результатам осмотра указанной качалки не обнаружено. Данная качалка находится на хранении в МБУ «СК Химик» (демонтирован в виду поломки). При этом, в ходе проверки не представлены документы (акта, договор и др.) по передаче муниципального имущества на хранение в указанное учреждение.

3. По акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 09.07.2021 №5 на сумму 19 584,5 тыс. р. по позиции 7 КС-2 приняты работы по установке светильников с лампами люминесцентными в количестве 231 штуки, фактическое их наличие составило 225 штук. По позиции 9 КС-2 приняты материалы - фонарь аналог ТЭТА 01-6. 0-1 с одним светильником в количестве 98 штук, фактическое их наличие составило 97 штук. По позиции 13 КС-2 приняты материалы - Парковый осветительный комплект (опора и светодиодный светильник) в количестве 42 штук, фактическое их наличие составило 40 штук. По позиции 14 КС-2 приняты материалы - фонарь Шедар в количестве 6 штук, фактически по результатам осмотра установлено наличие опоры фонаря в количестве 6 штук, светильники в количестве 6 штук отсутствуют. По позиции 16 КС-2 приняты материалы – светильник, встраиваемый в грунт в количестве 21 штук, фактическое их наличие составило 20 штук, из них 3 в поврежденном состоянии, по одному светильнику имеется пластиковое основание, сам светильник отсутствует. По позиции 15 КС-2 приняты материалы – парковый осветительный комплект (опора парковая и светодиодный светильник) в количестве 5 штук, фактическое их наличие составило 4 штуки.

4. Камни бортовые (100*30*15 всего по актам 2 296 штук). По акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 09.07.2021 №4 приняты бортовые камни в количестве 224 штуки; по акту о приемке выполненных работ от 15.09.2021 № 8 приняты бортовые камни в количестве 2 072 штуки. Фактически по результатам осмотра установлено наличие бортовых камней в количестве 2 226 штук, отклонение 70 штук.

В ходе осмотра выполненных работ по благоустройству **общественной территории сквера по проезду Серегина города Усолье-Сибирское**, принятых в рамках контракта, заключенного от 02.11.2020 № 443/2020 с ООО «ВестТрейд» установлено следующее.

По акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 01.10.2021 №5 на сумму 8 433,2 тыс. р. по разделу 2 (Озеленение) по позиции 78 КС-2 приняты работы по посадке спиреи, высотой 1,25-1,5 м в количестве 38 штук, фактическое их наличие составило 34 штуки. По позиции 80 КС-2 приняты работы по посадке калины, высотой 1,25-1,5 м в количестве 30 штук, фактическое их наличие составило 13 штук.

В ходе осмотра благоустройства указанной общественной территории установлено, что 7 лавочек «Европа» по позиции 93 КС-2 повреждены, по позиции 106 КС-2 КМ-35 качели маятниковые круговые – стерто покрытие резинопола. Также повреждено оборудование: на карусели отсутствуют сиделки.

Таким образом, администрацией МО город Усолье-Сибирское в 2021 году в рамках исполнения двух муниципальных контрактов (МК № 443/2020 с ООО «ВестТрейд» и МК от 31.05.2021 № 233/2021 с ООО «ТИГРАН»), заключенных на благоустройство двух общественных территорий - сквера по проезду Серегина города Усолье-Сибирское и «Озеро Молодежное» допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 523,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета - 512,2 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ (оплачены фактически не выполненные работы).

В отступление от положений пункта 46 ТР ЕАЭС 042/2017 на детских площадках дворовых территорий, расположенных по адресам: город Усолье-Сибирское ул. Крупской, 16; ул. Менделеева, 22, 24, 26, 30, Ватутина, 1 и общественных территориях: «Озеро Молодежное», сквер по проезду Серегина, на информационных стендах отсутствует информация об обслуживающей организации.

Выявленные в ходе проверки нарушения МО город Усолье-Сибирское устранены в полном объеме.

2.4. Проверка Комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

В 2020 году в бюджетной смете Комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО) предусмотрены расходы на реализацию мероприятий комфортной городской среды в сумме 421 899,9 тыс. р., из которых исполнено 414 155,5 тыс. р. или 98,2% от утвержденных назначений. В 2021 году аналогичные расходы утверждены в сумме 425 273,5 тыс. р., из которых исполнено - 425 273,5 тыс. р. (100,0%), таблица

тыс. р.

| Наименование показателя | КБК | предусмотрено | расход | остаток |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2020 год | | | | |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 9070503091F255551000 | 421 899,9 | 414 155,5 | 7 744,2 |
| закупка товаров, работ и услуг | 9070503091F255551244 | 224 011,8 | 217 542,2 | 6 469,4 |
| субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ | 9070503091F255551811 | 197 888,1 | 196 613,3 | 1 274,8 |
| 2021 год | | | | |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 9070503091F255551000 | 425 273,5 | 425 273,5 | - |
| закупка товаров, работ и услуг | 9070503091F255551244 | 206 150,6 | 206 150,6 | - |
| субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ | 9070503091F255551811 | 219 122,93 | 219 122,9 | - |

Как видно из таблицы в 2020-2021 годах КГО заключались контракты на благоустройство территорий и предоставлялись субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ.

В проверяемый период КГО благоустроено **119 дворовых территорий** (65 дворов в 2020 году и 54 двора в 2021 году) и **34 общественных территории** (по 17 территорий ежегодно).

В 2021 году в рамках реализации мероприятий РП КГО осуществлено благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 126/1, д. 126/2, д. 126/3, д. 126/4, которые не были включены в Итоговый перечень проектов по благоустройству территорий, утвержденный Министерством от 18.08.2020 № 58-517-мр.

Таким образом, **КГО в отступление от положений пункта 33 Положения № 568-пп** при отсутствии решения Министерства о предоставлении субсидий на дворовые территории, расположенные по адресам: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 126/1, д. 126/2, д. 126/3, д. 126/4, в 2021 году были использованы средства субсидии в размере **3 327,2 тыс. р.** (4 549,4 – 1 222,2) на благоустройство указанных дворовых территорий, не включенных в Итоговый перечень проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий.

В 2020-2021 годы в соответствии с пунктами 25, 26 Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденного Постановлением администрации г. Иркутска от 09.11.2017 № 031-06-1073/7 (далее - Порядок предоставления субсидий), предоставлены субсидии управляющим компаниям на возмещение затрат по благоустройству 65 дворовых территорий в 2020 году и 54 дворовых территорий в 2021 году.

Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств федерального, областного бюджета показал следующее.

В проверяемый период формирование стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых в рамках соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, осуществлялось на основании сводных сметных расчетов. Объемы и содержание работ определялись техническим заданием, локальными сметными расчетами и дизайн-проектной документацией.

Сметные расчеты, разработанные КГО на осуществление работ по благоустройству территорий, получали согласование после их проверки в Департаменте ценового тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (сводные сметные расчеты не проходили государственную экспертизу определения достоверности сметной стоимости).

В ходе проверки КСП области проведен осмотр выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по результатам, которых выявлены следующие недостатки.

1. Дворовая территория, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 29 (акт осмотра от 01.07.2022 № 23/73-ао).

По результатам визуального осмотра установлено, что фактически не выполнены работы по установке бордюрного камня в объеме 10 м. на общую сумму 8,1 тыс. р., в том числе средства ОБ – 6,8 тыс. р.

2. Дворовая территория, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 15/1, 15/2 (акт осмотра от 01.07.2022 № 23/75-ао).

Визуальным осмотром и проведенным обмером было установлено, что фактически не выполнены работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей в объеме 11 м², по посадке двух тополей серебристых и одного клена на общую сумму 25,4 тыс. р. из них ОБ – 21,3 тыс. р.

3. Дворовая территория, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Киренская, 4 (акт осмотра от 05.07.2022 № 23/76-ао).

По результатам визуального осмотра, проведенного обмера было установлено, что фактически не выполнены работы по устройству газонов в объеме 50 м², по посеву газонов объеме 50 м², по посадке 8 кленов на общую сумму 30,2 тыс. р. из них ОБ – 25,3 тыс. р.

4. Общественная территория по «ул. Волжская, от дома № 14А до дома № 15» (акт осмотра от 05.07.2022 № 23/78-ао).

КГО по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 23.07.2021 № 2 приняты работы по обустройству тротуарной плитки (цветной), установке бортовых камней, озеленению. Визуальным осмотром было установлено, что фактически не выполнены работы по установке Вазонов модель Мадрид в количестве 10 шт. на общую сумму 63 тыс. р. По представленной информации КГО произошло хищение вазонов после их установки.

5. Общественная территория по «ул. Нижняя Набережная» 1 этап (акт осмотра от 05.07.2022 № 23/77-ао).

КГО по актам о приемке выполненных работ от 25.10.2021 приняты работы по обустройству и ремонту тротуарной плитки, ремонту освещения, озеленению, установке МАФов и прочие. По результатам визуального осмотра установлено, что фактически не выполнены работы по посадке Чубушника 10 шт. на общую сумму 36,1 тыс. р. из них ОБ – 30,3 тыс. р.

6. Общественная территория по «Мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста» (акт осмотра от 05.07.2022 № 23/79-ао).

КГО по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 17.11.2021 приняты работы по устройству газонов, посадке многолетников, устройству деревянных настилов, тротуаров из асфальтобетона, плитки тротуарной, обустройству освещения, установке скамеек и другое.

По результатам визуального осмотра, обмера установлено, что фактически не выполнены работы по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных в объеме 51,4 м²; по посадке цветов в клумбы, рабатки, вазы-цветочницы многолетних в количестве 268 шт. на общую сумму 38,3 тыс. р. из них ОБ – 32,1 тыс. р.

Таким образом, КГО в 2021 году при использовании бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию РП при принятии выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 138,1 тыс. р., в том числе средства областного бюджета – 115,9 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ (приняты и оплачены фактически не выполненные работы).

Согласно письма Комитета городского благоустройства администрации города Иркутска от 19.07.2022 № Н05-70-д2292/22 выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения будут устранены в срок до 31.07.2022.

В ходе проверки КСП области заключен договор с ООО «СНИДО» на предоставление экспертных услуг по отбору кернов из асфальтобетонного покрытия с определением

асфальтобетонных слоев на объектах в г. Иркутске (ул. Киренская, 4, ул. Марата, д. 15/1, д. 15/2). По итогам исследования кернов установлено, что асфальтное покрытие по адресу: г. Иркутск, ул. Киренская, 4 соответствует всем нормативным требованиям.

По результатам вырубки асфальтового покрытия, проведенной в границах дворовой территории по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 15/1, д. 15/2 установлено, что толщина асфальта в отдельных местах тротуарных покрытий составляет 2,8 см при минимально допустимой 3 см, асфальтные покрытия имеют трещины, в связи с чем указанные недостатки подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

Основные выводы:

1. В 2020 году в областном бюджете на реализацию РП «Формирование современной городской среды» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 578 944,4 тыс. р. (ОБ – 334 627,0 тыс. р., ФБ – 1 244 317,4 тыс. р.) из которых исполнено 1 566 653,3 тыс. р. (ОБ – 332 017,3 тыс. р., ФБ - 1 234 636,0 тыс. р.), или 99,2% от предусмотренных назначений. В 2021 году в областном бюджете на реализацию РП предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 553 394,7 тыс. р. (ОБ – 335 992,7 тыс. р., ФБ - 1 217 402,0 тыс. р.), из которых исполнено 1 540 485,5 тыс. р. (ОБ 330 843,4 тыс. р., ФБ – 1 209 642,0 тыс. р.) или 99,2% от утвержденных назначений.

В 2020-2021 годах наибольший объем исполненных расходов в сумме 1 187 107,7 тыс. р. (75,8%) и 1 156 286,7 тыс. р. (75,1%) приходится на «Консолидированные субсидии» (благоустройство дворовых и общественных территорий).

2. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2021 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, с несоблюдением пунктов 35-37 Положения № 568-пп:

- предоставило субсидию Ханжиновскому МО на благоустройство общественной территории в завышенном объеме на сумму 191,7 тыс. р.;
- предоставило субсидию Большееланскому МО на благоустройство общественных и дворовых территорий в сумме 2 041,2 тыс. р. при предельно допустимом объеме субсидии 1 951,2 тыс. р., объем субсидии необоснованно завышен на 89,9 тыс. р.;
- предоставило субсидию в завышенном объеме Усть-Удинскому МО на сумму 28,5 тыс. р.;
- предоставило субсидию на 2021 год в заниженном объеме Уриковскому МО на 1 236,2 тыс. р.

3. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2021 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, в нарушение пункта 46 Положения № 568-пп, распоряжения Правительства Иркутской области № 498-рп не верно рассчитало общий объем субсидий в части расходов местных бюджетов в сумме 49 763,3 тыс. р.

В соглашениях с 21 МО Иркутской области общий объем расходов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за счет средств местного бюджета определен Министерством меньше на сумму 686,2 тыс. р. В Соглашениях по 63 МО Иркутской области общий объем расходов местных бюджетов рассчитан больше на сумму 49 077,1 тыс. р.

4. Администрацией Карлукского МО в 2021 году в рамках РП при принятии работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в д. Карлук, пер. Фабричный, 7, выполненных в рамках соглашения от 27.10.2020 № 4, заключенного администрацией с

ООО «Спорт-Контур», допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 546,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета – 542,3 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения устранены администрацией в полном объеме.

5. Администрацией МО город Усолье-Сибирское в 2021 году в рамках исполнения двух муниципальных контрактов (МК № 443/2020 с ООО «ВестТрейд» и МК от 31.05.2021 № 233/2021 с ООО «ТИГРАН»), заключенных на благоустройство двух общественных территорий - сквера по проезду Серегина города Усолье-Сибирское и «Озеро Молодежное» допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 523,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета - 512,2 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения устранены администрацией в полном объеме.

5. Комитетом городского обустройства администрации города Иркутска в 2021 году при использовании бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию регионального проекта при принятии выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 138,1 тыс. р., в том числе средства областного бюджета – 115,9 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ.

Согласно письма Комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 19.07.2022 № Н05-70-д2292/22 выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения будут устранены в срок до 31.07.2022.

6. В ходе проверки в качестве экспертной организации по отбору и исследованию кернов из асфальтобетонного покрытия с определением толщины асфальтобетонных слоев привлечена фирма ООО «СНИДО». По результатам вырубки асфальтового покрытия, проведенной в ходе контрольного мероприятия, в границах дворовой территории, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 15/1, д. 15/2 установлено, что толщина асфальта в отдельных местах тротуарных покрытий составляет 2,8 см при минимально допустимой и принятой актами выполненных работ - 3 см, асфальтные покрытия имеют трещины, в связи с чем указанные недостатки подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской области.
2. Направить копию Отчета в Правительство Иркутской области и в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.
3. Направить представление в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Аудитор КСП Иркутской области



Ю.В. Гамзулин

СПРАВКА

о результатах контрольного мероприятия

| | | |
|---|--|------------------|
| Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» | | |
| Перечень объектов проверки: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области; - Комитет городского обустройства администрации города Иркутска; - Администрация Молодежного муниципального образования; - Администрация Карлукского муниципального образования; - Администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | | |
| 1 | Количество документов по результатам контрольного мероприятия (единиц), в том числе: | 7 |
| 1.1 | - актов | 5 |
| 1.2 | - отчетов | 1 |
| 1.3 | - представлений | 1 |
| 1.3 | - предписаний | - |
| 1.4 | - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | - |
| 1.5 | - информационных писем | - |
| 1.6 | - проекты протоколов об административных правонарушениях | - |
| 2 | Проверено средств | 783 857,9 |
| 3 | Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором* (тыс. р.): | 50 557,6 |
| 3.1 | Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов | 50 557,6 |
| 3.2 | Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | - |
| 3.3 | Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | - |
| 3.4 | Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | - |
| 3.5 | Группа 7. Другие нарушения | - |
| - | Нецелевое использование бюджетных средств | 1 207,5 |
| 4 | Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня (тыс. р.) | - |
| 4.1. | Рекомендовано к возврату в областной бюджет (тыс. р.) | - |
| 4.2. | Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. р.) | - |
| 5 | Объем причиненного ущерба (тыс. р.) | - |

* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты РФ

Пояснительная записка

к Справке о результатах контрольного мероприятия

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (50 557,6 тыс.**р.)**

- 49 387,2 тыс. р. - министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в 2021 году не выполняя должным образом свои бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, с несоблюдением пунктов 35, 36, 37 Положения № 568-пп:

предоставило субсидию Ханжиновскому МО на благоустройство общественной территории в завышенном объеме на сумму 191,7 тыс. р.;

предоставило субсидию Большееланскому МО на благоустройство общественных и дворовых территорий в сумме 2 041,2 тыс. р. при предельно допустимом объеме субсидии 1 951,2 тыс. р., объем субсидии необоснованно завышен на 89,9 тыс. р.;

предоставило субсидию в завышенном объеме Усть-Удинскому МО на сумму 28,5 тыс. р.;

в нарушение пункта 46 Положения № 568-пп, распоряжения Правительства Иркутской области № 498-рп не верно рассчитало общий объем субсидий в части расходов местных бюджетов в отношении 63 МО на сумму 49 077,1 тыс. р. (пункт 1.2.97 Классификатора).

- 1 170,4 тыс. р. - в 2021 году органами местного самоуправления допущено расходование (использование) субсидий, предоставленных из областного бюджета на реализацию РП «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» не в соответствии с целями их предоставления (нецелевое расходование бюджетных средств) в том числе:

администрацией Карлукского МО при принятии работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в д. Карлук, пер. Фабричный, 7 допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 546,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета – 542,3 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ. В ходе контрольного мероприятия допущенное нарушение устранено администрацией, работы выполнены на объекте благоустройства в полном объеме.

администрацией МО город Усолье-Сибирское в рамках исполнения двух муниципальных контрактов (МК № 443/2020 с ООО «ВестТрейд» и МК от 31.05.2021 № 233/2021 с ООО «ТИГРАН») на благоустройство двух общественных территорий - сквера по проезду Серегина города Усолье-Сибирское и «Озеро Молодежное» допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 523,2 тыс. р. (статья 306.4 БК РФ), в том числе средства областного бюджета - 512,2 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ. В ходе проверки допущенные нарушения устранены в полном объеме.

комитетом городского обустройства администрации города Иркутска допущено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 138,1 тыс. р., в том числе средства областного бюджета – 115,9 тыс. р., что свидетельствует о невыполнении надлежащим образом полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ. КГО предоставлена информация, что нарушения будут устранены до 27.07.2022 года (пункт 1.2.62 Классификатора).

Аудитор КСП Иркутской области



Ю.В. Гамзулин

Анализ расчета уровня софинансирования в части расходов местных бюджетов

| № п/п | Муниципальные образования Иркутской области | Общая сумма субсидии | Распределено за счет средств ФБ и ОБ | Распределено за счет МБ по Соглашениям | Сумма субсидии в части расходов МБ по распоряжению №498-рп от 29.05.2020 | Отклонение |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1 | МО «Ангарский городской округ» | 143 373 687,9 | 138 325 000,0 | 5 048 687,9 | 5 103 639,2 | -54 951,3 |
| 2 | МО города Братска | 139 475 546,1 | 135 256 400,0 | 4 219 146,1 | 4 366 617,6 | -147 471,6 |
| 3 | Зиминское городское МО | 15 613 495,5 | 15 357 600,0 | 255 895,5 | 283 317,0 | -27 421,5 |
| 4 | МО «город Саянск» | 21 282 680,2 | 20 790 300,0 | 492 380,2 | 527 366,7 | -34 986,5 |
| 5 | МО - «город Тулун» | 22 957 865,2 | 22 581 600,0 | 376 265,2 | 416 585,4 | -40 320,2 |
| 6 | МО «город Усолье-Сибирское» | 46 807 091,0 | 45 831 300,0 | 975 791,0 | 1 056 869,8 | -81 078,8 |
| 7 | МО город Усть-Илимск | 45 254 486,9 | 43 994 800,0 | 1 259 686,9 | 1 318 876,1 | -59 189,3 |
| 8 | МО «город Черемхово» | 29 820 540,2 | 29 331 800,0 | 488 740,2 | 541 113,0 | -52 372,9 |
| 9 | Нижнеудинское МО | 17 004 000,0 | 16 725 000,0 | 279 000,0 | 308 542,8 | -29 542,8 |
| 10 | МО «Кутулик» | 3 173 542,5 | 3 141 856,3 | 31 686,2 | 36 225,6 | -4 539,4 |
| 11 | Вихоревское МО | 13 491 609,8 | 13 270 490,7 | 221 119,1 | 244 814,0 | -23 694,9 |
| 12 | Железнодорожное МО Усть-Илимского района | 3 456 915,1 | 3 422 399,6 | 34 515,5 | 39 460,3 | -4 944,8 |
| 13 | МО «город Свирск» | 10 344 678,2 | 10 241 392,0 | 103 286,3 | 118 083,2 | -14 797,0 |
| 14 | Заларинское МО | 5 475 445,4 | 5 420 775,9 | 54 669,5 | 62 501,5 | -7 832,1 |
| 15 | Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области | 2 621 644,0 | 2 595 468,2 | 26 175,8 | 29 925,7 | -3 750,0 |
| 16 | Усть-Кудинское МО | 1 463 007,4 | 1 448 400,0 | 14 607,4 | 16 700,1 | -2 092,7 |
| 17 | Уриковское МО | 7 136 063,4 | 7 062 063,4 | 74 000,0 | 81 425,6 | -7 425,6 |
| 18 | Среднинское МО | 3 909 850,5 | 3 837 132,0 | 72 718,5 | 79 635,8 | -6 917,3 |
| 19 | Магистральнинское МО | 3 218 722,4 | 3 144 256,4 | 74 466,0 | 79 757,2 | -5 291,2 |
| 20 | МО «город Шелехов» | 27 471 843,2 | 26 960 900,0 | 510 943,2 | 559 546,5 | -48 603,3 |
| 21 | Тайшетское МО «Тайшетское городское поселение» | 16 382 800,4 | 16 078 100,0 | 304 700,4 | 333 684,9 | -28 984,5 |
| Итого | | 579 735 515,1 | 564 817 034,4 | 14 918 480,7 | 15 604 688,2 | -686 207,5 |
| 1 | город Иркутск | 429 084 736,0 | 360 085 700,0 | 68 999 036,0 | 41 517 881,2 | 27 481 154,8 |
| 2 | Усть-Кутское МО (городское поселение) | 26 614 425,2 | 20 441 500,0 | 6 172 925,2 | 471 381,0 | 5 701 544,2 |
| 3 | Марковское МО | 18 937 000,0 | 17 837 000,0 | 1 100 000,0 | 246 792,7 | 853 207,3 |
| 4 | Алзайское МО | 7 261 343,2 | 7 209 921,2 | 51 422,0 | 49 878,2 | 1 543,8 |
| 5 | Байкальское МО | 15 399 862,0 | 15 290 806,0 | 109 056,0 | 105 781,8 | 3 274,2 |
| 6 | Балаганское МО | 2 619 107,0 | 2 592 918,0 | 26 189,0 | 5 979,3 | 20 209,7 |
| 7 | Бирюсинское МО «Бирюсинское городское поселение» | 4 867 722,6 | 4 844 920,6 | 22 802,0 | 22 344,8 | 457,2 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 8 | Бодайбинское МО | 6 095 044,0 | 5 668 652,8 | 426 391,2 | 261 438,3 | 164 952,9 |
| 9 | Большееланское МО | 2 122 841,8 | 2 041 191,8 | 81 650,0 | 18 828,0 | 62 822,0 |
| 10 | МО «Бохан» | 3 834 278,9 | 3 797 786,9 | 36 492,0 | 35 030,8 | 1 461,2 |
| 11 | МО «Гаханское» | 747 678,1 | 742 383,1 | 5 295,0 | 5 135,8 | 159,2 |
| 12 | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | 16 966 796,4 | 15 174 890,5 | 1 791 905,9 | 244 953,1 | 1 546 952,8 |
| 13 | Жигаловское МО | 3 405 455,6 | 3 389 502,5 | 15 953,0 | 15 632,4 | 320,6 |
| 14 | Карлукское МО Иркутского района | 2 338 945,6 | 2 322 381,6 | 16 564,0 | 16 066,2 | 497,8 |
| 15 | Качугское МО, городское поселение | 3 638 448,8 | 3 603 820,8 | 34 628,0 | 33 241,6 | 1 386,4 |
| 16 | Квитокское МО | 2 175 740,0 | 2 068 471,5 | 107 268,5 | 9 539,8 | 97 728,7 |
| 17 | Киренское МО | 7 335 394,5 | 6 821 916,9 | 513 477,6 | 110 119,4 | 403 358,2 |
| 18 | Лесогорское МО | 3 115 074,2 | 3 100 482,2 | 14 592,0 | 14 299,4 | 292,6 |
| 19 | Куйтунское МО | 3 954 222,6 | 3 916 589,6 | 37 633,0 | 36 126,6 | 1 506,4 |
| 20 | Михайловское МО | 4 174 536,6 | 4 111 187,6 | 63 349,0 | 18 960,8 | 44 388,2 |
| 21 | Мишелевское МО | 4 690 390,0 | 4 096 657,7 | 593 732,3 | 37 787,6 | 555 944,7 |
| 22 | Молодежное МО | 7 306 090,0 | 5 506 563,3 | 1 799 526,7 | 63 490,7 | 1 736 036,0 |
| 23 | Новобирюсинское МО | 2 713 046,2 | 2 169 054,5 | 543 991,7 | 25 009,2 | 518 982,5 |
| 24 | Новоигирминское МО | 4 704 610,7 | 4 587 377,7 | 117 233,0 | 74 049,5 | 43 183,5 |
| 25 | МО «Новокуkutское» | 3 224 344,5 | 3 176 016,6 | 48 327,9 | 36 619,5 | 11 708,5 |
| 26 | Оекское МО | 4 112 000,0 | 3 906 047,6 | 205 952,4 | 36 029,4 | 169 923,0 |
| 27 | МО «Оса» | 4 919 290,1 | 4 872 472,1 | 46 818,0 | 44 943,7 | 1 874,3 |
| 28 | Рудногорское МО | 1 347 212,0 | 1 333 739,9 | 13 472,1 | 3 075,6 | 10 396,5 |
| 29 | Слюдянское МО | 11 113 895,6 | 10 461 489,6 | 652 406,0 | 168 869,4 | 483 536,6 |
| 30 | Тайтурское МО | 3 263 735,7 | 3 232 673,7 | 31 062,0 | 29 818,2 | 1 243,8 |
| 31 | Тыретское МО | 3 028 495,5 | 2 406 770,0 | 621 725,4 | 16 650,0 | 605 075,4 |
| 32 | МО «Усть-Ордынское» | 9 649 009,0 | 7 905 694,7 | 1 743 314,3 | 72 922,1 | 1 670 392,2 |
| 33 | Усть-Удинское МО | 3 763 486,8 | 3 754 739,8 | 8 747,0 | 8 658,4 | 88,6 |
| 34 | Хомутовское МО | 12 090 448,2 | 11 975 382,2 | 115 066,0 | 110 460,9 | 4 605,1 |
| 35 | Чунское МО | 11 078 400,0 | 8 375 165,8 | 2 703 234,2 | 115 878,8 | 2 587 355,4 |
| 36 | МО «Юртинское городское поселение» | 1 546 800,0 | 1 539 539,5 | 7 260,5 | 7 100,4 | 160,1 |
| 37 | МО «Александровск» | 492 562,8 | 490 254,8 | 2 308,0 | 2 261,1 | 46,9 |
| 38 | Алехинское МО | 1 974 164,4 | 1 342 554,8 | 631 609,6 | 15 479,7 | 616 129,9 |
| 39 | МО «Баяндай» | 3 955 100,0 | 3 917 400,0 | 37 700,0 | 36 134,1 | 1 565,9 |
| 40 | Бельское МО | 924 548,0 | 918 000,0 | 6 548,0 | 6 350,7 | 197,3 |
| 41 | Веселовское МО | 1 088 097,0 | 1 083 000,0 | 5 097,0 | 4 994,8 | 102,2 |
| 42 | Видимское МО | 1 204 913,9 | 866 299,2 | 338 614,7 | 5 993,1 | 332 621,6 |
| 43 | Голуметское МО | 1 630 193,3 | 1 618 648,3 | 11 545,0 | 11 197,8 | 347,2 |
| 44 | Ербогаченское МО | 1 364 900,0 | 1 299 900,0 | 65 000,0 | 14 987,8 | 50 012,2 |
| 45 | Железнодорожное МО Усольского района | 2 734 334,4 | 2 451 404,5 | 282 929,9 | 28 264,7 | 254 665,2 |
| 46 | Икейское МО | 869 610,0 | 861 000,0 | 8 610,0 | 1 985,5 | 6 624,5 |
| 47 | Иркутское МО | 1 965 898,3 | 1 951 976,3 | 13 922,0 | 13 503,8 | 418,2 |
| 48 | Каразейское МО | 407 241,4 | 391 578,2 | 15 663,1 | 3 611,9 | 12 051,2 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 49 | Карымское МО | 1 584 215,4 | 1 564 571,9 | 19 643,4 | 10 823,7 | 8 819,7 |
| 50 | Мамское МО | 2 971 340,4 | 2 323 213,7 | 648 126,7 | 21 429,3 | 626 697,4 |
| 51 | Никольское МО | 3 432 277,0 | 3 382 277,0 | 50 000,0 | 31 198,1 | 18 801,9 |
| 52 | Новожилкинское МО | 1 511 343,6 | 1 504 263,6 | 7 080,0 | 6 937,7 | 142,3 |
| 53 | МО «Ново-Ленино» | 771 012,0 | 767 400,0 | 3 612,0 | 3 539,2 | 72,8 |
| 54 | Новомальтинское МО | 1 316 862,5 | 1 273 302,5 | 43 560,0 | 8 808,7 | 34 751,3 |
| 55 | Олхинское МО | 1 700 000,0 | 1 674 900,0 | 25 100,0 | 11 587,0 | 13 513,0 |
| 56 | Прибрежнинское МО | 1 883 600,0 | 1 657 200,0 | 226 400,0 | 7 643,0 | 218 757,0 |
| 57 | Раздольинское МО | 661 763,0 | 590 903,4 | 70 859,6 | 2 725,2 | 68 134,3 |
| 58 | Речушинское МО | 1 555 000,0 | 1 540 200,0 | 14 800,0 | 14 206,8 | 593,2 |
| 59 | Сосновское МО | 1 861 881,1 | 1 773 220,1 | 88 661,0 | 20 445,2 | 68 215,8 |
| 60 | Тангуйское МО | 1 033 950,0 | 1 029 103,0 | 4 847,0 | 4 746,2 | 100,8 |
| 61 | Ханжиновское МО | 714 045,0 | 710 700,0 | 3 345,0 | 3 277,7 | 67,3 |
| 62 | Щерагульское МО | 1 791 220,8 | 1 693 315,3 | 97 905,5 | 11 714,4 | 86 191,1 |
| 63 | Янтальское МО | 3 333 200,0 | 1 443 506,5 | 1 889 693,5 | 19 972,4 | 1 869 721,2 |
| Итого | | 1 857 444 211,5 | 244 395 801,6 | 24 492 643,8 | 2 896 712,8 | 49 077 085,80 |