



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а
Телефон (3952) 200-600, 200-015

Факс (3952) 241-773
E-mail: mail@govirk.ru

06.03.2017 № 02-40-1067/17
на № 2097 от 09.08.2016

Председателю
Законодательного Собрания
Иркутской области

«О предоставлении «дорожной
карты»

С.Ф Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В связи с Вашим обращением на имя первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области А.С. Битарова о необходимости разработки «дорожной карты» по подготовке проектной документации на строительство поликлиники ОГБУЗ «Качугская районная больница» с указанием сроков проведения конкурсных процедур на проектирование и строительство направляю «дорожную карту», разработанную ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» и утвержденную министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.


Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Галкова Л.В.
265 190



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по подготовке проектной документации на строительство объекта: "Поликлиника на 200 посещений
в п. Качуг Кагугского района".

Утверждаю
Первый заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

02.03.17. *В.А. Бровка* В.А. Бровка

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители, реализующие мероприятия в пределах компетенции в соответствии с законодательством	Краткие комментарии по мероприятию
1.	Сбор исходных данных.	01.03.2017г.	Администрация муниципального района "Качугский район"	Начало выполнения этапа с 12.12.2016г.
2.	Выполнение планировки территории с привязкой размеров здания (Предпроектные работы).	23.03.2017 г.	Акционерное общество «Проектно-изыскательская компания»	Для размещения проектируемого объекта на предполагаемом участке выделено для строительства.
3.	Определение сметной стоимости проектно изыскательских работ путём запроса коммерческих предложений.	23.03.2017 г.	ОГКУ "УКС Иркутской области"	В ряд проектных организаций были направлены предложения для разработки сметной стоимости ПИР.
4.	Проведение электронного конкурса на определение генерального проектировщика	22.05.2017 г.	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Подготовка и проведение аукциона 60 дней с 23.03.2017г.
5.	Выполнение проектно-изыскательских работ в том числе:	23.05.2018г.	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области"	Выполнение проектно-изыскательских работ 365 дней
5.1	Разработка проектной документации	22.08.2017	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области"	Выполнение этапа 90 дней с 24.05.2017
5.2	Прохождение экологической экспертизы проекта	20.11.2017г.	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области" Росприроднадзор	Прохождение экологической экспертизы до 90 дней
5.3	Прохождение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий	22.01.2018 г.	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области" ГАУ ИО «Ирэкспертиза»	Срок проведения проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий 60 дней


№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители, реализующие мероприятия в пределах компетенции в соответствии с законодательством	Краткие комментарии по мероприятию
5.4	Прохождение экспертизы по сметной стоимости строительства	09.03.2018 г.	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области" ГАУ ИО «Ирэкспертиза»	Срок проведения проверки сметной стоимости 45 дней
5.5	Разработка рабочей документации	12.04.2018	Генеральный проектировщик ОГКУ "УКС Иркутской области"	Срок выполнения этапа 80 дней
7	Проведение электронного аукциона и заключение государственного контракта с подрядной организацией на строительство объекта.	19.05.2018	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Подготовка и проведение аукциона 60 дней с 20.03.2018
8	Выполнение строительно монтажных работ по условиям контракта		Генеральный подрядчик ОГКУ "УКС Иркутской области"	Сроки могут быть откорректированы в соответствии с выделенными лимитами областного бюджета.

Примечание: Возможна корректировка сроков в сторону сокращения, по результатам конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ.

Главный инженер
ОГКУ "УКС Иркутской области"

Составил ведущий инженер по надзору
за проектированием технического отдела


В.В.Кочмарук


И.В. Хандюк