

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по контрольной деятельности

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2024 г.

№ 09/34-р

г. Иркутск

О мерах принятых и принимаемых Правительством Иркутской области (органами исполнительной власти Иркутской области, иными органами и организациями) по устранению нарушений, недостатков и условий им способствовавших, выявленных по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Иркутской области контрольного мероприятия «Аудит использования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Иркутской области, завершение которых планировалось осуществить в 2023 году»

Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области), в соответствии с планом деятельности КСП области на 2024 год, проведена проверка использования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Иркутской области, завершение которых планировалось осуществить в 2023 году.

Заслушав информацию аудитора КСП области Ризман О.М. по данному вопросу, комиссия отмечает следующее.

Цель контрольного мероприятия: оценить законность и эффективность (экономность и результативность) использования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по организации и исполнению мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Иркутской области в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», в том числе нормативно-правовое регулирование отношений в этой сфере; документы,

связанные с использованием бюджетных средств на реализацию указанных мероприятий (в том числе расчеты и обоснования бюджетных ассигнований, соглашения, бюджетная (бухгалтерская), статистическая и иная отчетность, аналитическая информация, иные документы и материалы по вопросам контрольного мероприятия).

Объекты контрольного мероприятия:

- министерство строительства Иркутской области;
- администрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ее подведомственное муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства»;
- администрация Карлукского муниципального образования (далее – администрация Карлукского МО);
- администрация муниципального образования «Жигаловский район».

Проверяемый период: 2020 – 2023 годы и истекший период 2024 года.

В результате контрольного мероприятия КСП области выявила нарушения бюджетного законодательства, в том числе при формировании и исполнении бюджетов, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств. Общий объем проверенных финансовых средств составил 584 547,9 тыс. р., выявлено нарушений на общую сумму 300 970,2 тыс. р., рекомендовано к возврату (взысканию) в областной бюджет 2 087,7 тыс.р.

Направленные КСП области объектам контроля по результатам контрольного мероприятия представления, предписание, информационные письма рассмотрены в установленные сроки. Принятые и принимаемые меры к устранению нарушений, причин и условий, им способствовавших, заслушаны на заседании комиссии.

Министерством строительства Иркутской области приняты к сведению результаты проверки и приняты меры в рамках компетенции по предотвращению недостатков, выявленных в ходе проверки.

Администрацией Карлукского муниципального образования замечания приняты к сведению и учитываются в работе, внесены изменения в бухгалтерский учет, ФОК учтен в составе имущества казны и передан в оперативное управление МУК «Социально-культурный центр», специалистам администрации вынесены замечания. Также из бюджета Карлукского МО возвращены в областной бюджет средства субсидии в размере 941 750,23 руб., использованные не по целевому назначению, оплачен административный штраф в размере 26 369,22 руб. Подрядчику, который вел строительство ФОКа, было направлено письмо с требованием возмещения ущерба бюджету Карлукского МО за предъявленные, но не выполненные работы (в размере 962 174,00 руб.) и требование по устранению недостатков и исправления некачественно выполненных работ. На сегодняшний день подрядчиком в бюджет Карлукского МО возвращены средства в размере 540 260,5 руб.

Администрацией муниципального образования «Жигаловский район» замечания учтены в работе, издано распоряжение, в соответствии с которым должностным лицам указано принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению подобного впредь. Подрядчиком выявленные некачественные работы частично устранены в добровольном порядке. Проведены пусконаладочные работы лифтового оборудования, произведена разметка футбольного поля, повторно посеяна газонная трава, смонтирован стеновой протектор, и др. Общая сумма неустранимых дефектов и работ, которые невозможно выполнить (в размере 447 тыс.р.) планируется к возврату в бюджет Жигаловского мо в судебном порядке. Также, со счетов администрации Жигаловского мо в областной бюджет взыскана сумма 572472,59 руб. за нецелевое использование бюджетных средств.

Администрацией муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ее подведомственным учреждением МКУ «Городское управление капитального строительства» приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе. К двум должностным лицам администрации (первому заместителю мэра, начальнику отдела спорта и молодежной политики) применены дисциплинарные взыскания, руководителю МКУ «ГУКС» объявлен выговор (в дальнейшем трудовой договор с Запорощенко М.А. прекращен). Бюджетные средства, израсходованные не в соответствии с целями их предоставления, взысканы с администрации города в областной бюджет в размере 573 557 руб. Подрядчику выставлена претензия о возврате данных средств в бюджет города. В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией замечания были частично устранены.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 6 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС,

комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министерства строительства Иркутской области, администрации Карлукского муниципального образования, администрации муниципального образования «Жигаловский район», администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ее подведомственного учреждения МКУ «Городское управление капитального строительства» о принятых мерах и проведенной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. Рекомендовать принять меры по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений.

Председатель комиссии



Т.Р. Сагдеев